

ENTE PÚBLICO: JUCHIPILA, ZACATECAS
MARZO DE 2020

28/08/2020

CONTENIDO

INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS		
MENSUAL		
PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO)	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIV) REMANENTES 2019	
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA		
ACTA DE CABILDO	OBLIGACIONES FINANCIERAS	
INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS	SEGURIDAD PÚBLICA	
FONDOS FEDERALES		
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII) REMANENTES 2019	ADQUISICIONES	
PROGRAMA ANUAL	INFRAESTRUCTURA BÁSICA	
AGUA POTABLE	APORTACIONES	
DRENAJES Y LETRINAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
ALCANTARILLADO	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN (OP) REMANENTES 2019	
URBANIZACIÓN MUNICIPAL	CONVENIOS CON GOBIERNO DEL ESTADO 2019:	
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COL. POBRES	CONCURRENCIA ECONÓMICA CON MUNICIPIOS	X
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD	CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL	X
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	PROGRAMA 2X1 PARA MIGRANTES	X
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	SAMA - AGUA Y ALCANTARILLADO	X
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	FISE	X
CAMINOS RURALES		
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL		
DESARROLLO INSTITUCIONAL		
GASTOS INDIRECTOS		
APORTACIONES		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		

OBSERVACIONES

ESTE FORMATO SE ENTREGARÁ POR DUPLICADO

ENTREGAN POR EL ENTE	
PRESIDENTE(A) MUNICIPAL ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NÚÑEZ	DIRECTOR(A) DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS / DIRECTOR(A) DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL C. JOSÉ GUILLERMO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ



POR LA ASE DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
AUDITORA DE OBRA PÚBLICA	JEFA DE DEPARTAMENTO
ARQ. SANDRA ELIZABETH PÉREZ REYNA	L.C. HELENA PUGA CANDELAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC


PROGRAMA DE OBRA PUBLICA POR OBRA Y/O PROYECTO DEL EJERCICIO FISCAL 2020.

MES DE MARZO


PROGRAMA Y/O FONDO: PROGRAMA DOS POR UNO PARA MIGRANTES REMANENTES 2019

PROGRAMA DE GOBIERNO (clave y nombre)	SUB-PROGRAMA (clave y nombre)	NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)
				NOMBRE					
B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.	B11.- PROGRAMA 2X1 PARA MIGRANTES (REMANENTES 2019)	B11001	B11001	CONSTRUCCION DE CIMENTACIÓN Y PARTE DE ESTRUCTURA EN SEC. TECNICA 32 "XOCHIPILLI" 1ER. ETAPA EN SURCO DE NOPALES		SURCO DE NOPALES	21°23'04"N 103°06'57"O	340.77 M2	300,000.00
B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.	B11.- PROGRAMA 2X1 PARA MIGRANTES (REMANENTES 2019)	B11002	B11002	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y GUARNICIONES PARA LA AMPLIACION DE CEMENTERIO 1ERA. ETAPA EN EL REMOLINO		EL REMOLINO	21°22'01"N 103°07'49"O	1 OBRA	600,000.00
B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.	B11.- PROGRAMA 2X1 PARA MIGRANTES (REMANENTES 2019)	B11003	B11003	CONSTRUCCION DE CIMENTACIÓN Y COLUMNAS EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES. 1ERA. ETAPA. JUCHIPILA		JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'06"O	1 OBRA	498,646.86
B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.	B11.- PROGRAMA 2X1 PARA MIGRANTES (REMANENTES 2019)	B11004	B11004	REHABILITACIÓN DE MUSEO DE SITIO EN LA COMUNIDAD DEL REMOLINO 1ERA. ETAPA. JUCHIPILA, ZCATECAS.		EL REMOLINO	21°21'50"N 103°07'28"O	1 OBRA	300,000.00
B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.	B11.- PROGRAMA 2X1 PARA MIGRANTES (REMANENTES 2019)	B11005	B11005	CONSTRUCCION DE MUROS, LOSA Y SALIDAS ELECTRICAS DE AULA EN ESCUELA PREPARATORIA "JOSE RODRIGUEZ ELIAS"		JUCHIPILA	21°24'07"N 103°07'07"O	116.42 M2	300,000.00
B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.	B11.- PROGRAMA 2X1 PARA MIGRANTES (REMANENTES 2019)	B11006	B11006	REHABILITACIÓN DE 2 AULAS EN EL CBTA NO. 286 "VICTOR ROSALES" EN EL FRACC. AZTECA DE JUCHIPILA, ZCATECAS.		JUCHIPILA	21°23'36"N 103°06'51"O	1 OBRA	213,000.00
B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.	B11.- PROGRAMA 2X1 PARA MIGRANTES (REMANENTES 2019)	B11007	B11007	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA Y TECHUMBRE PARA DOMO EN CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES. 2DA. ETAPA		JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'06"O	1050 M2	1,797,292.62
TOTAL									\$ 4,008,939.48


ARQ. RAFAEL JIMENEZ NUÑEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.I. YOLANDA LINA GUTIERREZ
SINDICO MUNICIPAL



C. JOSE GUILLERMO MARTINEZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020.
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.
 B1.- PROGRAMA 2X1 PARA MIGRANTES REMANENTES 2019
 MARZO DE 2020

FECHA: 31/03/2020
 HOJA 1 DE 1

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR	BENEFICIARIO		AVANCE FINANCIERO IMPORT E	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS	RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS	MENSUAL	ACUMULADO		MENSUAL	ACUMULADO			
B11001	B11001	CONSTRUCCION DE CIMENTACIÓN Y PARTE DE ESTRUCTURA EN SEC. TECNICA 32 "XOCHIPILLI" 1ER. ETAPA EN SURCO DE NOPALES	SURCO DE NOPALES	21°23'04"N 103°06'57"O	340.77 M2	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100.00%	100.00%	X
B11002	B11002	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y GUARNICIONES PARA LA AMPLIACION DE CEMENTERIO 1ERA. ETAPA EN EL REMOLINO	EL REMOLINO	21°22'01"N 103°07'49"O	1 OBRA	600,000.00	272,842.42	468,150.09	272,842.42	468,150.09	272,842.42	468,150.09	272,842.42	78.03%	78.03%	X
B11003	B11003	CONSTRUCCION DE CIMENTACION Y COLUMNAS EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES. 1ERA. ETAPA, JUCHIPILA	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'06"O	1 OBRA	498,646.86	205,789.72	498,646.86	205,789.72	498,646.86	205,789.72	498,646.86	205,789.72	100.00%	100.00%	X
B11004	B11004	REHABILITACION DE MUSEO DE SITIO EN LA COMUNIDAD DEL REMOLINO 1ERA. ETAPA JUCHIPILA, ZCATECAS	EL REMOLINO	21°21'50"N 103°07'28"O	1 OBRA	300,000.00	229,470.99	229,470.99	229,470.99	229,470.99	229,470.99	229,470.99	229,470.99	76.49%	76.49%	X
B11005	B11005	CONSTRUCCION DE MUROS, LOSA Y SALIDAS ELECTRICAS DE AULA EN ESCUELA PREPARATORIA "JOSE RODRIGUEZ ELIAS"	JUCHIPILA	21°24'07"N 103°07'07"O	116.42 M2	300,000.00	71,426.65	300,000.00	71,426.65	300,000.00	71,426.65	300,000.00	71,426.65	100.00%	100.00%	X
B11006	B11006	REHABILITACION DE 2 AULAS EN EL CBTA NO. 286 "VICTOR ROSALES" EN EL FRACC. AZTECA DE JUCHIPILA, ZCATECAS.	JUCHIPILA	21°23'36"N 103°06'51"O	1 OBRA	213,000.00	213,000.00	213,000.00	213,000.00	213,000.00	213,000.00	213,000.00	213,000.00	100.00%	100.00%	X
B11007	B11007	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA Y TECHUMBRE PARA DOMO EN CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES. 2DA. ETAPA	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'06"O	1050 M2	1,797,292.62	430,017.56	1,797,292.62	430,017.56	1,797,292.62	430,017.56	1,797,292.62	430,017.56	100.00%	100.00%	X
TOTALES:						\$ 4,008,939.48	\$ 1,722,547.34	\$ 3,806,560.56	\$ 1,722,547.34	\$ 3,806,560.56						

ARQ. RAFAEL JIMENEZ NUÑEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.I. YOLANDA LUNA GUTIERREZ
 SINDICO MUNICIPAL

C. JOSE GUILLERMO MARTINEZ HERNANDEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020.

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
 PROGRAMA: B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO. FECHA: 31/03/2020
 SUB-PROGRAMA: B11.- PROGRAMA 2X1 PARA MIGRANTES REMANENTES 2019
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 62B.- PROGRAMA 2X1 PARA MIGRANTES REMANENTES 2019
 PROYECTO: B11001.-CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN Y PARTE DE ESTRUCTURA EN SEC. TECNICA 32 "XOCHIPILLI" 1ER. ETAPA EN SURCO DE NOPALES
 MES QUE INFORMA: MARZO DE 2020

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		POLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
IO-83202397 5-E2-2019	FIDEL FRIAS ESPINOZA	300,000.00	1	277,473.29	1056333292	1	05/03/2020	P00402	05/03/2020	C00170	05/03/2020	EDE35 9D2	14/01/2020	6121	PAGO DE ESTIMACION NUMERO UNO	277,473.29
IO-83202397 5-E2-2019	FIDEL FRIAS ESPINOZA	300,000.00	2	22,526.71	1056333292	1	05/03/2020	P00404	05/03/2020	C00171	05/03/2020	280FC B9F	14/01/2020	6121	PAGO DE ESTIMACION NUMERO DOS Y FINQUITO	22,526.71
SUMAS: \$															\$ 300,000.00	

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

OBRA : B11001.-CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN Y PARTE DE ESTRUCTURA EN SEC. TECNICA 32 "XOCHIPILLI" 1ER. ETAPA EN SURCO DE NOPALES

UBICACIÓN: SURCO DE NOPALES, JUCHIPILA, ZAC.

TOTAL \$ **\$ 300,000.00**

PRESUPUESTO APROBADO: \$ **\$ 300,000.00**

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **\$ -**

% AVANCE FINANCIERO **100.00%**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020.

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA:

B. OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.

SUB-PROGRAMA:

B11 - PROGRAMA 2X1 PARA MIGRANTES REMANENTES 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

62B - PROGRAMA 2X1 PARA MIGRANTES REMANENTES 2019

PROYECTO:

B11002.-CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y GUARNICIONES PARA LA AMPLIACION DE CEMENTERIO 1ERA. ETAPA EN EL REMOLINO

MES QUE INFORMA:

MARZO DE 2020

FECHA: 31/03/2020

HOLA 2 DE 7

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACION		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE /		POLIZA		POLIZA PAGADO		COMPROBANTE		PARTIDA DE OBJETO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
IO-83202397 5-E3-2019	ALFONSO PRO ALVAREZ	600,000.00	2	144,556.94	1056333283	1	05/03/2020	P00395	05/03/2020	C00167	05/03/2020	A24997 78	26/02/2020	6121	PAGO DE ESTIMACION NUMERO DOS	144,556.94
IO-83202397 5-E3-2019	ALFONSO PRO ALVAREZ	600,000.00	2	61,952.98	1056333283	1	04/11/2019	C01200	04/11/2019	C01200	04/11/2019	99CD5 4C4	16/10/2019	6121	PAGO DE AMORTIZACION DEL 30%DEL ANTICIPO DE LA ESTIMACION NUMERO DOS	61,952.98
IO-83202397 5-E3-2019	ALFONSO PRO ALVAREZ	600,000.00	3	46,432.75	1056333283	1	31/03/2020	P00397	31/03/2020	C00168	31/03/2020	740442 CF	28/03/2020	6121	PAGO DE ESTIMACION NUMERO TRES	46,432.75
IO-83202397 5-E3-2019	ALFONSO PRO ALVAREZ	600,000.00	3	19,899.75	1056333283	1	04/11/2019	C01200	04/11/2019	C01200	04/11/2019	99CD5 4C4	16/10/2019	6121	PAGO DE AMORTIZACION DEL 30%DEL ANTICIPO DE LA ESTIMACION NUMERO TRES	19,899.75
SUMAS: \$															\$ 272,842.42	

TOTAL \$ \$ 272,842.42

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

UBICACIÓN: COMUNIDAD DEL REMOLINO, JUCHIPILA, ZAC.

OBRA : B11002.-CONTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y GUARNICIONES PARA LA AMPLIACION DE CEMENTERIO 1ERA. ETAPA EN EL REMOLINO

PRESUPUESTO APROBADO: \$ **600,000.00**

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **131,849.91**

% AVANCE FINANCIERO **78.03%**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC. AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020.

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
 PROGRAMA: B - OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.
 SUB-PROGRAMA: B11 - PROGRAMA 2X1 PARA MIGRANTES REMANENTES 2019

FECHA: 31/03/2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 62B - PROGRAMA 2X1 PARA MIGRANTES REMANENTES 2019
 PROYECTO: B11003 - CONSTRUCCION DE CIMENTACIÓN Y COLUMNAS EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES, 1ERA. ETAPA, JUCHIPILA

HOJA 3 DE 7

MES QUE INFORMA: MARZO DE 2020

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACION		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE /		POLIZA		POLIZA PAGADO		COMPROBANTE		PARTIDA DE OBJETO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
IO-83202397 5-E1-2019	EVERARDO RIVERA SAUCEDO	866,301.00	4	144,683.10	1056333304	1	10/03/2020	P00409	10/03/2020	C00173	10/03/2020	E1333F 8B	05/03/2020	6121	PAGO DE ESTIMACION NUMERO CUATRO Y FINIQUITO	144,683.10
IO-83202397 5-E1-2019	EVERARDO RIVERA SAUCEDO	866,301.00	4	61,106.62	1056333304	1	19/10/2019	P03493	19/10/2019	C01021	19/10/2019	B98198 0E	16/10/2019	6121	PAGO DE AMORTIZACION DEL 30% DEL ANTICIPO DE LA ESTIMACION NUMERO CUATRO Y FINIQUITO	61,106.62
SUMAS: \$															\$ 205,789.72	

TOTAL \$ \$ 205,789.72

MODALIDAD DE ADJUDICACION: ADJUDICACION DIRECTA
 OBRA : B11003.- CONSTRUCCION DE CIMENTACION Y COLUMNAS EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES, 1ERA. ETAPA, JUCHIPILA
 UBICACION: COL. CENTRO, JUCHIPILA, ZAC.

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 498,646.86
 PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ -
 % AVANCE FINANCIERO 100.00%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020.

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.

B11.- PROGRAMA 2X1 PARA MIGRANTES REMANENTES 2019

62B.- PROGRAMA 2X1 PARA MIGRANTES REMANENTES 2019

B11004.- REHABILITACIÓN DE MUSEO DE SITIO EN LA COMUNIDAD DEL REMOLINO 1ERA. ETAPA JUCHIPILA, ZCATECAS.

FECHA: 31/03/2020

HOJA 4 DE 7

MES QUE INFORMA:

MARZO DE 2020

NO. DE CONTRAT	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACION		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE /		POLIZA		POLIZA PAGADO		COMPROBANTE		PARTIDA DE OBJETO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
IO-83202397 5-E6-2019	FIDEL FRIAS ESPINOZA	300,000.00	1	73,995.62	1076601131	1	11/03/2020	P00424	11/03/2020	C00179	11/03/2020	1AEE6 395	05/03/2020	6121	PAGO DE ESTIMACION NUMERO UNO	73,995.62
IO-83202397 5-E6-2019	FIDEL FRIAS ESPINOZA	300,000.00	1	31,712.41	1076601131	1	23/12/2019	C0124 1	23/12/2019	C01241	23/12/2019	C1BF5 B9B	13/12/2019	6121	PAGO DE AMORTIZACION DEL 30% DEL ANTICIPO DE LA ESTIMACION NUMERO UNO	31,712.41
IO-83202397 5-E6-2019	FIDEL FRIAS ESPINOZA	300,000.00	2	86,634.08	1076601131	1	31/03/2020	P00426	31/03/2020	C00180	31/03/2020	3F1BB 44D	30/03/2020	6121	PAGO DE ESTIMACION NUMERO DOS	86,634.08
IO-83202397 5-E6-2019	FIDEL FRIAS ESPINOZA	300,000.00	2	37,128.88	1076601131	1	23/12/2019	C0124 1	23/12/2019	C01241	23/12/2019	C1BF5 B9B	13/12/2019	6121	PAGO DE AMORTIZACION DEL 30% DEL ANTICIPO DE LA ESTIMACION NUMERO DOS	37,128.88
SUMAS: \$															\$ 229,470.99	
TOTAL \$															\$ 229,470.99	

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

OBRA : B11004.- REHABILITACIÓN DE MUSEO DE SITIO EN LA COMUNIDAD DEL REMOLINO 1ERA. ETAPA JUCHIPILA, ZCATECAS.

UBICACIÓN: EL REMOLINO, JUCHIPILA, ZAC.

PRESUPUESTO APROBADO: \$ **300,000.00**

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **70,529.01**

% AVANCE FINANCIERO **76.49%**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020.

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.

B11.- PROGRAMA 2X1 PARA MIGRANTES REMANENTES 2019

62B.- PROGRAMA 2X1 PARA MIGRANTES REMANENTES 2019

B11005.-ONTRUCCIÓN DE MUROS, LOSA Y SALIDAS ELECTRICAS DE AULA EN ESCUELA PREPARATORIA "JOSE RODRIGUEZ ELIAS"

MARZO DE 2020

FECHA: 31/03/2020

HOJA 5 DE 7

NO. DE CONTRATACION	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACION		NO. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE /		POLIZA		POLIZA PAGADO		COMPROBANTE		PARTIDA DE OBJETO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
IO-83202397 5-E4-2019	JORGE LUIS VARGAS ALMARAZ	300,000.00	2	49,998.65	1076601113	1	24/03/2020	P00421	24/03/2020	C00178	24/03/2020	5A2908 73	11/03/2020	6121	PAGO DE ESTIMACION NUMERO DOS Y FINIQUITO	49,998.65
IO-83202397 5-E4-2019	JORGE LUIS VARGAS ALMARAZ	300,000.00	2	21,428.00	1076601113	1	06/12/2019	C0120 2	06/12/2019	C01202	06/12/2019	D1D76 518	03/12/2019	6121	PAGO DE AMORTIZACION DEL 30%DEL ANTICIPO DE LA ESTIMACION NUMERO DOS Y FINIQUITO	21,428.00
SUMAS: \$															\$ 71,426.65	

MODALIDAD DE ADJUDICACION: ADJUDICACION DIRECTA

OBRA :B11005.-ONTRUCCIÓN DE MUROS, LOSA Y SALIDAS ELECTRICAS DE AULA EN ESCUELA PREPARATORIA "JOSE RODRIGUEZ ELIAS"

UBICACION: CABECERA MUNICIPAL, JUCHIPILA, ZAC.

PRESUPUESTO APROBADO: \$ **300,000.00**

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **-**

% AVANCE FINANCIERO **100.00%**

TOTAL \$ 71,426.65

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020.

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

B. - OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.

B11. - PROGRAMA 2X1 PARA MIGRANTES REMANENTES 2019

62B. - PROGRAMA 2X1 PARA MIGRANTES REMANENTES 2019

B11006. - REHABILITACIÓN DE 2 AULAS EN EL CBTA NO. 286 "VICTOR ROSALES" EN EL FRACC. AZTECA DE JUCHIPILA, ZCATECAS.

MARCHO DE 2020

FECHA: 31/03/2020

HOJA 6 DE 7

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACION		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE /		POLIZA		POLIZA PAGADO		COMPROBANTE		PARTIDA DE OBJETO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
IO-83202397-5-E5-2019	JOSE MANUEL GARCIA SALAZAR	213,000.00	1	99,076.86	1076601122	1	02/03/2020	P00412	02/03/2020	C00174	02/03/2020	279F58 AC	24/02/2020	6121	PAGO DE ESTIMACION NUMERO UNO	99,076.86
IO-83202397-5-E5-2019	JOSE MANUEL GARCIA SALAZAR	213,000.00	2	40,533.25	1076601122	1	31/03/2020	P00414	31/03/2020	C00175	31/03/2020	FF6115 4C	30/03/2020	6121	PAGO DE ESTIMACION NUMERO DOS	40,533.25
IO-83202397-5-E5-2019	JOSE MANUEL GARCIA SALAZAR	213,000.00	3	9,489.89	1076601122	1	31/03/2020	P00416	31/03/2020	C00176	31/03/2020	1DE68 1CD	30/03/2020	6121	PAGO DE ESTIMACION NUMERO TRES	9,489.89
IO-83202397-5-E5-2019	JOSE MANUEL GARCIA SALAZAR	213,000.00	3	63,900.00	1076601122	1	20/12/2019	C01253	20/12/2019	C01253	20/12/2019	3C1565 06	17/12/2019	6121	PAGO DE AMORTIZACION DEL 30% DEL ANTICIPO	63,900.00
SUMAS: \$															\$	213,000.00

TOTAL \$ 213,000.00

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

OBRA : B11006. - REHABILITACIÓN DE 2 AULAS EN EL CBTA NO. 286 "VICTOR ROSALES" EN EL FRACC. AZTECA DE JUCHIPILA, ZCATECAS.

UBICACIÓN: FRACCIONAMIENTO LAS ACACIAS, JUCHIPILA, ZAC.

PRESUPUESTO APROBADO: \$ **213,000.00**

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **-**

% AVANCE FINANCIERO **100.00%**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020.

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA:

B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.

SUB-PROGRAMA:

B11.- PROGRAMA 2X1 PARA MIGRANTES REMANENTES 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

62B.- PROGRAMA 2X1 PARA MIGRANTES REMANENTES 2019

PROYECTO:

B11007.- CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA Y TECHUMBRE PARA DOMO EN CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES, 2DA. ETAPA

MES QUE INFORMA:

MARZO DE 2020

FECHA: 31/03/2020

HOJA 7 DE 7

NO. DE CONTRAT	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACION		NO. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE /		POLIZA		POLIZA PAGADO		COMPROBANTE		PARTIDA DE OBJETO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
IO-83202397 5-MJU01-2019	EDUARDO RUIZ CERVANTES	1,797,292.62	2	301,012.30	1076601195	1	24/03/2020	P00431	24/03/2020	C00182	24/03/2020	ADDE6 A52	20/03/2020	6121	PAGO DE ESTIMACION NUMERO DOS Y FINIQUITO	301,012.30
IO-83202397 5-MJU01-2019	EDUARDO RUIZ CERVANTES	1,797,292.62	2	129,005.26	1076601195	1	19/12/2019	C0125 2	19/12/2019	C01252	19/12/2019	FTC33 2FD	19/12/2019	6121	PAGO DE AMORTIZACION DEL 30% DEL ANTICIPO DE LA ESTIMACION NUMERO DOS Y FINIQUITO	129,005.26
SUMAS: \$															\$ 430,017.56	

MODALIDAD DE ADJUDICACION: ADJUDICACION DIRECTA

OBRA : B11007.- CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA Y TECHUMBRE PARA DOMO EN CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES, 2DA. ETAPA

UBICACION: COL. CENTRO, JUCHIPILA, ZAC.

TOTAL \$ **\$ 430,017.56**

PRESUPUESTO APROBADO: \$ **\$ 1,797,292.62**

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **\$ -**

% AVANCE FINANCIERO **100.00%**



Utr supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_FY_LUA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2020
F. Financiamiento: 62B

Fecha y hora de Impresión | 02/jun./2020 | 06:45 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
62B	DOS POR UNO REMANENTES 2019													
B11001	CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN Y PARTE DE ESTRUCTURA EN SEC. TECNICA 32 "XOCHIPILLI" 1ERA. ETAPA EN SURCO DE NOPALES													
	410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL												
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00
	6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA		\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00
62B	B11001 410	6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00
		DESARROLLO ECONOMICO Y SC		\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00
		CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACI		\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00
B11002	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y GUARNICIONES PARA LA AMPLIACION DE CEMENTERIO 1ERA. ETAPA EN EL REMOLINO													
	410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL												
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$272,842.42	-\$272,842.42	\$327,157.58	\$272,842.42	\$272,842.42	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$272,842.42	-\$272,842.42	\$327,157.58	\$272,842.42	\$272,842.42	\$0.00
	6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA		\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$272,842.42	-\$272,842.42	\$327,157.58	\$272,842.42	\$272,842.42	\$0.00
62B	B11002 410	6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$272,842.42	-\$272,842.42	\$327,157.58	\$272,842.42	\$272,842.42	\$0.00
		DESARROLLO ECONOMICO Y SC		\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$272,842.42	-\$272,842.42	\$327,157.58	\$272,842.42	\$272,842.42	\$0.00



Ucr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PV_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS
 Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2020
 F. Financiamiento: 62B

Fecha y hora de Impresión
 02/jun./2020 06:45 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
-----------------------	------------------	-----------------------	------------------	----------	------------------------------	---------------------	--------------	---	-----------	---------------------------	--------------------------	----------	--------	-------------------------

	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PER			\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$272,842.42	-\$272,842.42	\$327,157.58	\$272,842.42	\$272,842.42	\$0.00
--	---------------------------	--	--	--------	--------------	--------------	--------	--------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------

B11003 CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN Y COLUMNAS EN CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES, 1RA. ETAPA, JUCHIPILA

410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

6000	INVERSIÓN PÚBLICA			\$0.00	\$498,646.86	\$498,646.86	\$0.00	\$0.00	\$205,789.72	-\$205,789.72	\$292,857.14	\$205,789.72	\$205,789.72	\$0.00
------	-------------------	--	--	--------	--------------	--------------	--------	--------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------

6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D			\$0.00	\$498,646.86	\$498,646.86	\$0.00	\$0.00	\$205,789.72	-\$205,789.72	\$292,857.14	\$205,789.72	\$205,789.72	\$0.00
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA			\$0.00	\$498,646.86	\$498,646.86	\$0.00	\$0.00	\$205,789.72	-\$205,789.72	\$292,857.14	\$205,789.72	\$205,789.72	\$0.00
62B	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA			\$0.00	\$498,646.86	\$498,646.86	\$0.00	\$0.00	\$205,789.72	-\$205,789.72	\$292,857.14	\$205,789.72	\$205,789.72	\$0.00

	DESARROLLO ECONOMICO Y SC			\$0.00	\$498,646.86	\$498,646.86	\$0.00	\$0.00	\$205,789.72	-\$205,789.72	\$292,857.14	\$205,789.72	\$205,789.72	\$0.00
--	---------------------------	--	--	--------	--------------	--------------	--------	--------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------

	CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACI			\$0.00	\$498,646.86	\$498,646.86	\$0.00	\$0.00	\$205,789.72	-\$205,789.72	\$292,857.14	\$205,789.72	\$205,789.72	\$0.00
--	---------------------------	--	--	--------	--------------	--------------	--------	--------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------

B11004 REHABILITACIÓN DE MUSEO DE SITIO EN LA COMUNIDAD DE EL REMOLINO 1RA. ETAPA JUCHIPILA, ZACATECAS

410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

6000	INVERSIÓN PÚBLICA			\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$229,470.99	-\$229,470.99	\$70,529.01	\$229,470.99	\$229,470.99	\$0.00
------	-------------------	--	--	--------	--------------	--------------	--------	--------	--------------	---------------	-------------	--------------	--------------	--------

6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D			\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$229,470.99	-\$229,470.99	\$70,529.01	\$229,470.99	\$229,470.99	\$0.00
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA			\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$229,470.99	-\$229,470.99	\$70,529.01	\$229,470.99	\$229,470.99	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa A1 31/mar./2020
F. Financiamiento: 62B

Fecha y hora de Impresión | 02/jun./2020
06:45 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
62B	B11004	410	6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$229,470.99	-\$229,470.99	\$70,529.01	\$229,470.99	\$229,470.99	\$0.00
				DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$229,470.99	-\$229,470.99	\$70,529.01	\$229,470.99	\$229,470.99	\$0.00
				REHABILITACIÓN DE MUSEO DE	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$229,470.99	-\$229,470.99	\$70,529.01	\$229,470.99	\$229,470.99	\$0.00
B11005 CONSTRUCCIÓN DE MUROS, LOSA Y SALIDAS ELECTRICAS DE AULA EN ESCUELA PREPARATORIA "JOSE RODRIGUEZ ELIAS"															
410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL															
				INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$71,426.65	-\$71,426.65	\$228,573.35	\$71,426.65	\$71,426.65	\$0.00
				OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$71,426.65	-\$71,426.65	\$228,573.35	\$71,426.65	\$71,426.65	\$0.00
				EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$71,426.65	-\$71,426.65	\$228,573.35	\$71,426.65	\$71,426.65	\$0.00
				EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$71,426.65	-\$71,426.65	\$228,573.35	\$71,426.65	\$71,426.65	\$0.00
				DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$71,426.65	-\$71,426.65	\$228,573.35	\$71,426.65	\$71,426.65	\$0.00
				CONSTRUCCIÓN DE MUROS, LO:	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$71,426.65	-\$71,426.65	\$228,573.35	\$71,426.65	\$71,426.65	\$0.00
B11006 REHABILITACIÓN DE 2 AULAS EN EL CBTA. NO. 286 "VICTOR ROSALES" EN EL FRACC. AZTECA DE JUCHIPILA, ZACATECAS															
410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL															
				INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$213,000.00	\$213,000.00	\$0.00	\$0.00	\$213,000.00	-\$213,000.00	\$0.00	\$213,000.00	\$213,000.00	\$0.00



Usc supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2020
F. Financiamiento: 62B

Fecha y hora de Impresión | 02/jun./2020
06:45 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/Proceso	Unidad Administrativa	O b j e t o del G a s t o	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
62B	B11006	410	6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$213,000.00	\$213,000.00	\$0.00	\$213,000.00	-\$213,000.00	\$0.00	\$213,000.00	\$213,000.00	\$0.00
				DESGARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$213,000.00	\$213,000.00	\$0.00	\$213,000.00	-\$213,000.00	\$0.00	\$213,000.00	\$213,000.00	\$0.00
				REHABILITACIÓN DE 2 AULAS EI	\$0.00	\$213,000.00	\$213,000.00	\$0.00	\$213,000.00	-\$213,000.00	\$0.00	\$213,000.00	\$213,000.00	\$0.00
B11007	410	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METALICA Y TECHUMBRE PARA DOMO EN CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES, 2DA. ETAPA.												
			410	DESGARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL										
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,797,292.62	\$1,797,292.62	\$0.00	\$430,017.56	-\$430,017.56	\$1,367,275.06	\$430,017.56	\$430,017.56	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,797,292.62	\$1,797,292.62	\$0.00	\$430,017.56	-\$430,017.56	\$1,367,275.06	\$430,017.56	\$430,017.56	\$0.00
			6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$1,797,292.62	\$1,797,292.62	\$0.00	\$430,017.56	-\$430,017.56	\$1,367,275.06	\$430,017.56	\$430,017.56	\$0.00
			6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$1,797,292.62	\$1,797,292.62	\$0.00	\$430,017.56	-\$430,017.56	\$1,367,275.06	\$430,017.56	\$430,017.56	\$0.00
				DESGARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$1,797,292.62	\$1,797,292.62	\$0.00	\$430,017.56	-\$430,017.56	\$1,367,275.06	\$430,017.56	\$430,017.56	\$0.00
				CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTUR	\$0.00	\$1,797,292.62	\$1,797,292.62	\$0.00	\$430,017.56	-\$430,017.56	\$1,367,275.06	\$430,017.56	\$430,017.56	\$0.00
				DOS POR UNO REMANENTES 20	\$0.00	\$4,008,939.48	\$4,008,939.48	\$0.00	\$1,722,547.34	-\$1,722,547.34	\$2,286,392.14	\$1,722,547.34	\$1,722,547.34	\$0.00
				Total Final	\$0.00	\$4,008,939.48	\$4,008,939.48	\$0.00	\$1,722,547.34	-\$1,722,547.34	\$2,286,392.14	\$1,722,547.34	\$1,722,547.34	\$0.00



Ustr. supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_LUA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2020
F. Financiamiento: 514

Fecha y hora de Impresión | 02/jun./2020 | 06:44 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
514	FONDO IV 2019 REMANENTES													
508001	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO FONDO IV 2019 REMANENTES													
	410		DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL											
	5000		BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$0.00	\$39,796.00	\$39,796.00	\$39,796.00	\$0.00	\$39,796.00	\$0.00	\$0.00	\$39,796.00	\$39,796.00	\$0.00
	5100		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMII	\$0.00	\$32,797.00	\$32,797.00	\$32,797.00	\$0.00	\$32,797.00	\$0.00	\$0.00	\$32,797.00	\$32,797.00	\$0.00
	5150		EQUIPO DE COMPUTO Y DE TEI	\$0.00	\$32,797.00	\$32,797.00	\$32,797.00	\$0.00	\$32,797.00	\$0.00	\$0.00	\$32,797.00	\$32,797.00	\$0.00
514	508001 410	5151	BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$32,797.00	\$32,797.00	\$32,797.00	\$0.00	\$32,797.00	\$0.00	\$0.00	\$32,797.00	\$32,797.00	\$0.00
	5200		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACI	\$0.00	\$6,999.00	\$6,999.00	\$6,999.00	\$0.00	\$6,999.00	\$0.00	\$0.00	\$6,999.00	\$6,999.00	\$0.00
	5210		EQUIPOS Y APARATOS AUDIOV	\$0.00	\$6,999.00	\$6,999.00	\$6,999.00	\$0.00	\$6,999.00	\$0.00	\$0.00	\$6,999.00	\$6,999.00	\$0.00
514	508001 410	5211	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECR	\$0.00	\$6,999.00	\$6,999.00	\$6,999.00	\$0.00	\$6,999.00	\$0.00	\$0.00	\$6,999.00	\$6,999.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$39,796.00	\$39,796.00	\$39,796.00	\$0.00	\$39,796.00	\$0.00	\$0.00	\$39,796.00	\$39,796.00	\$0.00
			ADQUISICION DE EQUIPO DE CO	\$0.00	\$39,796.00	\$39,796.00	\$39,796.00	\$0.00	\$39,796.00	\$0.00	\$0.00	\$39,796.00	\$39,796.00	\$0.00
			FONDO IV 2019 REMANENTES	\$0.00	\$39,796.00	\$39,796.00	\$39,796.00	\$0.00	\$39,796.00	\$0.00	\$0.00	\$39,796.00	\$39,796.00	\$0.00
			Total Final	\$0.00	\$39,796.00	\$39,796.00	\$39,796.00	\$0.00	\$39,796.00	\$0.00	\$0.00	\$39,796.00	\$39,796.00	\$0.00