

ENTE PÚBLICO: JUCHIPILA, ZACATECAS
 MAYO DE 2020

28/08/2020

CONTENIDO

INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS	
MENSUAL	
PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO)	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIV) REMANENTES 2019
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA	OBLIGACIONES FINANCIERAS
ACTA DE CABILDO	SEGURIDAD PÚBLICA
INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS	ADQUISICIONES
FONDOS FEDERALES	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII) REMANENTES 2019
PROGRAMA ANUAL	INFRAESTRUCTURA BÁSICA
AGUA POTABLE	APORTACIONES
DRENAJES Y LETRINAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
ALCANTARILLADO	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN (OP) REMANENTES 2019
URBANIZACIÓN MUNICIPAL	CONVENIOS CON GOBIERNO DEL ESTADO 2019:
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COL. POBRES	CONCURRENCIA ECONÓMICA CON MUNICIPIOS
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD	CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	PROGRAMA 2X1 PARA MIGRANTES
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	SAMA - AGUA Y ALCANTARILLADO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	FISE
CAMINOS RURALES	
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL	
DESARROLLO INSTITUCIONAL	
GASTOS INDIRECTOS	
APORTACIONES	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	

OBSERVACIONES

ESTE FORMATO SE ENTREGARÁ POR DUPLICADO



ENTREGAN POR EL ENTE

PRESIDENTE(A) MUNICIPAL	DIRECTOR(A) DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS / DIRECTOR(A) DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NÚÑEZ	C. JOSÉ GUILLERMO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ

POR LA ASE
 DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS


AUDITORA DE OBRA PÚBLICA	JEFA DE DEPARTAMENTO
ARQ. SANDRA ELIZABETH PÉREZ REYNA	L.C. HELENA PUGA CANDELAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA POR OBRA Y/O PROYECTO DEL EJERCICIO FISCAL 2020.
MES DE MAYO


PROGRAMA Y/O FONDO: PROGRAMA DOS POR UNO PARA MIGRANTES REMANENTES 2019

PROGRAMA DE GOBIERNO (clave y nombre)	SUB-PROGRAMA (clave y nombre)	NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)
			NÚMERO (clave)	NOMBRE				
B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.	B11.- PROGRAMA 2X1 PARA MIGRANTES (REMANENTES 2019)	B11001	B11001	CONTRUCCION DE CIMENTACIÓN Y PARTE DE ESTRUCTURA EN SEC. TECNICA 32 "XOCHIPILLI" 1ER. ETAPA EN SURCO DE NOPALES	SURCO DE NOPALES	21°23'04"N 103°06'57"O	340.77 M2	300,000.00
B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.	B11.- PROGRAMA 2X1 PARA MIGRANTES (REMANENTES 2019)	B11002	B11002	CONTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y GUARNICIONES PARA LA AMPLIACION DE CEMENTERIO 1ERA. ETAPA EN EL REMOLINO	EL REMOLINO	21°22'01"N 103°07'49"O	1 OBRA	600,000.00
B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.	B11.- PROGRAMA 2X1 PARA MIGRANTES (REMANENTES 2019)	B11003	B11003	CONSTRUCCION DE CIMENTACIÓN Y COLUMNAS EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES. 1ERA. ETAPA. JUCHIPILA	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'06"O	1 OBRA	498,646.86
B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.	B11.- PROGRAMA 2X1 PARA MIGRANTES (REMANENTES 2019)	B11004	B11004	REHABILITACION DE MUSEO DE SITIO EN LA COMUNIDAD DEL REMOLINO 1ERA. ETAPA JUCHIPILA. ZCATECAS.	EL REMOLINO	21°21'50"N 103°07'28"O	1 OBRA	300,000.00
B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.	B11.- PROGRAMA 2X1 PARA MIGRANTES (REMANENTES 2019)	B11005	B11005	CONTRUCCION DE MUROS, LOSA Y SALIDAS ELÉCTRICAS DE AULA EN ESCUELA PREPARATORIA "JOSE RODRIGUEZ ELIAS"	JUCHIPILA	21°24'07"N 103°07'07"O	116.42 M2	300,000.00
B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.	B11.- PROGRAMA 2X1 PARA MIGRANTES (REMANENTES 2019)	B11006	B11006	REHABILITACIÓN DE 2 AULAS EN EL CRTA NO. 286 "VICTOR ROSALES" EN EL FRACC. AZTECA DE JUCHIPILA. ZCATECAS.	JUCHIPILA	21°23'36"N 103°06'51"O	1 OBRA	213,000.00
B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.	B11.- PROGRAMA 2X1 PARA MIGRANTES (REMANENTES 2019)	B11007	B11007	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA Y TECHUMBRE PARA DOMO EN CANCHA DEPORTIVA DE USOS MÚLTIPLES. 2DA. ETAPA	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'06"O	1050 M2	1,797,292.62
TOTAL								\$ 4,008,939.48

ARQ. RAFAEL JIMENEZ NUÑEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.I. YOLANDA LUNA GUTIERREZ
SINDICO MUNICIPAL



C. JOSE GUILLERMO MARTINEZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020.
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:


B. OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.
 B11. PROGRAMA 2X1 PARA MIGRANTES REMANENTES 2019
 MAYO DE 2020

FECHA: 31/05/2020
 HOJA 1 DE 1

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	P R O Y E C T O NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO IMPORT E	AVANCE FÍSICO ACUMULADO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS	RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS	MENSUAL	ACUMULADO							
B11001	B11001	CONTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN Y PARTE DE ESTRUCTURA EN SEC. TÉCNICA 32 "XOCHIPILLI" 1ER. ETAPA EN SURCO DE NOPALES	SURCO DE NOPALES	21°23.04'N 103°06.57'O	340.77 M2	300,000.00									100.00%	100.00%	X
B11002	B11002	CONTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y GUARNICIONES PARA LA AMPLIACIÓN DE CEMENTERIO 1ERA. ETAPA EN EL REMOLINO	EL REMOLINO	21°22.01'N 103°07.49'O	1 OBRA	600,000.00	131,849.91	600,000.00	131,849.91	600,000.00					100.00%	100.00%	X
B11003	B11003	CONSTRUCCION DE CIMENTACION Y COLUMNAS EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES. 1ERA. ETAPA. JUCHIPILA	JUCHIPILA	21°24.42'N 103°07.06'O	1 OBRA	498,646.86		498,646.86		498,646.86					100.00%	100.00%	X
B11004	B11004	REHABILITACION DE MUSEO DE SITIO EN LA COMUNIDAD DEL REMOLINO 1ERA. ETAPA JUCHIPILA ZCATECAS	EL REMOLINO	21°21.50'N 103°07.28'O	1 OBRA	300,000.00		229,470.99		229,470.99					76.49%	76.49%	X
B11005	B11005	CONTRUCCION DE MUROS. LOSAY SALIDAS ELECTRICAS DE AULA EN ESCUELA PREPARATORIA "JOSE RODRIGUEZ ELIAS"	JUCHIPILA	21°24.07'N 103°07.07'O	116.42 M2	300,000.00		300,000.00		300,000.00					100.00%	100.00%	X
B11006	B11006	REHABILITACION DE 2 AULAS EN EL CBTA NO. 286 "VICTOR ROSALES" EN EL FRACC. AZTECA DE JUCHIPILA. ZCATECAS.	JUCHIPILA	21°23.36'N 103°06.51'O	1 OBRA	213,000.00		213,000.00		213,000.00					100.00%	100.00%	X
B11007	B11007	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA Y TECHUMBRE PARA DOMO EN CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES. 2DA. ETAPA	JUCHIPILA	21°24.42'N 103°07.06'O	1050 M2	1,797,292.62		1,797,292.62		1,797,292.62					100.00%	100.00%	X
TOTALES:						\$ 4,008,939.48	\$ 131,849.91	\$ 3,938,410.47	\$ 131,849.91	\$ 3,938,410.47							


 ARQ. RAFAEL JIMENEZ NUNEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 L.I. YOLANDA LUNA GUTIERREZ
 SINDICO MUNICIPAL


 C. JOSE GUILLERMO MARTINEZ HERNANDEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC. AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020.

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
PROGRAMA: B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.
SUB-PROGRAMA: B11.- PROGRAMA 2X1 PARA MIGRANTES REMANENTES 2019
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 62B.- PROGRAMA 2X1 PARA MIGRANTES REMANENTES 2019
PROYECTO: B11002.-CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y GUARNICIONES PARA LA AMPLIACION DE CEMENTERIO 1ERA. ETAPA EN EL REMOLINO
MES QUE INFORMA: MAYO DE 2020

FECHA: 31/05/2020
HOJA 1 DE 1

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACION		NO. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE /		POLIZA		POLIZA PAGADO		COMPROBANTE		PARTIDA DE OBJETO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
IO-83202397 5-E3-2019	ALFONSO PRO ALVAREZ	600,000.00	4	92,726.97	1056333283	1	04/05/2020	P00399	04/05/2020	C00169	04/05/2020	4810E7 33	20/04/2020	6121	PAGO DE ESTIMACION NUMERO CUATRO Y FINIQUITO	92,726.97
IO-83202397 5-E3-2019	ALFONSO PRO ALVAREZ	600,000.00	4	39,122.94	1056333283	1	04/11/2019	C01200	04/11/2019	C01200	04/11/2019	99CD5 4C4	16/10/2019	6121	PAGO DE AMORTIZACION DEL 30% DEL ANTICIPO DE LA ESTIMACION NUMERO CUATRO Y FINIQUITO	39,122.94
SUMAS: \$															\$ 131,849.91	

TOTAL \$ **\$ 131,849.91**

MODALIDAD DE ADJUDICACION: ADJUDICACION DIRECTA
OBRA : B11002.-CONTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y GUARNICIONES PARA LA AMPLIACION DE CEMENTERIO 1ERA. ETAPA EN EL REMOLINO
UBICACION: COMUNIDAD DEL REMOLINO, JUCHIPILA, ZAC.

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 600,000.00
PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ 600,000.00
% AVANCE FINANCIERO 100.00%



Ustr supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PV_FF

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento AI 31/may./2020
F. Financiamiento: 62B

Fecha y hora de Impresión 11/ago./2020 01:38 p. m.

Objeto del Gasto	Presupuesto (Reducciones) AI	Presupuesto Vigente AI	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
B11001 CONSTRUCCION DE CIMENTACION Y PARTE DE ESTRUCTURA EN SEC. TECNICA 32 "XOCHIPILLI"										
62B DOS POR UNO REMANENTES 2019										
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6121 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DOS POR UNO REMANENTES 2019	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE CIMENTACION Y PA										
B11002 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y GUARNICIONES PARA LA AMPLIACION DE CEMENTERIA 1EDPA ETADA EN CI DEMMI IN/C										
62B DOS POR UNO REMANENTES 2019										
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6121 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DOS POR UNO REMANENTES 2019	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRA										
B11003 CONSTRUCCION DE CIMENTACION Y COLUMNAS EN CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES, 1PA ETADA IIICUIDII A										
62B DOS POR UNO REMANENTES 2019										
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$498,646.86	\$498,646.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$498,646.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$498,646.86	\$498,646.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$498,646.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$498,646.86	\$498,646.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$498,646.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6121 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN	\$0.00	\$498,646.86	\$498,646.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$498,646.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DOS POR UNO REMANENTES 2019	\$0.00	\$498,646.86	\$498,646.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$498,646.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE CIMENTACION Y CO										
CONSTRUCCION DE CIMENTACION Y CO	\$0.00	\$498,646.86	\$498,646.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$498,646.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Ustr. supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PV_FF

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento AI 31/may./2020
F. Financiamiento: 62B

Fecha y 11/ago./2020
hora de Impresión 01:38 p. m.

Proyecto / Proceso	Admistraciones / (Reducciones) AI	Presupuesto Vigente AI	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto	31/may./2020	31/may./2020								

B11004 REHABILITACIÓN DE MUSEO DE SITIO EN LA COMUNIDAD DE EL REMOLINO 1RA. ETAPA JUCHIPILA, ZACATECAS
62B DOS POR UNO REMANENTES 2019

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	DOS POR UNO REMANENTES 2019	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

B11005 CONSTRUCCIÓN DE MUROS, LOSA Y SALIDAS ELECTRICAS DE AULA EN ESCUELA PREPARATORIA "INSE DONDILIEZ ELIAS"
62B DOS POR UNO REMANENTES 2019

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	DOS POR UNO REMANENTES 2019	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

B11006 CONSTRUCCION DE MUROS, LOSA Y SA IIICUIDII A ZACATECAS
62B DOS POR UNO REMANENTES 2019

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$213,000.00	\$213,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$213,000.00	\$213,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$213,000.00	\$213,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN	\$0.00	\$213,000.00	\$213,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	DOS POR UNO REMANENTES 2019	\$0.00	\$213,000.00	\$213,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

REHABILITACION DE 2 AULAS EN EL CB

		\$0.00	\$213,000.00	\$213,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
--	--	--------	--------------	--------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------



Ustr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PV_FF

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento AI 31/may/2020
F. Financiamiento: 62B

Fecha y hora de Impresión | 11/ago/2020 01:38 p. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobaciones / (Reducciones)		Presupuesto Vigente AI	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer		Devengado	Comprometido No Devengado		Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		AI	31/may/2020			31/may/2020	Comprometer		No Devengado	Sin Devengar				
B11007 CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METALICA Y TECHUMBRE PARA DOMO EN CANCHA DEPORTIVA														
62B DE LICEN MII TIDI ES 7NA ETADA														
DOS POR UNO REMANENTES 2019														
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,797,292...	\$1,797,292.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,797,292.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,797,292...	\$1,797,292.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,797,292.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$1,797,292...	\$1,797,292.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,797,292.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN	\$0.00	\$1,797,292...	\$1,797,292.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,797,292.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DOS POR UNO REMANENTES 2019		\$0.00	\$1,797,292...	\$1,797,292.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,797,292.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA META		\$0.00	\$1,797,292...	\$1,797,292.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,797,292.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Final		\$0.00	\$4,008,939...	\$4,008,939.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,877,089.57	\$1,317,849.97	\$1,317,849.97	\$0.00