

ENTE PÚBLICO: JUCHIPILA, ZACATECAS  
JUNIO DE 2020

28/08/2020

**CONTENIDO**

| INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS                           |  |
|--|--|
| MENSUAL  |  |
| PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO)                                | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIV) REMANENTES 2019 |
| PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA                                   | OBLIGACIONES FINANCIERAS   |
| ACTA DE CABILDO  | SEGURIDAD PÚBLICA  |
| INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS                           | ADQUISICIONES  |
| <b>FONDOS FEDERALES</b>  |  |
| FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII) REMANENTES 2019 | INFRAESTRUCTURA BÁSICA   |
| PROGRAMA ANUAL   | APORTACIONES   |
| AGUA POTABLE   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS   |
| DRENAJES Y LETRINAS  |  |
| ALCANTARILLADO   |  |
| URBANIZACIÓN MUNICIPAL   | <b>OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN (OP) REMANENTES 2019</b>   |
| ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COL. POBRES                           | CONVENIOS CON GOBIERNO DEL ESTADO 2019:  |
| INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD                                  | CONCURRENCIA ECONÓMICA CON MUNICIPIOS  |
| INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA                                 | CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL   |
| MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA                                       | PROGRAMA 2X1 PARA MIGRANTES  |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS   | SAMA - AGUA Y ALCANTARILLADO   |
| CAMINOS RURALES  | FISE   |
| INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL                            |  |
| DESARROLLO INSTITUCIONAL   |  |
| GASTOS INDIRECTOS  |  |
| APORTACIONES   |  |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS   |  |

OBSERVACIONES

ESTE FORMATO SE ENTREGARÁ POR DUPLICADO

**ENTREGAN POR EL ENTE**

|  |   |
|--|---|
| PRESIDENTE(A) MUNICIPAL<br><br>ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NÚÑEZ | DIRECTOR(A) DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS / DIRECTOR(A) DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL<br><br>PROF. NÁN RIVAS SANTOYO |
|--|---|

**POR LA ASE  
DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS**

|   |   |
|---|---|
| AUDITORA DE OBRA PÚBLICA<br><br>ARQ. SANDRA ELIZABETH PÉREZ REYNA | JEFA DE DEPARTAMENTO<br><br>L.C. HELENA PUGA CANDELAS |
|---|---|

## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC


### PROGRAMA DE OBRA PUBLICA POR OBRA Y/O PROYECTO DEL EJERCICIO FISCAL 2020.

MES DE JUNIO


PROGRAMA Y/O FONDO: PROGRAMA DOS POR UNO PARA MIGRANTES REMANENTES 2019

| PROGRAMA DE GOBIERNO<br>(clave y nombre)            | SUB-PROGRAMA<br>(clave y nombre)                          | NÚMERO<br>DE OBRA | P R O Y E C T O   |  | LOCALIDAD           | COORDENADAS<br>GEOLOCALIZACIÓN | METAS<br>APROBADAS | PRESUPUESTO<br>APROBADO<br>(TECHO FINANCIERO) |
|---|---|-------------------|-------------------|--|---------------------|--------------------------------|--------------------|---|
|   |   |                   | NÚMERO<br>(clave) | NOMBRE   |                     |                                |                    |   |
| B.- OTROS PROGRAMAS<br>CONVENIDOS CON EL<br>ESTADO. | B11.- PROGRAMA 2X1 PARA<br>MIGRANTES (REMANENTES<br>2019) | B11001            | B11001            | CONTRUCCION DE CIMENTACION Y PARTE<br>DE ESTRUCTURA EN SEC. TECNICA 32<br>"XOCHIPILLI" 1ER. ETAPA EN SURCO DE<br>NOPALES | SURCO DE<br>NOPALES | 21°23'04"N 103°06'57"O         | 340.77 M2          | 300,000.00                                    |
| B.- OTROS PROGRAMAS<br>CONVENIDOS CON EL<br>ESTADO. | B11.- PROGRAMA 2X1 PARA<br>MIGRANTES (REMANENTES<br>2019) | B11002            | B11002            | CONTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y<br>GUARNICIONES PARA LA AMPLIACION DE<br>CEMENTERIO 1ERA. ETAPA EN EL<br>REMOLINO      | EL REMOLINO         | 21°22'01"N 103°07'49"O         | 1 OBRA             | 600,000.00                                    |
| B.- OTROS PROGRAMAS<br>CONVENIDOS CON EL<br>ESTADO. | B11.- PROGRAMA 2X1 PARA<br>MIGRANTES (REMANENTES<br>2019) | B11003            | B11003            | CONSTRUCCION DE CIMENTACION Y<br>COLUMNAS EN LA CANCHA DE USOS<br>MÚLTIPLES. 1ERA. ETAPA. JUCHIPILA                      | JUCHIPILA           | 21°24'42"N 103°07'06"O         | 1 OBRA             | 498,646.86                                    |
| B.- OTROS PROGRAMAS<br>CONVENIDOS CON EL<br>ESTADO. | B11.- PROGRAMA 2X1 PARA<br>MIGRANTES (REMANENTES<br>2019) | B11004            | B11004            | REHABILITACION DE MUSEO DE SITIO EN<br>LA COMUNIDAD DEL REMOLINO 1ERA.<br>ETAPA JUCHIPILA, ZCATECAS.                     | EL REMOLINO         | 21°21'50"N 103°07'28"O         | 1 OBRA             | 300,000.00                                    |
| B.- OTROS PROGRAMAS<br>CONVENIDOS CON EL<br>ESTADO. | B11.- PROGRAMA 2X1 PARA<br>MIGRANTES (REMANENTES<br>2019) | B11005            | B11005            | CONTRUCCION DE Muros, LOSA Y<br>SALIDAS ELECTRICAS DE AULA EN<br>ESCUELA PREPARATORIA "JOSE<br>RODRIGUEZ ELIAS"          | JUCHIPILA           | 21°24'07"N 103°07'07"O         | 116.42 M2          | 300,000.00                                    |
| B.- OTROS PROGRAMAS<br>CONVENIDOS CON EL<br>ESTADO. | B11.- PROGRAMA 2X1 PARA<br>MIGRANTES (REMANENTES<br>2019) | B11006            | B11006            | REHABILITACION DE 2 AULAS EN EL CBta<br>NO. 286 "VICTOR ROSALES" EN EL FRACC.<br>AZTECA DE JUCHIPILA, ZCATECAS.          | JUCHIPILA           | 21°23'36"N 103°06'51"O         | 1 OBRA             | 213,000.00                                    |
| B.- OTROS PROGRAMAS<br>CONVENIDOS CON EL<br>ESTADO. | B11.- PROGRAMA 2X1 PARA<br>MIGRANTES (REMANENTES<br>2019) | B11007            | B11007            | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA<br>METALICA Y TECHUMBRE PARA DOMO EN<br>CANCHA DEPORTIVA DE USOS<br>MÚLTIPLES. 2DA. ETAPA     | JUCHIPILA           | 21°24'42"N 103°07'06"O         | 1050 M2            | 1,797,292.62                                  |
| <b>TOTAL</b>  |   |                   |                   |  |                     |                                |                    | <b>\$ 4,008,939.48</b>                        |


ARQ. RAFAEL JIMENEZ NUÑEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.I. YOLANDA LUNA GÓTERREZ  
SINDICO MUNICIPAL



PROFR. IVAN RIVAS SANTOYO  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020.**  
**SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES**

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.  
 B11.- PROGRAMA 2X1 PARA MIGRANTES REMANENTES 2019  
 JUNIO DE 2020

FECHA:

30/06/2020

HOJA 1 DE 1

| NÚMERO DE OBRA  | NÚMERO (clave) | P R O Y E C T O<br>NOMBRE   | LOCALIDAD        | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS |                        | RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS |                        | INVERSIÓN EJERCIDA |           |           | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO |                    | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | AVANCE FINANCIERO IMPORT E | AVANCE FÍSICO % | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |
|-----------------|----------------|---|------------------|-----------------------------|-----------------|---|------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|-----------|-----------|--|--------------------|------------------|---------|-----------|----------------------------|-----------------|------------------------|
|                 |                |   |                  |                             |                 |   | MENSUAL                      | ACUMULADO              | MENSUAL                   | ACUMULADO              | MENSUAL            | ACUMULADO | ACUMULADO | ACUMULADO  | POR ADMON. DIRECTA |                  |         |           |                            |                 |                        |
| B11001          | B11001         | CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN Y PARTE DE ESTRUCTURA EN SEC. TECNICA 32 "XOCHIPILU" 1ER. ETAPA EN SURCO DE NOPALES | SURCO DE NOPALES | 21°23.04'N<br>103°06.57'O   | 340.77 M2       | 300,000.00                              |                              | 300,000.00             |                           | 300,000.00             |                    |           |           |  |                    |                  |         |           | 100.00%                    | 100.00%         | X                      |
| B11002          | B11002         | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y GUARNICIONES PARA LA AMPLIACION DE CEMENTERIO 1ERA ETAPA EN EL REMOLINO      | EL REMOLINO      | 21°22.01'N<br>103°07.49'O   | 1 OBRA          | 600,000.00                              |                              | 600,000.00             |                           | 600,000.00             |                    |           |           |  |                    |                  |         |           | 100.00%                    | 100.00%         | X                      |
| B11003          | B11003         | CONSTRUCCION DE CIMENTACION Y COLUMNAS EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES. 1ERA ETAPA. JUCHIPILA                    | JUCHIPILA        | 21°24.42'N<br>103°07.06'O   | 1 OBRA          | 498,646.86                              |                              | 498,646.86             |                           | 498,646.86             |                    |           |           |  |                    |                  |         |           | 100.00%                    | 100.00%         | X                      |
| B11004          | B11004         | REHABILITACION DE MUSEO DE SITIO EN LA COMUNIDAD DEL REMOLINO 1ERA. ETAPA. JUCHIPILA. ZATECAS                   | EL REMOLINO      | 21°21.50'N<br>103°07.28'O   | 1 OBRA          | 300,000.00                              |                              | 229,470.99             |                           | 229,470.99             |                    |           |           |  |                    |                  |         |           | 76.49%                     | 76.49%          | X                      |
| B11005          | B11005         | CONTRUCCION DE MUIROS, LOSA Y SALIDAS ELECTRICAS DE AULA EN ESCUELA PREPARATORIA "JOSE RODRIGUEZ ELIAS"         | JUCHIPILA        | 21°24.07'N<br>103°07.07'O   | 116.42 M2       | 300,000.00                              |                              | 300,000.00             |                           | 300,000.00             |                    |           |           |  |                    |                  |         |           | 100.00%                    | 100.00%         | X                      |
| B11006          | B11006         | REHABILITACION DE 2 AJUAS EN EL CBTA NO. 286 "VICTOR ROSALES" EN EL FRACC. AZTECA DE JUCHIPILA. ZATECAS         | JUCHIPILA        | 21°23.36'N<br>103°06.51'O   | 1 OBRA          | 213,000.00                              |                              | 213,000.00             |                           | 213,000.00             |                    |           |           |  |                    |                  |         |           | 100.00%                    | 100.00%         | X                      |
| B11007          | B11007         | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA Y TECHUMBRE PARA DOMO EN CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES. 2DA. ETAPA     | JUCHIPILA        | 21°24.42'N<br>103°07.06'O   | 1050 M2         | 1,797,292.62                            |                              | 1,797,292.62           |                           | 1,797,292.62           |                    |           |           |  |                    |                  |         |           | 100.00%                    | 100.00%         | X                      |
| <b>TOTALES:</b> |                |   |                  |                             |                 | <b>\$ 4,008,939.48</b>                  | <b>\$ -</b>                  | <b>\$ 3,938,410.47</b> | <b>\$ -</b>               | <b>\$ 3,938,410.47</b> |                    |           |           |  |                    |                  |         |           |                            |                 |                        |

ARQ. RAFAEL JIMENEZ NUÑEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.I. YOLANDA LUNA GUTIERREZ  
 SINDICO MUNICIPAL

PROFR. IVAN RIVAS SANTOYO  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

MUNICIPIO DE JUCHIPILA  
ESTADO DE ZACATECAS  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/jun./2020  
F. Financiamiento: 62B

Fecha y hora de Impresión: 19/ago./2020 02:42 p. m.

| Proyecto / Proceso | Ampliaciones / (Reducciones) | Presupuesto Vigente Al | Presupuesto Disponible para | Comprometido | Devengado | Comprometido No Devengado | Presupuesto Sin Devengar | Ejercido | Pagado | Cuentas por Pagar | Deuda |
|--------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------|-----------|---------------------------|--------------------------|----------|--------|-------------------|-------|
| Objeto del Gasto   | Aprobado                     | Al 30/jun./2020        | 30/jun./2020                | Comprometido | Devengado | No Devengado              |                          |          |        |                   |       |

**B11001 CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN Y PARTE DE ESTRUCTURA EN SEC. TECNICA 32 "XOCHIPILLI"**  
1EPA ETADA EN SIIPCA DE NIDAI CA  
62B DOS POR UNO REMANENTES 2019

|      |   |        |              |              |        |        |        |        |        |        |        |
|------|---|--------|--------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA                           | \$0.00 | \$300,000.00 | \$300,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 6100 | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO   | \$0.00 | \$300,000.00 | \$300,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL                 | \$0.00 | \$300,000.00 | \$300,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 6121 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN | \$0.00 | \$300,000.00 | \$300,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
|      | DOS POR UNO REMANENTES 2019                 | \$0.00 | \$300,000.00 | \$300,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
|      | CONSTRUCCION DE CIMENTACION Y PA            | \$0.00 | \$300,000.00 | \$300,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

**B11002 CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y GUARNICIONES PARA LA AMPLIACION DE CEMENTEDIA 1EPA ETADA EN SIIPCA DE NIDAI CA**  
62B DOS POR UNO REMANENTES 2019

|      |   |        |              |              |        |        |        |        |        |        |        |
|------|---|--------|--------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA                           | \$0.00 | \$600,000.00 | \$600,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 6100 | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO   | \$0.00 | \$600,000.00 | \$600,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL                 | \$0.00 | \$600,000.00 | \$600,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 6121 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN | \$0.00 | \$600,000.00 | \$600,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
|      | DOS POR UNO REMANENTES 2019                 | \$0.00 | \$600,000.00 | \$600,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
|      | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRA             | \$0.00 | \$600,000.00 | \$600,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

**B11003 CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN Y COLUMNAS EN CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES, 1EPA ETADA EN SIIPCA DE NIDAI CA**  
62B DOS POR UNO REMANENTES 2019

|      |   |        |              |              |        |        |        |        |        |        |        |
|------|---|--------|--------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA                           | \$0.00 | \$498,646.86 | \$498,646.86 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 6100 | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO   | \$0.00 | \$498,646.86 | \$498,646.86 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL                 | \$0.00 | \$498,646.86 | \$498,646.86 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 6121 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN | \$0.00 | \$498,646.86 | \$498,646.86 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
|      | DOS POR UNO REMANENTES 2019                 | \$0.00 | \$498,646.86 | \$498,646.86 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
|      | CONSTRUCCION DE CIMENTACION Y CO            | \$0.00 | \$498,646.86 | \$498,646.86 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Ustr: supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_Py\_FF

**MUNICIPIO DE JUCHIPILA**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
 Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/jun./2020  
 F. Financiamiento: 62B

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2020 | 02:42 p. m.

| Objeto del Gasto  | Proyecto / Proceso   | Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/jun./2020 | Presupuesto Vigente Al 30/jun./2020 | Comprometido  | Presupuesto Disponible para Comprometer | Devengado     | Comprometido No Devengado | Presupuesto Sin Devengar | Ejercido      | Pagado        | Cuentas por Pagar Deuda |
|---|--|--|-------------------------------------|---------------|---|---------------|---------------------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| <b>B11004 REHABILITACIÓN DE MUSEO DE SITIO EN LA COMUNIDAD DE EL REMOLINO 1RA. ETAPA JUCHIPILA, ZACATECAS</b>             |  |  |                                     |               |   |               |                           |                          |               |               |                         |
| <b>62B DOS POR UNO REMANENTES 2019</b>  |  |  |                                     |               |   |               |                           |                          |               |               |                         |
| 6000  | INVERSIÓN PÚBLICA  | \$0.00                                       | \$300,000.00                        | \$0.00        | \$0.00                                  | \$0.00        | \$0.00                    | \$300,000.00             | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00                  |
| 6100  | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO  | \$0.00                                       | \$300,000.00                        | \$0.00        | \$0.00                                  | \$0.00        | \$0.00                    | \$300,000.00             | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00                  |
| 6120  | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL  | \$0.00                                       | \$300,000.00                        | \$0.00        | \$0.00                                  | \$0.00        | \$0.00                    | \$300,000.00             | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00                  |
| 6121  | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN  | \$0.00                                       | \$300,000.00                        | \$0.00        | \$0.00                                  | \$0.00        | \$0.00                    | \$300,000.00             | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00                  |
|   | <b>DOS POR UNO REMANENTES 2019</b>   | <b>\$0.00</b>                                | <b>\$300,000.00</b>                 | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>                           | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>             | <b>\$300,000.00</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>           |
| <b>REHABILITACIÓN DE MUSEO DE SITIO EN LA COMUNIDAD DE EL REMOLINO 1RA. ETAPA JUCHIPILA, ZACATECAS</b>                    |  |  |                                     |               |   |               |                           |                          |               |               |                         |
|   | <b>REHABILITACIÓN DE MUSEO DE SITIO EN LA COMUNIDAD DE EL REMOLINO 1RA. ETAPA JUCHIPILA, ZACATECAS</b> | <b>\$0.00</b>                                | <b>\$300,000.00</b>                 | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>                           | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>             | <b>\$300,000.00</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>           |
| <b>B11005 CONSTRUCCIÓN DE MUROS, LOSA Y SALIDAS ELECTRICAS DE AULA EN ESCUELA PREPARATORIA "INSE DANIGIEZ ELIAS"</b>      |  |  |                                     |               |   |               |                           |                          |               |               |                         |
| <b>62B DOS POR UNO REMANENTES 2019</b>  |  |  |                                     |               |   |               |                           |                          |               |               |                         |
| 6000  | INVERSIÓN PÚBLICA  | \$0.00                                       | \$300,000.00                        | \$0.00        | \$0.00                                  | \$0.00        | \$0.00                    | \$300,000.00             | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00                  |
| 6100  | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO  | \$0.00                                       | \$300,000.00                        | \$0.00        | \$0.00                                  | \$0.00        | \$0.00                    | \$300,000.00             | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00                  |
| 6120  | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL  | \$0.00                                       | \$300,000.00                        | \$0.00        | \$0.00                                  | \$0.00        | \$0.00                    | \$300,000.00             | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00                  |
| 6121  | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN  | \$0.00                                       | \$300,000.00                        | \$0.00        | \$0.00                                  | \$0.00        | \$0.00                    | \$300,000.00             | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00                  |
|   | <b>DOS POR UNO REMANENTES 2019</b>   | <b>\$0.00</b>                                | <b>\$300,000.00</b>                 | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>                           | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>             | <b>\$300,000.00</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>           |
| <b>CONSTRUCCIÓN DE MUROS, LOSA Y SA</b>   |  |  |                                     |               |   |               |                           |                          |               |               |                         |
|   | <b>CONSTRUCCIÓN DE MUROS, LOSA Y SA</b>  | <b>\$0.00</b>                                | <b>\$300,000.00</b>                 | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>                           | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>             | <b>\$300,000.00</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>           |
| <b>B11006 REHABILITACIÓN DE 2 AULAS EN EL CBTA. NO. 286 "VICTOR ROSALES" EN EL FRACC. AZTECA DE JUCHIPILA A ZACATECAS</b> |  |  |                                     |               |   |               |                           |                          |               |               |                         |
| <b>62B DOS POR UNO REMANENTES 2019</b>  |  |  |                                     |               |   |               |                           |                          |               |               |                         |
| 6000  | INVERSIÓN PÚBLICA  | \$0.00                                       | \$213,000.00                        | \$0.00        | \$0.00                                  | \$0.00        | \$0.00                    | \$213,000.00             | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00                  |
| 6100  | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO  | \$0.00                                       | \$213,000.00                        | \$0.00        | \$0.00                                  | \$0.00        | \$0.00                    | \$213,000.00             | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00                  |
| 6120  | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL  | \$0.00                                       | \$213,000.00                        | \$0.00        | \$0.00                                  | \$0.00        | \$0.00                    | \$213,000.00             | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00                  |
| 6121  | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN  | \$0.00                                       | \$213,000.00                        | \$0.00        | \$0.00                                  | \$0.00        | \$0.00                    | \$213,000.00             | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00                  |
|   | <b>DOS POR UNO REMANENTES 2019</b>   | <b>\$0.00</b>                                | <b>\$213,000.00</b>                 | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>                           | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>             | <b>\$213,000.00</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>           |
| <b>REHABILITACIÓN DE 2 AULAS EN EL CB</b>   |  |  |                                     |               |   |               |                           |                          |               |               |                         |
|   | <b>REHABILITACIÓN DE 2 AULAS EN EL CB</b>  | <b>\$0.00</b>                                | <b>\$213,000.00</b>                 | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>                           | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>             | <b>\$213,000.00</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>           |



Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PV\_FF

**MUNICIPIO DE JUCHIPILA  
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/jun./2020

F. Financiamiento: 62B

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2020  
02:42 p. m.

| Proyecto / Proceso<br>Objeto del Gasto  | Aprobado<br>Al 30/jun./2020 | Ampliaciones /<br>(Reducciones) | Presupuesto<br>Vigente Al<br>30/jun./2020 | Comprometido | Presupuesto<br>Disponible para<br>Comprometer | Devengado | Comprometido<br>No Devengado | Presupuesto<br>Sin Devengar | Ejercido | Pagado | Cuentas por<br>Pagar Deuda |
|---|-----------------------------|---------------------------------|---|--------------|---|-----------|------------------------------|-----------------------------|----------|--------|----------------------------|
| <b>B11007 CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METALICA Y TECHUMBRE PARA DOMO EN CANCHA DEPORTIVA</b> |                             |                                 |   |              |   |           |                              |                             |          |        |                            |
| <b>62B INVERSION PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>                                   |                             |                                 |   |              |   |           |                              |                             |          |        |                            |
| <b>62B DOS POR UNO REMANENTES 2019</b>  |                             |                                 |   |              |   |           |                              |                             |          |        |                            |
| 6000  |                             |                                 | \$1,797,292.62                            | \$0.00       | \$0.00  | \$0.00    | \$0.00                       | \$1,797,292.62              | \$0.00   | \$0.00 | \$0.00                     |
| 6100  |                             |                                 | \$1,797,292.62                            | \$0.00       | \$0.00  | \$0.00    | \$0.00                       | \$1,797,292.62              | \$0.00   | \$0.00 | \$0.00                     |
| 6120  |                             |                                 | \$1,797,292.62                            | \$0.00       | \$0.00  | \$0.00    | \$0.00                       | \$1,797,292.62              | \$0.00   | \$0.00 | \$0.00                     |
| 6121  |                             |                                 | \$1,797,292.62                            | \$0.00       | \$0.00  | \$0.00    | \$0.00                       | \$1,797,292.62              | \$0.00   | \$0.00 | \$0.00                     |
| <b>DOS POR UNO REMANENTES 2019</b>  |                             |                                 |   |              |   |           |                              |                             |          |        |                            |
|   |                             |                                 | \$1,797,292.62                            | \$0.00       | \$0.00  | \$0.00    | \$0.00                       | \$1,797,292.62              | \$0.00   | \$0.00 | \$0.00                     |
| <b>CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA META</b>  |                             |                                 |   |              |   |           |                              |                             |          |        |                            |
|   |                             |                                 | \$1,797,292.62                            | \$0.00       | \$0.00  | \$0.00    | \$0.00                       | \$1,797,292.62              | \$0.00   | \$0.00 | \$0.00                     |
| <b>Total Final</b>  |                             |                                 |   |              |   |           |                              |                             |          |        |                            |
|   |                             |                                 | \$4,008,939.48                            | \$0.00       | \$0.00  | \$0.00    | \$0.00                       | \$4,008,939.48              | \$0.00   | \$0.00 | \$0.00                     |