

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC

PROGRAMA DE OBRA PUBLICA POR OBRA Y/O PROYECTO DEL EJERCICIO FISCAL 2021.
MES DE FEBRERO

PROGRAMA Y/O FONDO: PROGRAMA DOS POR UNO PARA MIGRANTES (REMANENTES 2020)

PROGRAMA DE GOBIERNO (clave y nombre)	SUB-PROGRAMA (clave y nombre)	NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)
			NÚMERO (clave)	NOMBRE				
B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.	B08.- PROGRAMA DOS POR UNO PARA MIGRANTES	B08001	B08001	EQUIPAMIENTO E ILUMINACIÓN DE PARQUE MUNICIPAL EN JUCHIPILA, ZAC	JUCHIPILA	21°24'55"N 103°06'58"O	1 OBRA	1,497,837.62
B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.	B08.- PROGRAMA DOS POR UNO PARA MIGRANTES	B08002	B08002	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA Y TECHUMBRE PARA DOMO EN ESCUELA SEC. TEC. NO. 32 "XOCHIPILLI" 2DA. ETAPA EN SURCO DE NOPALES	SURCO DE NOPALES	21°23'04"N 103°06'58"O	406 M2	425,648.84
B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.	B08.- PROGRAMA DOS POR UNO PARA MIGRANTES	B08003	B08003	CONSTRUCCIÓN DE PISO, BANQUETA, CANCELERIA, INST. ELECTRICA E IMPERMEABILIZACIÓN DE AULA EN ESCUELA PREPARATORIA "JOSE RODRIGUEZ ELIAS" 2DA. ETAPA	JUCHIPILA	21°24'08"N 103°07'08"O	119.44 M2	296,720.20
B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.	B08.- PROGRAMA DOS POR UNO PARA MIGRANTES	B08004	B08004	CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN DE AREA DE DESCANSO, GUARNICIONES, CONCRETO ESTAMPADO Y CISTERNA DEL CEMENTERIO DEL REMOLINO 2DA. ETAPA	REMOLINO	21°22'01"N 103°07'51"O	1 ACCION	599,061.68
B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.	B08.- PROGRAMA DOS POR UNO PARA MIGRANTES (REMANENTES 2020)	B08005	B08005	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS, PISO EN KIOSCO Y JARDINERIA EN LA PLAZA DE LA RINCONADA 2DA. ETAPA	RINCONADA	21°23'29"N 103°07'56"O	1 OBRA	415,218.10
B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.	B08.- PROGRAMA DOS POR UNO PARA MIGRANTES (REMANENTES 2020)	B08006	B08006	CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN Y PARTE DE ESTRUCTURA PARA DOMO 1ERA. ETAPA, EN ESCUELA PRIMARIA "DIEGO ZACATECAS" EN LA MEZQUITERA SUR	MEZQUITERA SUR	21°25'37"N 103°06' 23"O	414.96 M2	239,519.00
B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.	B08.- PROGRAMA DOS POR UNO PARA MIGRANTES (REMANENTES 2020)	B08007	B08007	REHABILITACIÓN DE ZONA PEATONAL 4. ETAPA EN CALLE RAMON LOPEZ VELARDE A BASE DE CONCRETO ESTAMPADO, ILUMINACIÓN DE PISO Y POSTES COLONIALES EN CABECERA MUNICIPAL, JUCHIPILA, ZAC.	JUCHIPILA	21°24'39"N 103°07'04"O	359.13 M2	1,051,951.93
B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.	B08.- PROGRAMA DOS POR UNO PARA MIGRANTES (REMANENTES 2020)	B08009	B08009	CONSTRUCCIÓN DE TORRE ORIENTE EN TEMPLO "SAGRADO CORAZÓN" 3ERA. ETAPA, EN LA COLONIA ENRIQUE ESTRADA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 OBRA	541,837.73
							TOTAL	\$ 5,067,795.10

ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NÚÑEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.I. YOLANDA LUNA GUTIÉRREZ
SINDICO MUNICIPAL

PROFR. VÁN RIVAS SANTOYO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.
 B08.- PROGRAMA DOS POR UNO PARA MIGRANTES (REMANENTES 2020)
 FEBRERO DE 2021

FECHA: 28/02/2021

HOJA 1 DE 1

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO IMPORTE	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO						
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL			ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO
B08001	B08001	EQUIPAMIENTO E ILUMINACIÓN DE PARQUE MUNICIPAL EN JUCHIPILA, ZAC	JUCHIPILA	21°24'55"N 103°06'58"O	1 OBRA	1,497,837.62		1,497,837.62		1,497,837.62				100.00%	100.00%		X
B08002	B08002	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA Y TECHUMBRE PARA DOMO EN ESCUELA SEC. TEC. NO. 32 "XOCHIPILLI" 2DA. ETAPA EN SURCO DE NOPALES	SURCO DE NOPALES	21°23'04"N 103°06'58"O	406 M2	425,648.84		425,648.84		425,648.84				100.00%	100.00%		X
B08003	B08003	CONSTRUCCIÓN DE PISO, BANQUETA, CANCELERIA, INST. ELECTRICA E IMPERMEABILIZACIÓN DE AULA EN ESCUELA PREPARATORIA "JOSE RODRIGUEZ ELIAS" 2DA. ETAPA	JUCHIPILA	21°24'08"N 103°07'08"O	119.44 M2	296,720.20		296,720.20		296,720.20				100.00%	100.00%		X
B08004	B08004	CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN DE AREA DE DESCANSO, GUARNICIONES, CONCRETO ESTAMPADO Y CISTERNA DEL CEMENTERIO DEL REMOLINO 2DA. ETAPA	REMOLINO	21°22'01"N 103°07'51"O	1 ACCION	599,061.68		599,061.68		599,061.68				100.00%	100.00%		X
B08005	B08005	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS, PISO EN KIOSCO Y JARDINERIA EN LA PLAZA DE LA RINCONADA 2DA. ETAPA	RINCONADA	21°23'29"N 103°07'56"O	1 OBRA	415,218.10	114,144.00	415,218.10	114,144.00	415,218.10				100.00%	100.00%		X
B08006	B08006	CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN Y PARTE DE ESTRUCTURA PARA DOMO 1ERA. ETAPA, EN ESCUELA PRIMARIA "DIEGO ZACATECAS" EN LA MEZQUITERA SUR	MEZQUITERA SUR	21°25'37"N 103°06'23"O	414.96 M2	239,519.00		239,519.00		239,519.00				100.00%	100.00%		X
B08007	B08007	REHABILITACIÓN DE ZONA PEATONAL 4. ETAPA EN CALLE RAMON LOPEZ VELARDE A BASE DE CONCRETO ESTAMPADO, ILUMINACIÓN DE PISO Y POSTES COLONIALES EN CABECERA MUNICIPAL, JUCHIPILA, ZAC.	JUCHIPILA	21°24'39"N 103°07'04"O	359.13 M2	1,051,951.93		798,867.89		798,867.89				75.94%	75.94%		X
B08009	B08009	CONSTRUCCIÓN DE TORRE ORIENTE EN TEMPLO "SAGRADO CORAZÓN" 3ERA. ETAPA, EN LA COLONIA ENRIQUE ESTRADA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 OBRA	541,837.73		295,086.44		295,086.44				54.46%	54.46%		X
TOTALES:						\$ 5,067,795.10	\$ 114,144.00	\$ 4,567,959.77	\$ 114,144.00	\$ 4,567,959.77							


 ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NUÑEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 L.I. YOLANDA LUNA GUTIÉRREZ
 SINDICO MUNICIPAL


 PROFR. IVÁN RIVAS SANTOYO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2021 .

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
 PROGRAMA: B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO
 SUB-PROGRAMA: B08.- PROGRAMA DOS POR UNO PARA MIGRANTES (REMANENTES 2020)
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 62B.-PROGRAMA DOS POR UNO PARA MIGRANTES (REMANENTES 2020)
 PROYECTO: B08005.-CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS, PISO EN KIOSCO Y JARDINERIA EN LA PLAZA DE LA RINCONADA 2DA. ETAPA
 MES QUE INFORMA: FEBRERO DE 2021

FECHA: 28/02/2021

HOJA 1 DE 1

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		POLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
AD-832023975-MJU06-2020	ALFONSO PRO ALVAREZ	415,218.10	2	101,015.35	1116122970	2	05/02/2021	P00422	05/02/2021	C00152	05/02/2021	088E0A69	04/02/2021	6121	PAGO DE ESTIMACION NUMERO TRES Y FINAL	79,900.80
AD-832023975-MJU06-2020	ALFONSO PRO ALVAREZ	415,218.10	2	124,565.43	1116122970	1	02/10/2020	C00999	02/10/2020	C00999	02/10/2020	A8FE6915	01/10/2020	6121	PAGO DE AMORTIZACION DEL 30% DEL ANTICIPO DE LA ESTIMACION NUMERO TRES Y FINAL	34,243.20
SUMAS: \$															\$ 114,144.00	

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

OBRA: B08005.-CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS, PISO EN KIOSCO Y JARDINERIA EN LA PLAZA DE LA RINCONADA 2DA. ETAPA

UBICACIÓN: LA RINCONADA, JUCHIPILA; ZAC.

TOTAL \$ \$ 114,144.00

PRESUPUESTO APROBADO: \$ \$ 415,218.10

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ \$ -

% AVANCE FINANCIERO 100.00%



Usu. supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 28/feb./2021
F. Financiamiento: 62B

Fecha y hora de Impresión 31/mar/2021 09:44 a. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 28/feb./2021	Presupuesto Vigente Al 28/feb./2021	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
B08005 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS, PISO EN KIOSCO Y JARDINERIA EN LA PLAZA DE LA RINCONADA 2DA.											
ETAPA											
62B DOS POR UNO REMANENTES 2020											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$114,144.00	\$114,144.00	\$114,144.00	\$0.00	\$114,144.00	\$0.00	\$0.00	\$114,144.00	\$114,144.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$114,144.00	\$114,144.00	\$114,144.00	\$0.00	\$114,144.00	\$0.00	\$0.00	\$114,144.00	\$114,144.00	\$0.00
6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$114,144.00	\$114,144.00	\$114,144.00	\$0.00	\$114,144.00	\$0.00	\$0.00	\$114,144.00	\$114,144.00	\$0.00
6121 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN	\$0.00	\$114,144.00	\$114,144.00	\$114,144.00	\$0.00	\$114,144.00	\$0.00	\$0.00	\$114,144.00	\$114,144.00	\$0.00
DOS POR UNO REMANENTES 2020	\$0.00	\$114,14...	\$114,144.00	\$114,144.00	\$0.00	\$114,144.00	\$0.00	\$0.00	\$114,144.00	\$114,144.00	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS, PISO EN KI	\$0.00	\$114,14...	\$114,144.00	\$114,144.00	\$0.00	\$114,144.00	\$0.00	\$0.00	\$114,144.00	\$114,144.00	\$0.00
B08006 CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN Y PARTE DE ESTRUCTURA PARA DOMO 1ERA. ETAPA, EN ESCUELA PRIMARIA "DIEGO ZACATECAS" EN LA MEZQUITERA SUR.											
62B DOS POR UNO REMANENTES 2020											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$119,799.92	\$119,799.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,799.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$119,799.92	\$119,799.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,799.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$119,799.92	\$119,799.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,799.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6121 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN	\$0.00	\$119,799.92	\$119,799.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,799.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DOS POR UNO REMANENTES 2020	\$0.00	\$119,79...	\$119,799.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,799.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN Y PA	\$0.00	\$119,79...	\$119,799.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,799.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B08007 REHABILITACIÓN DE ZONA PEATONAL 4. ETAPA EN CALLE RAMON LOPEZ VELARDE A BASE DE CONCRETO ESTAMPADO. II ELIMINACIÓN DE PISO Y POSTES COLONIALES EN CARCERA											
62B DOS POR UNO REMANENTES 2020											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$514,542.13	\$514,542.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514,542.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$514,542.13	\$514,542.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514,542.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$514,542.13	\$514,542.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514,542.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6121 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN	\$0.00	\$514,542.13	\$514,542.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514,542.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DOS POR UNO REMANENTES 2020	\$0.00	\$514,54...	\$514,542.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514,542.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REHABILITACIÓN DE ZONA PEATONAL 4	\$0.00	\$514,54...	\$514,542.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514,542.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
 ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 28/feb/2021
 F. Financiamiento: 62B

Fecha y hora de Impresión 31/mar/2021 09:44 a. m.

Proyecto / Proceso	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 28/feb./2021	Presupuesto Vigente Al 28/feb./2021	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
B08009	CONSTRUCCIÓN DE TORRE ORIENTE EN TEMPLO "SAGRADO CORAZÓN" 3ERA. ETAPA, EN LA COLONIA ENRIQUE ESTRADA DE LA CARCERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA ZACATECAS											
	62B DOS POR UNO REMANENTES 2020											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$416,292.73	\$416,292.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,292.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$416,292.73	\$416,292.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,292.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$416,292.73	\$416,292.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,292.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN	\$0.00	\$416,292.73	\$416,292.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,292.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	DOS POR UNO REMANENTES 2020	\$0.00	\$416,29...	\$416,292.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,292.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	CONSTRUCCIÓN DE TORRE ORIENTE EI	\$0.00	\$416,29...	\$416,292.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,292.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Total Final	\$0.00	\$1,164,778....	\$1,164,778.76	\$114,144.00	\$0.00	\$114,144.00	\$0.00	\$1,050,634.76	\$114,144.00	\$114,144.00	\$0.00