

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC

PROGRAMA DE OBRA PUBLICA POR OBRA Y/O PROYECTO DEL EJERCICIO FISCAL 2021.
MES DE MARZO

PROGRAMA Y/O FONDO: PROGRAMA DOS POR UNO PARA MIGRANTES (REMANENTES 2020)

PROGRAMA DE GOBIERNO (clave y nombre)	SUB-PROGRAMA (clave y nombre)	NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)
			NÚMERO (clave)	NOMBRE				
B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.	B08.- PROGRAMA DOS POR UNO PARA MIGRANTES	B08001	B08001	EQUIPAMIENTO E ILUMINACIÓN DE PARQUE MUNICIPAL EN JUCHIPILA, ZAC	JUCHIPILA	21°24'55"N 103°06'58"O	1 OBRA	1,497,837.62
B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.	B08.- PROGRAMA DOS POR UNO PARA MIGRANTES	B08002	B08002	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA Y TECHUMBRE PARA DOMO EN ESCUELA SEC. TEC. NO. 32 "XOCHIPILLI" 2DA. ETAPA EN SURCO DE NOPALES	SURCO DE NOPALES	21°23'04"N 103°06'58"O	406 M2	425,648.84
B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.	B08.- PROGRAMA DOS POR UNO PARA MIGRANTES	B08003	B08003	CONSTRUCCIÓN DE PISO, BANQUETA, CANCELERIA, INST. ELECTRICA E IMPERMEABILIZACIÓN DE AULA EN ESCUELA PREPARATORIA "JOSE RODRIGUEZ ELIAS" 2DA. ETAPA	JUCHIPILA	21°24'08"N 103°07'08"O	119.44 M2	296,720.20
B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.	B08.- PROGRAMA DOS POR UNO PARA MIGRANTES	B08004	B08004	CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN DE AREA DE DESCANSO, GUARNICIONES, CONCRETO ESTAMPADO Y CISTERNA DEL CEMENTERIO DEL REMOLINO 2DA. ETAPA	REMOLINO	21°22'01"N 103°07'51"O	1 ACCION	599,061.68
B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.	B08.- PROGRAMA DOS POR UNO PARA MIGRANTES (REMANENTES 2020)	B08005	B08005	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS, PISO EN KIOSCO Y JARDINERIA EN LA PLAZA DE LA RINCONADA 2DA. ETAPA	RINCONADA	21°23'29"N 103°07'56"O	1 OBRA	415,218.10
B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.	B08.- PROGRAMA DOS POR UNO PARA MIGRANTES (REMANENTES 2020)	B08006	B08006	CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN Y PARTE DE ESTRUCTURA PARA DOMO 1ERA. ETAPA, EN ESCUELA PRIMARIA "DIEGO ZACATECAS" EN LA MEZQUITERA SUR	MEZQUITERA SUR	21°25'37"N 103°06' 23"O	414.96 M2	239,519.00
B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.	B08.- PROGRAMA DOS POR UNO PARA MIGRANTES (REMANENTES 2020)	B08007	B08007	REHABILITACIÓN DE ZONA PEATONAL 4. ETAPA EN CALLE RAMON LOPEZ VELARDE A BASE DE CONCRETO ESTAMPADO, ILUMINACIÓN DE PISO Y POSTES COLONIALES EN CABECERA MUNICIPAL, JUCHIPILA, ZAC.	JUCHIPILA	21°24'39"N 103°07'04"O	359.13 M2	1,051,951.93
B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.	B08.- PROGRAMA DOS POR UNO PARA MIGRANTES (REMANENTES 2020)	B08009	B08009	CONSTRUCCIÓN DE TORRE ORIENTE EN TEMPLO "SAGRADO CORAZÓN" 3ERA. ETAPA, EN LA COLONIA ENRIQUE ESTRADA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 OBRA	541,837.73
							TOTAL	\$ 5,067,795.10

ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NUÑEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.I. YOLANDA LUNA GUTIÉRREZ
SINDICO MUNICIPAL

PROFR. IVÁN RIVAS SANTOYO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.

B08.- PROGRAMA DOS POR UNO PARA MIGRANTES (REMANENTES 2020)
 MARZO DE 2021

FECHA: 31/03/2021

HOJA 1 DE 1

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO IMPORTE	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN				
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO				ACUMULADO	ACUMULADO	FOR AZAROSA DIRECTA	FOR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL							ACUMULADO
B08001	B08001	EQUIPAMIENTO E ILUMINACIÓN DE PARQUE MUNICIPAL EN JUCHIPILA, ZAC	JUCHIPILA	21°24'55"N 103°06'58"O	1 OBRA	1,497,837.62		1,497,837.62		1,497,837.62			100.00%	100.00%		X			
B08002	B08002	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA Y TECHUMBRE PARA DOMO EN ESCUELA SEC. TEC. NO. 32 "XOCHIPILLI" 2DA. ETAPA EN SURCO DE NOPALES	SURCO DE NOPALES	21°23'04"N 103°06'58"O	406 M2	425,648.84		425,648.84		425,648.84			100.00%	100.00%		X			
B08003	B08003	CONSTRUCCIÓN DE PISO, BANQUETA, CANCELERIA, INST. ELECTRICA E IMPERMEABILIZACIÓN DE AULA EN ESCUELA PREPARATORIA "JOSE RODRIGUEZ ELIAS" 2DA. ETAPA	JUCHIPILA	21°24'08"N 103°07'08"O	119.44 M2	296,720.20		296,720.20		296,720.20			100.00%	100.00%		X			
B08004	B08004	CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN DE AREA DE DESCANSO, GUARNICIONES, CONCRETO ESTAMPADO Y CISTERNA DEL CEMENTERIO DEL REMOLINO 2DA. ETAPA	REMOLINO	21°22'01"N 103°07'51"O	1 ACCION	599,061.68		599,061.68		599,061.68			100.00%	100.00%		X			
B08005	B08005	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS, PISO EN KIOSCO Y JARDINERIA EN LA PLAZA DE LA RINCONADA 2DA. ETAPA	RINCONADA	21°23'29"N 103°07'56"O	1 OBRA	415,218.10		415,218.10		415,218.10			100.00%	100.00%		X			
B08006	B08006	CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN Y PARTE DE ESTRUCTURA PARA DOMO 1ERA. ETAPA, EN ESCUELA PRIMARIA "DIEGO ZACATECAS" EN LA MEZQUITERA SUR	MEZQUITERA SUR	21°25'37"N 103°06'23"O	414.96 M2	239,519.00		239,519.00		239,519.00			100.00%	100.00%		X			
B08007	B08007	REHABILITACIÓN DE ZONA PEATONAL 4. ETAPA EN CALLE RAMON LOPEZ VELARDE A BASE DE CONCRETO ESTAMPADO, ILUMINACIÓN DE PISO Y POSTES COLONIALES EN CABECERA MUNICIPAL, JUCHIPILA, ZAC.	JUCHIPILA	21°24'39"N 103°07'04"O	359.13 M2	1,051,951.93	253,084.04	1,051,951.93	253,084.04	1,051,951.93			100.00%	100.00%		X			
B08009	B08009	CONSTRUCCIÓN DE TORRE ORIENTE EN TEMPLO "SAGRADO CORAZÓN" 3ERA. ETAPA, EN LA COLONIA ENRIQUE ESTRADA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 OBRA	541,837.73	246,751.29	541,837.73	246,751.29	541,837.73			100.00%	100.00%		X			
TOTALES:						\$ 5,067,795.10	\$ 499,835.33	\$ 5,067,795.10	\$ 499,835.33	\$ 5,067,795.10									

ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NÚÑEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.I. YOLANDA LUNA GUTIÉRREZ
 SINDICO MUNICIPAL

PROFR. IVÁN RIVAS SANTOYO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2021 .

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
 PROGRAMA: B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO
 SUB-PROGRAMA: B08.- PROGRAMA DOS POR UNO PARA MIGRANTES (REMANENTES 2020)
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 62B.-PROGRAMA DOS POR UNO PARA MIGRANTES (REMANENTES 2020)
 PROYECTO: B08007.-REHABILITACIÓN DE ZONA PEATONAL 4. ETAPA EN CALLE RAMON LOPEZ VELARDE A BASE DE CONCRETO ESTAMPADO, ILUMINACIÓN DE PISO Y POSTES COLONIALES EN CABECERA MUNICIPAL, JUCHIPILA, ZAC.
 MES QUE INFORMA: MARZO DE 2021

FECHA:31/03/2021

HOJA 1 DE 2

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
AD-832023975-MJU07-2020	MAIRA DEL CARMEN CAMPOS SANDOVAL	1,051,951.93	3	30,077.36	1095624757	3	03/03/2021	P00522	03/03/2021	C00171	03/03/2021	36252D1C	15/02/2021	6121	PAGO DE ESTIMACION NUMERO TRES	30,077.36
AD-832023975-MJU07-2020	MAIRA DEL CARMEN CAMPOS SANDOVAL	1,051,951.93	3	12,890.30	1095624757	1	06/11/2020	C01165	06/11/2020	C01165	06/11/2020	A3D97CAF	05/11/2020	6121	PAGO DE AMORTIZACION DEL 30%DEL ANTICIPO DE LA ESTIMACION NUMERO TRES	12,890.30
AD-832023975-MJU07-2020	MAIRA DEL CARMEN CAMPOS SANDOVAL	1,051,951.93	4	147,081.48	1095624757	4	03/03/2021	P00524	03/03/2021	C00172	03/03/2021	3E3CC59	17/02/2021	6121	PAGO DE ESTIMACION NUMERO CUATRO Y FINIQUITO	147,081.48
AD-832023975-MJU07-2020	MAIRA DEL CARMEN CAMPOS SANDOVAL	1,051,951.93	4	63,034.90	1095624757	1	06/11/2020	C01165	06/11/2020	C01165	06/11/2020	A3D97CAF	05/11/2020	6121	PAGO DE AMORTIZACION DEL 30%DEL ANTICIPO DE LA ESTIMACION NUMERO CUATRO Y FINIQUITO	63,034.90
SUMAS: \$															\$ 253,084.04	

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

OBRA: B08007.-REHABILITACION DE ZONA PEATONAL 4. ETAPA EN CALLE RAMON LOPEZ VELARDE A BASE DE CONCRETO ESTAMPADO, ILUMINACION DE PISO Y POSTES COLONIALES EN CABECERA MUNICIPAL, JUCHIPILA, ZAC.

TOTAL \$ \$ 253,084.04

UBICACIÓN: COL. CENTRO, JUCHIPILA; ZAC.

PRESUPUESTO APROBADO: \$ \$ 1,051,951.93

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ \$ -

% AVANCE FINANCIERO 100.00%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2021 .

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
PROGRAMA: B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO
SUB-PROGRAMA: B08.- PROGRAMA DOS POR UNO PARA MIGRANTES (REMANENTES 2020)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 62B.-PROGRAMA DOS POR UNO PARA MIGRANTES (REMANENTES 2020)
PROYECTO: B08009.-CONSTRUCCIÓN DE TORRE ORIENTE EN TEMPLO "SAGRADO CORAZÓN" 3ERA. ETAPA, EN LA COLONIA ENRIQUE ESTRADA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS
MES QUE INFORMA: MARZO DE 2020

FECHA: 31/03/2021

HOJA 2 DE 2

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACION		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE /		PÓLIZA		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE		PARTIDA DE OBJETO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
AD-832023975-MJU06-2020	EVERARDO RIVERA SAUCEDO	541,837.73	4	172,725.92	1103344491	4	05/03/2021	P00520	05/03/2021	C00170	05/03/2021	0561CAB7	26/02/2021	6121	PAGO DE ESTIMACION NUMERO CUATRO Y FINIQUITO	172,725.92
AD-832023975-MJU06-2020	EVERARDO RIVERA SAUCEDO	541,837.73	4	74,025.37	1103344491	1	04/11/2020	C01164	04/11/2020	C01164	04/11/2020	20F8A5D3	03/11/2020	6121	PAGO DE AMORTIZACION DEL 30%DEL ANTICIPO DE LA ESTIMACION NUMERO CUATRO Y FINIQUITO	74,025.37
SUMAS: \$															\$ 246,751.29	

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

OBRA: B08009.-CONSTRUCCION DE TORRE ORIENTE EN TEMPLO "SAGRADO CORAZON" 3ERA. ETAPA, EN LA COLONIA ENRIQUE ESTRADA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS

TOTAL \$ **\$ 246,751.29**

UBICACIÓN: COL. ENRIQUE ESTRADA, JUCHIPILA; ZAC.

PRESUPUESTO APROBADO: \$ **\$ 541,837.73**

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **\$ -**

% AVANCE FINANCIERO **100.00%**



MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2021

F. Financiamiento: 62B

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2021 12:32 p. m.

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

nto Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3 DOS POR UNO REMANENTES 2020											
B08005 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS, PISO EN KIOSCO Y JARDINERIA EN LA PLAZA DE LA RINCONADA 2DA. ETAPA											
410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$114,144.00	\$114,144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$114,144.00	\$114,144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$114,144.00	\$114,144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B08005 410 6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$114,144.00	\$114,144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO ECONOMICO Y SC		\$0.00	\$114,144.00	\$114,144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS, PIS		\$0.00	\$114,144.00	\$114,144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B08006 CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN Y PARTE DE ESTRUCTURA PARA DOMO 1ERA. ETAPA, EN ESCUELA PRIMARIA "DIEGO ZACATECAS" EN LA MEZQUITERA SUR											
410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$119,799.92	\$119,799.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,799.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$119,799.92	\$119,799.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,799.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$119,799.92	\$119,799.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,799.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B08006 410 6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$119,799.92	\$119,799.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,799.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO ECONOMICO Y SC		\$0.00	\$119,799.92	\$119,799.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,799.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2021

F. Financiamiento: 62B

Fecha y 14/may./2021

hora de Impresión 12:32 p. m.

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

ente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda											
			CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACI	\$0.00	\$119,799.92	\$119,799.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,799.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00											
B08007	REHABILITACIÓN DE ZONA PEATONAL 4. ETAPA EN CALLE RAMON LOPEZ VELARDE A BASE DE CONCRETO ESTAMPADO, ILUMINACIÓN DE PISO Y POSTES COLONIALES EN CABECERA MUNICIPAL, JUCHIPILA, ZAC.																								
410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL																								
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												\$0.00	\$514,542.13	\$514,542.13	\$0.00	\$0.00	\$253,084.04	-\$253,084.04	\$261,458.09	\$253,084.04	\$253,084.04	\$0.00	
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												\$0.00	\$514,542.13	\$514,542.13	\$0.00	\$0.00	\$253,084.04	-\$253,084.04	\$261,458.09	\$253,084.04	\$253,084.04	\$0.00	
	6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL												\$0.00	\$514,542.13	\$514,542.13	\$0.00	\$0.00	\$253,084.04	-\$253,084.04	\$261,458.09	\$253,084.04	\$253,084.04	\$0.00	
B08007	410	6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL												\$0.00	\$514,542.13	\$514,542.13	\$0.00	\$0.00	\$253,084.04	-\$253,084.04	\$261,458.09	\$253,084.04	\$253,084.04	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$514,542.13	\$514,542.13	\$0.00	\$0.00	\$253,084.04	-\$253,084.04	\$261,458.09	\$253,084.04	\$253,084.04	\$253,084.04	\$0.00										
			REHABILITACIÓN DE ZONA PEAT	\$0.00	\$514,542.13	\$514,542.13	\$0.00	\$0.00	\$253,084.04	-\$253,084.04	\$261,458.09	\$253,084.04	\$253,084.04	\$253,084.04	\$0.00										
B08009	CONSTRUCCIÓN DE TORRE ORIENTE EN TEMPLO "SAGRADO CORAZÓN" 3ERA. ETAPA, EN LA COLONIA ENRIQUE ESTRADA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS																								
410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL																								
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												\$0.00	\$416,292.73	\$416,292.73	\$0.00	\$0.00	\$246,751.29	-\$246,751.29	\$169,541.44	\$246,751.29	\$246,751.29	\$0.00	
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												\$0.00	\$416,292.73	\$416,292.73	\$0.00	\$0.00	\$246,751.29	-\$246,751.29	\$169,541.44	\$246,751.29	\$246,751.29	\$0.00	
	6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL												\$0.00	\$416,292.73	\$416,292.73	\$0.00	\$0.00	\$246,751.29	-\$246,751.29	\$169,541.44	\$246,751.29	\$246,751.29	\$0.00	



MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2021
F. Financiamiento: 62B

Jsr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión 14/may./2021 12:32 p. m.

nte Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
B08009	410	6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$416,292.73	\$416,292.73	\$0.00	\$0.00	\$246,751.29	-\$246,751.29	\$169,541.44	\$246,751.29	\$246,751.29	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$416,292.73	\$416,292.73	\$0.00	\$0.00	\$246,751.29	-\$246,751.29	\$169,541.44	\$246,751.29	\$246,751.29	\$0.00
			CONSTRUCCIÓN DE TORRE ORI	\$0.00	\$416,292.73	\$416,292.73	\$0.00	\$0.00	\$246,751.29	-\$246,751.29	\$169,541.44	\$246,751.29	\$246,751.29	\$0.00
			DOS POR UNO REMANENTES 20:	\$0.00	\$1,164,778.78	\$1,164,778.78	\$0.00	\$0.00	\$499,835.33	-\$499,835.33	\$664,943.45	\$499,835.33	\$499,835.33	\$0.00
			Total Final	\$0.00	\$1,164,778.78	\$1,164,778.78	\$0.00	\$0.00	\$499,835.33	-\$499,835.33	\$664,943.45	\$499,835.33	\$499,835.33	\$0.00