

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC

PROGRAMA DE OBRA PUBLICA POR OBRA Y/O PROYECTO DEL EJERCICIO FISCAL 2021.  
MES DE MARZO

PROGRAMA Y/O FONDO: FONDO III (REMANENTES 2020)

| PROGRAMA DE GOBIERNO<br>(clave y nombre) | SUB-PROGRAMA<br>(clave y nombre)                | NÚMERO<br>DE OBRA | P R O Y E C T O   |   | LOCALIDAD                   | COORDENADAS<br>GEOLOCALIZACIÓN | METAS<br>APROBADAS | PRESUPUESTO<br>APROBADO<br>(TECHO FINANCIERO) |
|--|---|-------------------|-------------------|---|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|---|
|  |   |                   | NÚMERO<br>(clave) | NOMBRE  |                             |                                |                    |   |
| 4.-FONDO III                             | 401.-AGUA POTABLE                               | 401001            | 401001            | CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE   | JUCHIPILA                   | 21°24'42"N 103°07'10"O         | 1 APORTACION       | -   |
| 4.-FONDO III                             | 405.-ELECTRIFICACION<br>RURAL Y COLONIAS POBRES | 405001            | 405001            | SUMINISTRO, REHUBICACIÓN E INSTALACIÓN DE 13 POSTES (DOS SUMINISTRO Y ONCE REHUBICACIONES) Y 600 METROS DE CABLEADO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO AL PUENTE DE LA QUINTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS                            | JUCHIPILA                   | 21°24'20"N 103°07'14"O         | 13 POSTES          | 95,236.00                                     |
| 4.-FONDO III                             | 405.-ELECTRIFICACION<br>RURAL Y COLONIAS POBRES | 405003            | 405003            | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 20 LAMPARAS LED (TRECE LAMPARAS LED DE 100 WATTS Y SIETE LAMPARAS LED DE 50 WATTS) PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO Y PUENTE DE LA QUINTA EN CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS                                     | JUCHIPILA                   | 21°24'20"N 103°07'18"O         | 20 LAMPARAS        | 80,300.00                                     |
| 4.-FONDO III                             | 405.-ELECTRIFICACION<br>RURAL Y COLONIAS POBRES | 405004            | 405004            | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 6 POSTES METALICOS CIRCULAR DE 7 METROS DE ALTURA Y 8 LUMINARIAS LED (6 DE 100 WATTS Y 2 DE 50 WATS. EN LA PLAZA DEL BARRIO DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS.                                       | GUADALUPE<br>VICTORIA       | 21°23'55"N 103°07'45"O         | 8 PIEZAS           | 90,000.00                                     |
| 4.-FONDO III                             | 405.-ELECTRIFICACION<br>RURAL Y COLONIAS POBRES | 405005            | 405005            | REHABILITACIÓN DE LINEA DE ALUMBRADO PUBLICO CON SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 POSTES METALICOS DE 7 METROS DE ALTURA Y 26 LUMINARIAS LED DE 100 WATTS EN PUENTE Y CAMINO A LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LOS MELENDEZ, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS. | SAN JOSE DE LOS<br>MELENDEZ | 21°24'58"N 103°07'25"O         | 26 PIEZAS          | 143,840.00                                    |
| 4.-FONDO III                             | 405.-ELECTRIFICACION<br>RURAL Y COLONIAS POBRES | 405007            | 405007            | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA CABALLERIA MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS.   | LA CABALLERIA               | 21°26'18"N 103°06'42"O         | 1 OBRA             | 138,905.29                                    |
| 4.-FONDO III                             | 405.-ELECTRIFICACION<br>RURAL Y COLONIAS POBRES | 405008            | 405008            | RESTAURACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE REPOSICIÓN DE 3 POSTES DE 7 MTS DE ALTURA Y CABLEADO CON 34 LUMINARIAS DE 10 WATT. EN BOULEVARD NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL  | JUCHIPILA                   | 21°25'15"N 103°06'39"O         | 34 PIEZAS          | 177,142.90                                    |
| 4.-FONDO III                             | 405.-ELECTRIFICACION<br>RURAL Y COLONIAS POBRES | 405009            | 405009            | RESTAURACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE REPOSICIÓN DE 5 POSTES DE 9 MTS DE ALTURA Y CABLEADO CON 58 LUMINARIAS DE 100 WATT EN BOULEVARD SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL  | JUCHIPILA                   | 21°24'00"N 103°07'05"O         | 58 PIEZAS          | 303,641.13                                    |
| 4.-FONDO III                             | 407.- INFRAESTRUCTURA<br>BÁSICA EDUCATIVA       | 407001            | 407001            | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METALICA Y TECHUMBRE EN CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES 3RA. ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZAC.   | JUCHIPILA                   | 21°24'42"N 103°07'06"O         | 546.78 M2          | 993,208.13                                    |
| 4.-FONDO III                             | 408.-MEJORAMIENTO DE<br>VIVIENDA                | 408001            | 408001            | CONSTRUCCIÓN DE 669.60 M2 DE BOVEDA PARA 18 VIVIENDAS EN EL FRACCIONAMIENTO "IDEALISTAS DEL CAMBIO" UBICADO EN LA MEZQUITERA SUR DEL MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS  | MEZQUITERA SUR              | 21°25'19"N 103°06'19"O         | 18 VIVIENDAS       | 1,056,638.72                                  |
| 4.-FONDO III                             | 408.-MEJORAMIENTO DE<br>VIVIENDA                | 408002            | 408002            | CONSTRUCCIÓN DE 680 M2 DE APLANADOS PARA 4 VIVIENDAS EN EL FRACCIONAMIENTO "IDEALISTAS DEL CAMBIO" UBICADO EN LA MEZQUITERA SUR DEL MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS.  | MEZQUITERA SUR              | 21°25'19"N 103°06'19"O         | 4 VIVIENDAS        | 110,260.00                                    |
| 4.-FONDO III                             | 413.-APORTACIONES                               | 413003            | 413003            | APORTACIÓN PARA CONVENIO CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ENRIQUE ESTRADA ENTRE HIDALGO Y MATAMOROS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS                                    | JUCHIPILA                   | 21°24'42"N 103°07'10"O         | 1 APORTACION       | 409,687.00                                    |
| 4.-FONDO III                             | 413.-APORTACIONES                               | 413004            | 413005            | APORTACIÓN PARA CONVENIO CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PARA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES.   | JUCHIPILA                   | 21°24'42"N 103°07'10"O         | 1 APORTACION       | 20,000.00                                     |
| 4.-FONDO III                             | 413.-APORTACIONES                               | 413006            | 413006            | APORTACIÓN PARA CONVENIO CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN JUCHIPILA LOCALIDAD JUCHIPILA ASENTAMIENTO ENRIQUE ESTRADA (845.57 M2 EN CALLE CAMINO AL PANTEÓN PARA BENEFICIO DE 4 VIVIENDAS)                | JUCHIPILA                   | 21°24'42"N 103°07'10"O         | 1 APORTACION       | 470,893.83                                    |
|  |   |                   |                   |   |                             |                                | TOTAL              | \$ 4,089,753.00                               |

ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NÚÑEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.I. YOLANDA LUÑA GUTIÉRREZ  
SÍNDICO MUNICIPAL

PROFR. IVÁN RIVAS SANTOYO  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.**  
**SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES**


PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

4.- FONDO III (REMANENTES 2020)  
 401.- AGUA POTABLE  
 MARZO DE 2021

FECHA: 31/03/2021

HOJA 1 DE 5

| NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |                               | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA           |           |                           |           |  |         | AVANCE FINANCIERO IMPORTE | AVANCE FÍSICO % | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |           |                    |
|----------------|-----------------|-------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------|---|------------------------------|-----------|---------------------------|-----------|--|---------|---------------------------|-----------------|------------------------|-----------|--------------------|
|                | NÚMERO (clave)  | NOMBRE                        |           |                             |                 |   | RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS |           | RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS |           | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO |         |                           |                 | ACUMULADO              | ACUMULADO | POR ACCIÓN DIRECTA |
|                |                 |                               |           |                             |                 |   | MENSUAL                      | ACUMULADO | MENSUAL                   | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE)                                   | MENSUAL | ACUMULADO                 |                 |                        |           |                    |
| 401001         | 401001          | CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE | JUCHIPILA | 21°24'42"N<br>103°07'10"O   | 1 APORTACION    | -                                       |                              |           |                           |           |  |         |                           | 0.00%           | 0.00%                  |           | X                  |
|                |                 |                               |           |                             |                 | TOTALES:                                | \$ -                         | \$ -      | \$ -                      | \$ -      | \$ -   |         |                           |                 |                        |           |                    |

  
 ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NÚÑEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 L.I. YOLANDA LUNA GUTÉRREZ  
 SINDICO MUNICIPAL

  
 PROF. VAN RIVAS SANTOYO  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.**  
**SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES**

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

4.- FONDO III (REMANENTES 2020)  
 405.- ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES (REMANENTES 2020)  
 MARZO DE 2021

FECHA: 31/03/2021

HOJA 2 DE 5

| NÚMERO DE OBRA  | PROYECTO       |   | LOCALIDAD                | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA           |                 |                           |                 |  |         | AVANCE FINANCIERO IMPORTE | AVANCE FÍSICO % | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |           |                   |              |           |
|-----------------|----------------|---|--------------------------|-----------------------------|-----------------|---|------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|--|---------|---------------------------|-----------------|------------------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|
|                 | NÚMERO (clave) | NOMBRE  |                          |                             |                 |   | RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS |                 | RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS |                 | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO |         |                           |                 | ACUMULADO              | ACUMULADO | FOR ACUM. DIRECTA | FOR CONTRATO |           |
|                 |                |   |                          |                             |                 |   | MENSUAL                      | ACUMULADO       | MENSUAL                   | ACUMULADO       | PROYECTO (CLAVE)                                   | MENSUAL |                           |                 |                        |           |                   |              | ACUMULADO |
| 405001          | 405001         | SUMINISTRO, REHUBICACIÓN E INSTALACIÓN DE 13 POSTES (DOS SUMINISTRO Y ONCE REHUBICACIONES) Y 600 METROS DE CABLEADO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO AL PUENTE DE LA QUINTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS                            | JUCHIPILA                | 21°24'20"N<br>103°07'14"O   | 13 POSTES       | 95,236.00                               |                              | 95,236.00       |                           | 95,236.00       |  |         |                           | 100.00%         | 100.00%                |           | X                 |              |           |
| 405003          | 405003         | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 20 LAMPARAS LED (TRECE LAMPARAS LED DE 100 WATTS Y SIETE LAMPARAS LED DE 50 WATTS) PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO Y PUENTE DE LA QUINTA EN CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS                                     | JUCHIPILA                | 21°24'20"N<br>103°07'18"O   | 20 LAMPARAS     | 80,300.00                               |                              | 80,300.00       |                           | 80,300.00       |  |         |                           | 100.00%         | 100.00%                |           | X                 |              |           |
| 405004          | 405004         | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 6 POSTES METALICOS CIRCULAR DE 7 METROS DE ALTURA Y 8 LUMINARIAS LED (6 DE 100 WATWS Y 2 DE 50 WATS. EN LA PLAZA DEL BARRIO DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS.                                       | GUADALUPE VICTORIA       | 21°23'55"N<br>103°07'45"O   | 8 PIEZAS        | 90,000.00                               |                              | 90,000.00       |                           | 90,000.00       |  |         |                           | 100.00%         | 100.00%                |           | X                 |              |           |
| 405005          | 405005         | REHABILITACIÓN DE LINEA DE ALUMBRADO PUBLICO CON SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 POSTES METALICOS DE 7 METROS DE ALTURA Y 26 LUMINARIAS LED DE 100 WATTS EN PUENTE Y CAMINO A LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LOS MELENDEZ, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS. | SAN JOSE DE LOS MELENDEZ | 21°24'58"N<br>103°07'25"O   | 26 PIEZAS       | 143,840.00                              |                              | 143,840.00      |                           | 143,840.00      |  |         |                           | 100.00%         | 100.00%                |           | X                 |              |           |
| 405007          | 405007         | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA CABALLERIA MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS.   | LA CABALLERIA            | 21°26'18"N<br>103°06'42"O   | 1 OBRA          | 138,905.29                              |                              | 138,905.29      |                           | 138,905.29      |  |         |                           | 100.00%         | 100.00%                |           | X                 |              |           |
| 405008          | 405008         | RESTAURACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE REPOSICIÓN DE 3 POSTES DE 7 MTS DE ALTURA Y CABLEADO CON 34 LUMINARIAS DE 10 WATT. EN BOULEVARD NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL  | JUCHIPILA                | 21°25'15"N<br>103°06'39"O   | 34 PIEZAS       | 177,142.90                              |                              | 177,142.90      |                           | 177,142.90      |  |         |                           | 100.00%         | 100.00%                |           | X                 |              |           |
| 405009          | 405009         | RESTAURACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE REPOSICIÓN DE 5 POSTES DE 9 MTS DE ALTURA Y CABLEADO CON 58 LUMINARIAS DE 100 WATT EN BOULEVARD SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL  | JUCHIPILA                | 21°24'00"N<br>103°07'05"O   | 58 PIEZAS       | 303,641.13                              |                              | 302,824.62      |                           | 302,824.62      |  |         |                           | 99.73%          | 99.73%                 |           | X                 |              |           |
| <b>TOTALES:</b> |                |   |                          |                             |                 | \$ 1,029,065.32                         | \$ -                         | \$ 1,028,248.81 | \$ -                      | \$ 1,028,248.81 |  |         |                           |                 |                        |           |                   |              |           |

ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NÚÑEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.I. YOLANDA LUNA GUTÉRREZ  
 SINDICO MUNICIPAL

PROFR. IVÁN RIVAS SANTOYO  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.**  
**SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES**

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

4.- FONDO III (REMANENTES 2020)  
 407.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA  
 MARZO DE 2021

FECHA: 31/03/2021

HOJA 3 DE 5

| NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |   | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA           |               |                           |               |  |         | AVANCE FINANCIERO IMPORTE | AVANCE FÍSICO % | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |                    |                |
|----------------|-----------------|---|-----------|-----------------------------|-----------------|---|------------------------------|---------------|---------------------------|---------------|--|---------|---------------------------|-----------------|------------------------|--------------------|----------------|
|                | NÚMERO (clave)  | NOMBRE  |           |                             |                 |   | RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS |               | RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS |               | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO |         |                           |                 |                        |                    |                |
|                |                 |   |           |                             |                 |   | MENSUAL                      | ACUMULADO     | MENSUAL                   | ACUMULADO     | PROYECTO (CLAVE)                                   | MENSUAL | ACUMULADO                 | ACUMULADO       | ACUMULADO              | FOR ADMON. DIRECTA | FOR CONTRATADO |
| 407001         | 407001          | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METALICA Y TECHUMBRE EN CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES 3RA. ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZAC. | JUCHIPILA | 21°24'42"N<br>103°07'06"O   | 546.78 M2       | 993,208.13                              | 151,998.72                   | 993,208.13    | 151,998.72                | 993,208.13    |  |         |                           | 100.00%         | 100.00%                |                    | X              |
|                |                 |   |           |                             |                 | TOTALES:                                | \$ 993,208.13                | \$ 151,998.72 | \$ 993,208.13             | \$ 151,998.72 | \$ 993,208.13                                      |         |                           |                 |                        |                    |                |

  
 \_\_\_\_\_  
 ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NÚÑEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 L.I. YOLANDA LUNA GUTIÉRREZ  
 SINDICO MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 PROF. IVÁN RIVAS SANTOYO  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.**  
 SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

4.- FONDO III (REMANENTES 2020)  
 408.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  
 MARZO DE 2021

FECHA: 31/03/2021

HOJA 4 DE 5

| NÚMERO DE OBRA  | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD      | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA           |                 |                           |                 |  |         | AVANCE FINANCIER IMPORTE | AVANCE FÍSICO % | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |           |                   |               |           |
|-----------------|-----------------|--|----------------|-----------------------------|-----------------|---|------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|--|---------|--------------------------|-----------------|------------------------|-----------|-------------------|---------------|-----------|
|                 | NÚMERO (clave)  | NOMBRE   |                |                             |                 |   | RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS |                 | RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS |                 | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO |         |                          |                 | ACUMULADO              | ACUMULADO | FOR ASADA DIRECTA | FOR CONTRAT O |           |
|                 |                 |  |                |                             |                 |   | MENSUAL                      | ACUMULADO       | MENSUAL                   | ACUMULADO       | PROYECTO (CLAVE)                                   | MENSUAL |                          |                 |                        |           |                   |               | ACUMULADO |
| 408001          | 408001          | CONSTRUCCIÓN DE 669.60 M2 DE BOVEDA PARA 18 VIVIENDAS EN EL FRACCIONAMIENTO "IDEALISTAS DEL CAMBIO" UBICADO EN LA MEZQUITERA SUR DEL MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS | MEZQUITERA SUR | 21°25'19"N<br>103°06'19"O   | 18 VIVIENDAS    | 1,056,638.72                            |                              | 1,056,638.72    |                           | 1,056,638.72    |  |         |                          | 100.00%         | 100.00%                |           | X                 |               |           |
| 408002          | 408002          | CONSTRUCCIÓN DE 680 M2 DE APLANADOS PARA 4 VIVIENDAS EN EL FRACCIONAMIENTO "IDEALISTAS DEL CAMBIO" UBICADO EN LA MEZQUITERA SUR DEL MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS. | MEZQUITERA SUR | 21°25'19"N<br>103°06'19"O   | 4 VIVIENDAS     | 110,260.00                              |                              | 110,260.00      |                           | 110,260.00      |  |         |                          | 100.00%         | 100.00%                |           | X                 |               |           |
| <b>TOTALES:</b> |                 |  |                |                             |                 | \$ 1,166,898.72                         | \$ -                         | \$ 1,166,898.72 | \$ -                      | \$ 1,166,898.72 |  |         |                          |                 |                        |           |                   |               |           |

  
 ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NÚÑEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 L.I. YOLANDA LUNA GUTIÉRREZ  
 SINDICO MUNICIPAL

  
 PROF. VAN RINAS SANTOYO  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.**  
**SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES**

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

4.- FONDO III (REMANENTES 2020)  
 413.- APORTACIONES  
 MARZO DE 2021

FECHA: 31/03/2021

HOJA 5 DE 5

| NÚMERO DE OBRA          | PROYECTO       |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA           |                 |                           |                 |  |         | AVANCE FINANCIERO IMPORTE | AVANCE FÍSICO % | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |           |                     |              |           |
|-------------------------|----------------|--|-----------|-----------------------------|-----------------|---|------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|--|---------|---------------------------|-----------------|------------------------|-----------|---------------------|--------------|-----------|
|                         | NÚMERO (clave) | NOMBRE   |           |                             |                 |   | RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS |                 | RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS |                 | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO |         |                           |                 | ACUMULADO              | ACUMULADO | FOR AGACIA. DIRECTA | FOR CONTRATO |           |
|                         |                |  |           |                             |                 |   | MENSUAL                      | ACUMULADO       | MENSUAL                   | ACUMULADO       | PROYECTO (CLAVE)                                   | MENSUAL |                           |                 |                        |           |                     |              | ACUMULADO |
| 413003                  | 413003         | APORTACIÓN PARA CONVENIO CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ENRIQUE ESTRADA ENTRE HIDALGO Y MATAMOROS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS                     | JUCHIPILA | 21°24'42"N<br>103°07'10"O   | 1 APORTACION    | 409,687.00                              |                              | 409,687.00      |                           | 409,687.00      |  |         |                           | 100.00%         | 100.00%                |           | X                   |              |           |
| 413004                  | 413005         | APORTACIÓN PARA CONVENIO CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL PARA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES.  | JUCHIPILA | 21°24'42"N<br>103°07'10"O   | 1 APORTACION    | 20,000.00                               |                              | 20,000.00       |                           | 20,000.00       |  |         |                           | 100.00%         | 100.00%                |           | X                   |              |           |
| 413006                  | 413006         | APORTACIÓN PARA CONVENIO CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN JUCHIPILA LOCALIDAD JUCHIPILA ASENTAMIENTO ENRIQUE ESTRADA (845.57 M2 EN CALLE CAMINO AL PANTEÓN PARA BENEFICIO DE 4 VIVIENDAS) | JUCHIPILA | 21°24'42"N<br>103°07'10"O   | 1 APORTACION    | 470,893.83                              |                              | 470,893.83      |                           | 470,893.83      |  |         |                           | 100.00%         | 100.00%                |           | X                   |              |           |
| <b>TOTALES:</b>         |                |  |           |                             |                 | \$ 900,580.83                           | \$ -                         | \$ 900,580.83   | \$ -                      | \$ 900,580.83   |  |         |                           |                 |                        |           |                     |              |           |
| <b>TOTAL FONDO III:</b> |                |  |           |                             |                 | \$ 4,089,753.00                         | \$ 151,998.72                | \$ 4,088,936.49 | \$ 151,998.72             | \$ 4,088,936.49 |  |         |                           |                 |                        |           |                     |              |           |

  
 ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NÚÑEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 L.I. YOLANDA LUNA GUTIÉRREZ  
 SINDICO MUNICIPAL

  
 PROF. IVÁN RIVAS SANTOYO  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.**  
**AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2021 .**

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO  
PROGRAMA: 4.- FONDO III (REMANENTES 2020)  
SUB-PROGRAMA: 407.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 513.- FONDO III (REMANENTES 2020)  
PROYECTO: 407001.- CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METALICA Y TECHUMBRE EN CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES 3RA. ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZAC.  
MES QUE INFORMA: MARZO DE 2021

FECHA: 31/03/2021

HOJA 1 DE 1

| NO. DE CONTRATO                 | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA | IMPORTE DEL CONTRATO | ESTIMACIÓN |            | No. DE CUENTA BANCARIA | CHEQUE / TRANSFERENCIA |            | POLIZA DEVENGADO |            | PÓLIZA PAGADO |            | COMPROBANTE FISCAL |            | PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / | CONCEPTO DE FACTURA  | IMPORTE           |
|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------|------------|------------------------|------------------------|------------|------------------|------------|---------------|------------|--------------------|------------|------------------------------|--|-------------------|
|                                 |                                       |                      | NO.        | IMPORTE    |                        | No                     | FECHA      | No.              | FECHA      | No.           | FECHA      | No.                | FECHA      |                              |  |                   |
| FONDOIII-407001-JUCHIPILA /2020 | EDUARDO RUIZ CERVANTES                | 993,208.13           | 3          | 106,399.10 | 1084249024             | 1                      | 11/03/2021 | P00516           | 11/03/2021 | C00168        | 11/03/2021 | 1BFE3 F77          | 01/03/2021 | 6121                         | PAGO DE ESTIMACION NUMERO TRES Y FINIQUITO                                       | 106,399.10        |
| FONDOIII-407001-JUCHIPILA /2020 | EDUARDO RUIZ CERVANTES                | 993,208.13           | 3          | 45,599.62  | 1084249024             | 1                      | 22/10/2020 | C01067           | 22/10/2020 | C01067        | 12/10/2020 | AAA13 616          | 15/10/2020 | 6121                         | PAGO DE AMORTIZACION DEL 30%DEL ANTICIPO DE LA ESTIMACION NUMEROTRES Y FINIQUITO | 45,599.62         |
| <b>SUMAS: \$</b>                |                                       |                      |            |            |                        |                        |            |                  |            |               |            |                    |            |                              | <b>\$</b>  | <b>151,998.72</b> |

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

OBRA: 408001.- CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METALICA Y TECHUMBRE EN CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES 3RA. ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZAC.

TOTAL \$ **\$ 151,998.72**

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL, JUCHIPILA; ZAC.

PRESUPUESTO APROBADO: \$ **\$ 993,208.13**

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **\$ -**

% AVANCE FINANCIERO **100.00%**



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA  
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2021  
F. Financiamiento: 513

Fecha y hora de Impresión | 20/abr./2021  
02:44 p. m.

| Fuente Financiamiento                          | Proyecto/ Proceso  | Unidad Administrativa       | Objeto del Gasto | Aprobado                         | Ampliaciones / (Reducciones) | Presupuesto Vigente | Comprometido        | Presupuesto Disponible para Comprometer | Devengado     | Comprometido No Devengado | Presupuesto Sin Devengar | Ejercido            | Pagado              | Cuentas por Pagar Deuda |
|--|--|-----------------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---|---------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>513 FONDO III EJERCICIO 2020 REMANENTES</b> |  |                             |                  |                                  |                              |                     |                     |   |               |                           |                          |                     |                     |                         |
| 405009   | <b>RESTAURACION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE REPOSICION DE 5 POSTES DE 9 MTS DE ALTURA Y CABLEADO CON 58 LUMINARIASDE 100 WATT EN BOULEVARD SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL</b> |                             |                  |                                  |                              |                     |                     |   |               |                           |                          |                     |                     |                         |
| 410  | <b>DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL</b>   |                             |                  |                                  |                              |                     |                     |   |               |                           |                          |                     |                     |                         |
|  | 6000   | INVERSIÓN PÚBLICA           |                  | \$0.00                           | \$302,824.62                 | \$302,824.62        | \$0.00              | \$0.00                                  | \$0.00        | \$0.00                    | \$302,824.62             | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                  |
|  | 6100   | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D |                  | \$0.00                           | \$302,824.62                 | \$302,824.62        | \$0.00              | \$0.00                                  | \$0.00        | \$0.00                    | \$302,824.62             | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                  |
|  | 6130   | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA    |                  | \$0.00                           | \$302,824.62                 | \$302,824.62        | \$0.00              | \$0.00                                  | \$0.00        | \$0.00                    | \$302,824.62             | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                  |
| 513  | 405009   | 410                         | 6131             | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA         | \$0.00                       | \$302,824.62        | \$302,824.62        | \$0.00                                  | \$0.00        | \$0.00                    | \$302,824.62             | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                  |
|  |  |                             |                  | <b>DESARROLLO ECONOMICO Y SC</b> | <b>\$0.00</b>                | <b>\$302,824.62</b> | <b>\$302,824.62</b> | <b>\$0.00</b>                           | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>             | <b>\$302,824.62</b>      | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>           |
|  |  |                             |                  | <b>RESTAURACION DE ALUMBRADI</b> | <b>\$0.00</b>                | <b>\$302,824.62</b> | <b>\$302,824.62</b> | <b>\$0.00</b>                           | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>             | <b>\$302,824.62</b>      | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>           |
| <br>   |  |                             |                  |                                  |                              |                     |                     |   |               |                           |                          |                     |                     |                         |
| 407001   | <b>CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA Y TECHUMBREEN CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES 3RA. ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL JUCHIPILA ZAC</b>                                     |                             |                  |                                  |                              |                     |                     |   |               |                           |                          |                     |                     |                         |
| 410  | <b>DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL</b>   |                             |                  |                                  |                              |                     |                     |   |               |                           |                          |                     |                     |                         |
|  | 6000   | INVERSIÓN PÚBLICA           |                  | \$0.00                           | \$763,535.27                 | \$763,535.27        | \$0.00              | \$0.00                                  | \$151,998.72  | -\$151,998.72             | \$611,536.55             | \$151,998.72        | \$151,998.72        | \$0.00                  |
|  | 6100   | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D |                  | \$0.00                           | \$763,535.27                 | \$763,535.27        | \$0.00              | \$0.00                                  | \$151,998.72  | -\$151,998.72             | \$611,536.55             | \$151,998.72        | \$151,998.72        | \$0.00                  |
|  | 6120   | EDIFICACIÓN NO HABITACIONA  |                  | \$0.00                           | \$763,535.27                 | \$763,535.27        | \$0.00              | \$0.00                                  | \$151,998.72  | -\$151,998.72             | \$611,536.55             | \$151,998.72        | \$151,998.72        | \$0.00                  |
| 513  | 407001   | 410                         | 6121             | EDIFICACIÓN NO HABITACIONA       | \$0.00                       | \$763,535.27        | \$763,535.27        | \$0.00                                  | \$0.00        | \$151,998.72              | -\$151,998.72            | \$611,536.55        | \$151,998.72        | \$151,998.72            |
|  |  |                             |                  | <b>DESARROLLO ECONOMICO Y SC</b> | <b>\$0.00</b>                | <b>\$763,535.27</b> | <b>\$763,535.27</b> | <b>\$0.00</b>                           | <b>\$0.00</b> | <b>\$151,998.72</b>       | <b>-\$151,998.72</b>     | <b>\$611,536.55</b> | <b>\$151,998.72</b> | <b>\$151,998.72</b>     |





Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA  
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2021  
F. Financiamiento: 513

Fecha y hora de Impresión | 20/abr./2021  
02:44 p. m.

| Fuente Financiamiento | Proyecto/ Proceso | Unidad Administrativa | Objeto del Gasto              | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Presupuesto Vigente | Comprometido | Presupuesto Disponible para Comprometer | Devengado    | Comprometido No Devengado | Presupuesto Sin Devengar | Ejercido     | Pagado       | Cuentas por Pagar Deuda |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|----------|------------------------------|---------------------|--------------|---|--------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|-------------------------|
|                       |                   |                       | CONSTRUCCION DE ESTRUCTUR     | \$0.00   | \$763,535.27                 | \$763,535.27        | \$0.00       | \$0.00                                  | \$151,998.72 | -\$151,998.72             | \$611,536.55             | \$151,998.72 | \$151,998.72 | \$0.00                  |
|                       |                   |                       | FONDO III EJERCICIO 2020 REMA | \$0.00   | \$1,066,359.89               | \$1,066,359.89      | \$0.00       | \$0.00                                  | \$151,998.72 | -\$151,998.72             | \$914,361.17             | \$151,998.72 | \$151,998.72 | \$0.00                  |
|                       |                   |                       | Total Final                   | \$0.00   | \$1,066,359.89               | \$1,066,359.89      | \$0.00       | \$0.00                                  | \$151,998.72 | -\$151,998.72             | \$914,361.17             | \$151,998.72 | \$151,998.72 | \$0.00                  |