

MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.  
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.  
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33  
 SUBPROGRAMA 401 AGUA POTABLE  
 MES QUE INFORMA **DICIEMBRE**


No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	401001	CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE	Juchipila	21.411512987872452 -103.11873257160187							0%	Administración directa
401002	401002	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD DE LA CANTERA	Cantera de Abajo	21.431379 -103.119586	\$69,358.82		\$69,358.82		\$69,358.82	100%	100%	Contrato
	401004	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PILONCILLO, HACIA EL FRACCIONAMIENTO MIXTON EN LA MEZQUITERA NORTE	Mezquitera Norte								0%	Administración directa
					\$69,358.82		\$69,358.82		\$69,358.82			



MTRA. MARIA DEL ROCÍO MORENO SÁNCHEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C. BENJAMÍN ESPARZA ENRÍQUEZ  
 SÍNDICO MUNICIPAL



PROF. JUAN CARLOS GÓMEZ ALCARAZ  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.  
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.  
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33  
 SUBPROGRAMA 402 DRENAJE Y LETRINAS  
 MES QUE INFORMA **DICIEMBRE**


No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
402002	402002	CONSTRUCCION DE RED DERENAJE EN LA CALLE PRIVADA SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD DE LA CANTERA	Cantera de Abajo	21.431379 -103.119586	\$203,677.54		\$203,677.54		\$203,677.54	100%	100%	Contrato
					\$203,677.54		\$203,677.54		\$203,677.54			



MTRA. MARIA DEL ROCÍO MORENO SÁNCHEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C. BENJAMÍN ESPARZA ENRÍQUEZ  
 SÍNDICO MUNICIPAL



PROF. JUAN CARLOS GÓMEZ ALCARAZ  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.  
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.  
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33  
 SUBPROGRAMA 404 URBANIZACION MUNICIPAL  
 MES QUE INFORMA **DICIEMBRE**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	404001	PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN LA CALLE PILONGILLO HACIA EL FRACCIONAMIENTO MIXTON	Mezquitera Norte								0%	Administración directa
404002	404002	MODERNIZACION TRAMO CARRETERO 2DA ETAPA CON CARRIL DE DESACELERACION EN ENTRONQUE A LOS BARRIOS, CABECERA MUNICIPAL JUCHIPILA ZACATECAS	Juchipila	212423.55 1030707.65							77%	Contrato
404003	404003	PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE PRIVADA SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD DE LA CANTERA	Cantera de Abajo	21.431379 -103.119586	\$484,643.10	\$484,643.10	\$484,643.10	\$484,643.10	\$484,643.10	100%	100%	Contrato
404004	404004	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE SAN JOSE MEZQUITERA NORTE JUCHIPILA ZACATECAS	Mezquitera Norte	21.431321 -103.101246	\$1,006,400.74		\$1,006,400.74		\$1,006,400.74	100%	100%	Contrato
404005	404005	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE SIN NOMBRE NO.7 EN BARRIO DE SAN JOSE JUCHIPILA ZACATECAS	San José (San José de los Meléndez)	21.42001027212072 -103.13003849473571	\$896,543.02	\$720,607.94	\$720,607.94	\$720,607.94	\$720,607.94	80%	80%	Contrato
					<b>\$2,387,586.86</b>	<b>\$1,205,251.04</b>	<b>\$2,211,651.78</b>	<b>\$1,205,251.04</b>	<b>\$2,211,651.78</b>			

MTRA. MARIA DEL ROCÍO MORENO SÁNCHEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. BENJAMÍN ESPARZA ENRÍQUEZ  
 SÍNDICO MUNICIPAL

PROF. JUAN CARLOS GÓMEZ ALCARAZ  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL




MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.  
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.  
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33  
 SUBPROGRAMA 405 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES  
 MES QUE INFORMA DICIEMBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
405001	405001	CONSTRUCCION DE LINEA DE ELECTRICIDAD DE 15KVA PARA ALIMENTAR CASAS HABITACION EN CALLESANTA EDUVIGES MEZQUITERA NORTE	Mezquitera Norte	21.426871 -103.103923	\$707,249.55					0%	0%	Contrato
405003	405003	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON 43 LAMPARAS EN CAMINO REAL (TRAMA FRACC. REYNA ELENA A MEZQUITERA SUR) MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS.	Mezquitera Sur	21.420083 -103.113034	\$241,056.07		\$241,056.07		\$241,056.07	100%	100%	Contrato
405004	405004	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON 20 LAMPARAS EN CAMINO REAL (TRAMO CALLE SANTA MARIA A SUBIDA AL CBTA 286) MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS	Juchipila	21.398707 -103.117616	\$112,119.10		\$112,119.10		\$112,119.10	100%	100%	Contrato
405005	405005	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON 45 LAMPARAS EN LA COMUNIDAD DE LA CANTERA, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS	La Cantera (La Cantera de Arriba)	21.429777 -103.119315	\$252,267.98		\$252,267.98		\$252,267.98	100%	100%	Contrato
405006	405006	CONSTRUCCION LINEA DE ELECTRICIDAD 5KVA PARA ALIMENTAR CASAS HABITACION EN CALLE JUAREZ Y CALLE SIN NOMBRE NO.1 EN LA RINCONADA JUCHIPILA, ZACATECAS	La Rinconada	21.395011 -103.131953	\$464,915.25					0%	0%	Contrato
					<b>\$1,777,607.95</b>		<b>\$605,443.15</b>		<b>\$605,443.15</b>			

  
 MTRA. MARIA DEL ROCÍO MORENO SÁNCHEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 C. BENJAMÍN ESPARZA ENRÍQUEZ  
 SÍNDICO MUNICIPAL

  
 PROF. JUAN CARLOS GÓMEZ ALCARAZ  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

**MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.**  
**INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.**  
**OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES**

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33  
 SUBPROGRAMA 408 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  
 MES QUE INFORMA **DICIEMBRE**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
408001		SUMINISTRO E INSTALACION DE 7 CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS PARA 7 VIVIENDAS EN LA ZONA CENTRO DE JUCHIPILA, ZACATECAS	Juchipila	21.411520479141057 -103.11871513724327	\$42,105.00	\$42,105.00	\$42,105.00	\$42,105.00	\$42,105.00	100%	100%	Administración directa
408002		SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS PARA 2 VIVIENDAS EN LA COLONIA POPULAR DEL SOL, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS	Colonia Popular del Sol	21.38957 103.12190	\$12,030.00	\$12,030.00	\$12,030.00	\$12,030.00	\$12,030.00	100%	100%	Administración directa
408003		SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS PARA 2 VIVIENDAS EN EL FRACCIONAMIENTO ANTONIO ROSALES, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS	Colonia General Antonio Rosales	21.382756972124035 -103.1123510047394	\$12,030.00	\$12,030.00	\$12,030.00	\$12,030.00	\$12,030.00	100%	100%	Administración directa
408004		SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 CALENTADOR SOLAR DE 20 TUBOS PARA 1 VIVIENDA EN LA COMUNIDAD SURCO DE NOPALES, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS	El Surco de Nopales (La Normal)	21.358578 -103.12267	\$6,015.00	\$6,015.00	\$6,015.00	\$6,015.00	\$6,015.00	100%	100%	Administración directa
408005		SUMINISTRO E INSTALACION DE 9 CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS PARA 9 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL REMOLINO, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS	El Remolino	21.36360 -103.12400	\$54,135.00	\$54,135.00	\$54,135.00	\$54,135.00	\$54,135.00	100%	100%	Administración directa
408006		SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS PARA 3 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE CONTITLÁN, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS	Contitlán	21.34630 -103.13512	\$18,045.00	\$18,045.00	\$18,045.00	\$18,045.00	\$18,045.00	100%	100%	Administración directa
408007		SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS PARA 3 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA CANTERA, JUCHIPILA, ZACATECAS	La Cantera (La Cantera de Arriba)	21.42685 -103.12077	\$18,045.00	\$18,045.00	\$18,045.00	\$18,045.00	\$18,045.00	100%	100%	Administración directa
408008		SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS EN 1 VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA CABALLERÍA, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS	La Caballería	21.44542 103.10787	\$6,015.00	\$6,015.00	\$6,015.00	\$6,015.00	\$6,015.00	100%	100%	Administración directa
408009		SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS EN 3 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE BONIFACIO FALCÓN, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS	Bonifacio Falcón (San Sebastián)	21.41609 -103.12607	\$18,045.00	\$18,045.00	\$18,045.00	\$18,045.00	\$18,045.00	100%	100%	Administración directa
408010		SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 CALENTADORES SOLARES EN 3 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE AMOXÓCHITL, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS	Amoxóchitl	21.40055 -103.07581	\$18,045.00	\$18,045.00	\$18,045.00	\$18,045.00	\$18,045.00	100%	100%	Administración directa
408011		SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS PARA 4 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE FRACCIONAMIENTO JUCHIPILA, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS	Fraccionamiento Juchipila	21.40310 -103.12719	\$24,060.00	\$24,060.00	\$24,060.00	\$24,060.00	\$24,060.00	100%	100%	Administración directa
408012		SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 CALENTADOR SOLAR EN 1 VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS	Fraccionamiento Magisterial	21.40510 -103.12861	\$6,015.00	\$6,015.00	\$6,015.00	\$6,015.00	\$6,015.00	100%	100%	Administración directa
408013		SUMINISTRO E INSTALACION DE 5 CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS PARA 5 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE GUADALAJARITA, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS	Guadalajarita	21.33556 -103.13991	\$30,075.00	\$30,075.00	\$30,075.00	\$30,075.00	\$30,075.00	100%	100%	Administración directa
408014		SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS EN LA COMUNIDAD DE LA RINCONADA, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS	La Rinconada	21.39137 -103.13208	\$24,060.00	\$24,060.00	\$24,060.00	\$24,060.00	\$24,060.00	100%	100%	Administración directa
408015		SUMINISTRO E INSTALACION DE 6 CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS EN 6 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LOS MELENDEZ, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS	San José (San José de los Meléndez)	21.41924 -103.12561	\$36,090.00	\$36,090.00	\$36,090.00	\$36,090.00	\$36,090.00	100%	100%	Administración directa




MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.  
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.  
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33  
 SUBPROGRAMA 408 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  
 MES QUE INFORMA **DICIEMBRE**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	408016	SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS EN 3 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS	Barrio de Guadalupe Victoria	21.39652 -103.13048	\$18,045.00	\$18,045.00	\$18,045.00	\$18,045.00	\$18,045.00	100%	100%	Administración directa
	408017	SUMINISTRO E INSTALACION DE 7 CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS EN 7 VIVIENDAS EN LA COLONIA ENRIQUE ESTRADA, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS	Juchipila	21.41694 -103.11436	\$42,105.00	\$42,105.00	\$42,105.00	\$42,105.00	\$42,105.00	100%	100%	Administración directa
	408018	SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 CALENTADORES DE 10 TUBOS PARA 10 VIVIENDAS EN EL BARRIO DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS	Juchipila	21.40640 -103.11463	\$60,150.00	\$60,150.00	\$60,150.00	\$60,150.00	\$60,150.00	100%	100%	Administración directa
	408019	SUMINISTRO E INSTALACION DE 13 CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS PARA 13 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA MEZQUITERA NORTE, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS	Mezquitera Norte	21.43402 -103.10308	\$78,195.00	\$78,195.00	\$78,195.00	\$78,195.00	\$78,195.00	100%	100%	Administración directa
	408020	SUMINISTRO E INSTALACION DE 22 CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS EN 22 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA MEZQUITERA SUR, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS	Mezquitera Sur	21.42448 -103.10814	\$132,330.00	\$132,330.00	\$132,330.00	\$132,330.00	\$132,330.00	100%	100%	Administración directa
					\$655,635.00	\$655,635.00	\$655,635.00	\$655,635.00	\$655,635.00			

  
 MTRA. MARIA DEL ROCÍO MORENO SÁNCHEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL


  
 C. BENJAMÍN ESPARZA ENRÍQUEZ  
 SÍNDICO MUNICIPAL

  
 PROF. JUAN CARLOS GÓMEZ ALCARAZ  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.  
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.  
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33  
 SUBPROGRAMA 413 APORTACIONES  
 MES QUE INFORMA DICIEMBRE


No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	413001	APORTACION PESO A PESO CON LA SEDUVOT	Juchipila	21.41.1520479141057 -103.11871513724327							0%	Administración directa
	413002	APORTACION MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON LA SEDUVOT	Juchipila	21.41.1520479141057 -103.11871513724327							0%	Administración directa
	413003	APORTACION EMPLEO TEMPORAL CON LA SEDUVOT	Juchipila	21.41.1520479141057 -103.11871513724327							0%	Administración directa
	413004	APORTACION AL PROGRAMA FISE ESTATAL 2022	Juchipila	21.41.1520479141057 -103.11571513724327	\$400,000.00		\$400,000.00		\$400,000.00	100%	100%	Administración directa
					\$400,000.00		\$400,000.00		\$400,000.00			



MTRA. MARIA DEL ROCÍO MORENO SÁNCHEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C. BENJAMÍN ESPARZA ENRÍQUEZ  
 SÍNDICO MUNICIPAL



PROF. JUAN CARLOS GÓMEZ ALCARAZ  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.  
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

**DATOS DE LA OBRA**

NÚMERO DE CONTRATO: F/III-404003-JUCHIPILA/20  
 PROGRAMA: FONDO III RAMO 33  
 SUB-PROGRAMA: URBANIZACION MUNICIPAL  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III 2022  
 PROYECTO/OBRA: 404003 - PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE PRIVADA SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD DE LA CANTERA  
 UBICACIÓN DE LA OBRA: CANTERA DE ABAJO  
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE  
 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-404003-410-6141-2	P03649	\$442,841.76	AAA-123FA - Obra Pública : 404003 - PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE PRIVADA SIN NOMBRE. GD Folio: 363	06/12/2022		MIGUEL MORA RODRIGUEZ	FACTURA		AAA-123FA		06/12/22
8250-511-404003-410-6141-2	P03651	\$41,801.34	AAA1E418 - Obra Pública : 404003 - PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE PRIVADA SIN NOMBRE. GD Folio: 364	20/12/2022		MIGUEL MORA RODRIGUEZ	FACTURA		AAA1E418		20/12/22
8270-511-404003-410-6141-2	C01210	\$442,841.76	AAA-123FA - Obra Pública : 404003 - PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE PRIVADA SIN NOMBRE. GP Folio: 359	06/12/2022	359	MIGUEL MORA RODRIGUEZ	Transferencia	1140166184	359	Pago a Proveedores	06/12/22
8270-511-404003-410-6141-2	C01211	\$41,801.34	AAA1E418 - Obra Pública : 404003 - PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE PRIVADA SIN NOMBRE. GP Folio: 360	21/12/2022	360	MIGUEL MORA RODRIGUEZ	Transferencia	1140166184	360	Pago a Proveedores	21/12/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$484,643.10
COMPROMETIDO VIGENTE		\$484,643.10
DEVENGADO	\$484,643.10	\$484,643.10
ESTIMACIONES PAGADAS	\$484,643.10	\$484,643.10
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$145,392.93
COMPROBADO		\$484,643.10
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$484,643.10 511 FONDO III 2022



MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.  
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

**DATOS DE LA OBRA**

NÚMERO DE CONTRATO: F/II-404005-JUCHIPILA/20  
 PROGRAMA: FONDO III RAMO 33  
 SUB-PROGRAMA: URBANIZACION MUNICIPAL  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III 2022  
 PROYECTO/OBRA: 404005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE SIN NOMBRE NO.7 EN BARRIO DE SAN JOSE JUCHIPILA ZACATECAS  
 UBICACIÓN DE LA OBRA: SAN JOSÉ (SAN JOSÉ DE LOS MELÉNDEZ)  
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE  
 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-404005-410-6141-2	P03843	\$360,303.97	3117c82c - Obra Pública : 404005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE SI. GD Folio: 391	23/12/2022		OMAR ALEJANDRO CASTAÑEDA ALVAREZ	FACTURA		3117c82c		23/12/22
8250-511-404005-410-6141-2	P03979	\$360,303.97	50bc3b7d - Obra Pública : 404005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE SI. GD Folio: 402	23/12/2022		OMAR ALEJANDRO CASTAÑEDA ALVAREZ	FACTURA		50bc3b7d		23/12/22
8270-511-404005-410-6141-2	C01337	\$360,303.97	50bc3b7d - Obra Pública : 404005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE SI. GP Folio: 398	23/12/2022	398	OMAR ALEJANDRO CASTAÑEDA ALVAREZ	Transferencia	1140166184	398	Pago a Proveedores	23/12/22
8270-511-404005-410-6141-2	C01289	\$360,303.97	3117c82c - Obra Pública : 404005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE SI. GP Folio: 387	27/12/2022	387	OMAR ALEJANDRO CASTAÑEDA ALVAREZ	Transferencia	1140166184	387	Pago a Proveedores	27/12/22

**CORRIDA FINANCIERA**

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$896,543.34
COMPROMETIDO VIGENTE		\$896,543.02
DEVENGADO	\$720,607.94	\$720,607.94
ESTIMACIONES PAGADAS	\$720,607.94	\$720,607.94
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$216,182.38
COMPROBADO		\$720,607.94
POR PAGAR		\$175,935.08

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$720,607.94 511 FONDO III 2022

MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.  
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33  
 SUB-PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III 2022  
 PROYECTO/OBRA: 408001 - SUMINISTRO E INSTALACION DE 7 CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS PARA 7 VIVIENDAS EN LA ZONA CENTRO DE JUCHIPILA, ZACATECAS  
 UBICACIÓN DE LA OBRA: JUCHIPILA  
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE  
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRESUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-408001-410-4411-1	P03786	\$42,105.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE 7 CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS PARA 7 VIVIENDAS EN LA ZONA CENTRO DE. GD Folio: 388	22/12/2022			FACTURA				22/12/22
8270-511-408001-410-4411-1	C01263	\$42,105.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE 7 CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS PARA 7 VIVIENDAS EN LA ZONA CENTRO DE. GP Folio: 384	22/12/2022	384	CHRISTIAN OMAR DE LA TORRE TORRES	Transferencia	1140166184	384	Pago a Proveedores	22/12/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$42,105.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$42,105.00
DEVENGADO	\$42,105.00	\$42,105.00
PAGADO	\$42,105.00	\$42,105.00
FOR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$42,105.00 511 FONDO III 2022

**MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.**  
**AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2022.**

**DATOS DE LA OBRA**

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33  
 SUB-PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III 2022  
 PROYECTO/OBRA: 408002 - SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS PARA 2 VIVIENDAS EN LA COLONIA POPULAR DEL SOL, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS  
 UBICACIÓN DE LA OBRA: COLONIA POPULAR DEL SOL  
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE  
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-408002-410-4411-1	P03782	\$12,030.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS PARA 2 VIVIENDAS EN LA COLONIA POPULAR. GD Folio: 387	22/12/2022			FACTURA				22/12/22
8270-511-408002-410-4411-1	C01262	\$12,030.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS PARA 2 VIVIENDAS EN LA COLONIA POPULAR. GP Folio: 383	22/12/2022	383	CHRISTIAN OMAR DE LA TORRE TORRES	Transferecia	1140166184	383	Pago a Proveedores	22/12/22

**CORRIDA FINANCIERA**

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$12,030.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$12,030.00
DEVENGADO	\$12,030.00	\$12,030.00
PAGADO	\$12,030.00	\$12,030.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
_____ \$12,030.00 511 FONDO III 2022



MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.  
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33  
 SUB-PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III 2022  
 PROYECTO/OBRA: 408003 - SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS PARA 2 VIVIENDAS EN EL FRACCIONAMIENTO ANTONIO ROSALES, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS  
 UBICACIÓN DE LA OBRA: COLONIA GENERAL ANTONIO ROSALES  
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE  
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-408003-410-4411-1	P03778	\$12,030.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS PARA 2 VIVIENDAS EN EL FRACCIONAMIENT. GD Folio: 386	22/12/2022			FACTURA		A384B249		22/12/22
8270-511-408003-410-4411-1	C01261	\$12,030.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS PARA 2 VIVIENDAS EN EL FRACCIONAMIENT. GP Folio: 382	22/12/2022	382	CHRISTIAN OMAR DE LA TORRE TORRES	Transferencia	1140166184	382	Pago a Proveedores	22/12/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$12,030.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$12,030.00
DEVENGADO	\$12,030.00	\$12,030.00
PAGADO	\$12,030.00	\$12,030.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$12,030.00 511 FONDO III 2022

MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.  
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33  
 SUB-PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III 2022  
 PROYECTO/OBRA: 408004 - SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 CALENTADOR SOLAR DE 20 TUBOS PARA 1 VIVIENDA EN LA COMUNIDAD SURCO DE NOPALES, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS  
 UBICACIÓN DE LA OBRA: EL SURCO DE NOPALES (LA NORMAL)  
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE  
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-408004-410-4411-1	F03775	\$6,015.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 CALENTADOR SOLAR DE 20 TUBOS PARA 1 VIVIENDA EN LA COMUNIDAD SURCO DE. GD Folio: 385	22/12/2022			FACTURA		6EP969E0		22/12/22
8270-511-408004-410-4411-1	C01260	\$6,015.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 CALENTADOR SOLAR DE 20 TUBOS PARA 1 VIVIENDA EN LA COMUNIDAD SURCO DE. GP Folio: 381	22/12/2022	381	CHRISTIAN OMAR DE LA TORRE TORRES	Transferencia	1140166484	381	Pago a Proveedores	22/12/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$6,015.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$6,015.00
DEVENGADO	\$6,015.00	\$6,015.00
PAGADO	\$6,015.00	\$6,015.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$6,015.00 511 FONDO III 2022

MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.  
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

**DATOS DE LA OBRA**

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33  
 SUB-PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III 2022  
 PROYECTO/OBRA: 408005 - SUMINISTRO E INSTALACION DE 9 CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS PARA 9 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL REMOLINO, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS  
 UBICACIÓN DE LA OBRA: EL REMOLINO  
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE  
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-408005-410-4411-1	P03771	\$54,135.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE 9 CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS PARA 9 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE E. GD Folio: 384	22/12/2022			FACTURA		B8130023		22/12/22
8270-511-408005-410-4411-1	C01259	\$54,135.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE 9 CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS PARA 9 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE E. GP Folio: 380	22/12/2022	380	CHRISTIAN OMAR DE LA TORRE TORRES	Transferencia	1140166184	380	Pago a Proveedores	22/12/22

**CORRIDA FINANCIERA**

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$54,135.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$54,135.00
DEVENGADO	\$54,135.00	\$54,135.00
PAGADO	\$54,135.00	\$54,135.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$54,135.00 511 FONDO III 2022



MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.  
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33  
 SUB-PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III 2022  
 PROYECTO/OBRA: 408006 - SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS PARA 3 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE CONTITLÁN, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS  
 UBICACIÓN DE LA OBRA: CONTITLÁN  
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE  
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-408006-410-4411-1	P03768	\$18,045.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS PARA 3 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE C. GD Folio: 383	22/12/2022			FACTURA		35565F66		22/12/22
8270-511-408006-410-4411-1	C01258	\$18,045.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS PARA 3 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE C. GP Folio: 379	22/12/2022	379	CHRISTIAN OMAR DE LA TORRE TORRES	Transferencia	1140166184	379	Pago a Proveedores	22/12/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$18,045.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$18,045.00
DEVENGADO	\$18,045.00	\$18,045.00
PAGADO	\$18,045.00	\$18,045.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$18,045.00 511 FONDO III 2022

MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.  
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

**DATOS DE LA OBRA**

PROGRAMA: FONDO JH RAMO 33  
 SUB-PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III 2022  
 PROYECTO/OBRA: 408007 - SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS PARA 3 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA CANTERA, JUCHIPILA, ZACATECAS  
 UBICACIÓN DE LA OBRA: LA CANTERA (LA CANTERA DE ARRIBA)  
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE  
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-408007-410-4411-1	P03765	\$18,045.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS PARA 3 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE L. GD Folio: 382	22/12/2022			FACTURA				22/12/22
8270-511-408007-410-4411-1	C01257	\$18,045.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS PARA 3 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE L. GP Folio: 378	22/12/2022	378	CHRISTIAN OMAR DE LA TORRE TORRES	Transferencia	1140165184	378	Pago a Proveedores	22/12/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$18,045.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$18,045.00
DEVENGADO	\$18,045.00	\$18,045.00
PAGADO	\$18,045.00	\$18,045.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$18,045.00 511 FONDO III 2022

MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.  
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33  
 SUB-PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III 2022  
 PROYECTO/OBRA: 408008 - SUMINISTRO E INSTALACION DEI CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS EN 1 VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA CABALLERIA, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS  
 UBICACIÓN DE LA OBRA: LA CABALLERÍA  
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE  
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-408008-410-4411-1	P03762	\$6,015.00	SUMINISTRO E INSTALACION DEI CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS EN 1 VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA CABALL. GD Folio: 381	22/12/2022			FACTURA				22/12/22
8270-511-408008-410-4411-1	C01256	\$6,015.00	SUMINISTRO E INSTALACION DEI CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS EN 1 VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA CABALL. GP Folio: 377	22/12/2022	377	CHRISTIAN OMAR DE LA TORRE TORRES	Transferencia	1140165184	377	Pago a Proveedores	22/12/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$6,015.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$6,015.00
DEVENGADO	\$6,015.00	\$6,015.00
PAGADO	\$6,015.00	\$6,015.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$6,015.00 511 FONDO III 2022



MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.  
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

**DATOS DE LA OBRA**

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33  
 SUB-PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III 2022  
 PROYECTO/OBRA: 408009 - SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS EN 3 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE BONIFACIO FALCON, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS  
 UBICACIÓN DE LA OBRA: BONIFACIO FALCÓN (SAN SEBASTIÁN)  
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE  
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-408009-410-4411-1	P03759	\$18,045.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS EN 3 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE BON. GD Folio: 380	22/12/2022			FACTURA				22/12/22
8270-511-408009-410-4411-1	C01255	\$18,045.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS EN 3 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE BON. GP Folio: 376	22/12/2022	376	CHRISTIAN OMAR DE LA TORRE TORRES	Transferencia	1140166184	376	Pago a Proveedores	22/12/22

**CORRIDA FINANCIERA**

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$18,045.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$18,045.00
DEVENGADO	\$18,045.00	\$18,045.00
PAGADO	\$18,045.00	\$18,045.00
FOR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$18,045.00 511 FONDO III 2022

MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.  
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

**DATOS DE LA OBRA**

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33  
 SUB-PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III 2022  
 PROYECTO/OBRA: 408010 - SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 CALENTADORES SOLARES EN 3 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE AMOXÓCHITL, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS  
 UBICACIÓN DE LA OBRA: AMOXÓCHITL  
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE  
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-408010-410-4411-1	P03756	\$18,045.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 CALENTADORES SOLARES EN 3 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE AMOXÓCHITL, MUN. GD Folio: 379	22/12/2022			FACTURA				22/12/22
8270-511-408010-410-4411-1	C01254	\$18,045.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 CALENTADORES SOLARES EN 3 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE AMOXÓCHITL, MUN. GP Folio: 375	22/12/2022	375	CHRISTIAN OMAR DE LA TORRE TORRES	Transferencia	1140166184	375	Pago a Proveedores	22/12/22

**CORRIDA FINANCIERA**

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$18,045.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$18,045.00
DEVENGADO	\$18,045.00	\$18,045.00
PAGADO	\$18,045.00	\$18,045.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$18,045.00 511 FONDO III 2022

MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.  
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

**DATOS DE LA OBRA**

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33  
 SUB-PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III 2022  
 PROYECTO/OBRA: 408011 - SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS PARA 4 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE FRACCIONAMIENTO JUCHIPILA, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS  
 UBICACIÓN DE LA OBRA: FRACCIONAMIENTO JUCHIPILA  
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE  
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-408011-410-4411-1	P03753	\$24,060.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS PARA 4 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE F. GD Folio: 378	22/12/2022			FACTURA				22/12/22
8270-511-408011-410-4411-1	C01253	\$24,060.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS PARA 4 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE F. GP Folio: 374	22/12/2022	374	CHRISTIAN OMAR DE LA TORRE TORRES	Transferencia	1140166184	374	Pago a Proveedores	22/12/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$24,060.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$24,060.00
DEVENGADO	\$24,060.00	\$24,060.00
PAGADO	\$24,060.00	\$24,060.00
FOR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$24,060.00 511 FONDO III 2022



MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.  
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33  
 SUB-PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III 2022  
 PROYECTO/OBRA: 408012 - SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 CALENTADOR SOLAR EN 1 VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS  
 UBICACIÓN DE LA OBRA: FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL  
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE  
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-408012-410-4411-1	P03750	\$6,015.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 CALENTADOR SOLAR EN 1 VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE FRACCIONAMIENTO MAGI. GD Folio: 377	22/12/2022			FACTURA		A458C78F		22/12/22
8270-511-408012-410-4411-1	C01252	\$6,015.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 CALENTADOR SOLAR EN 1 VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE FRACCIONAMIENTO MAGI. GP Folio: 373	22/12/2022	373	CHRISTIAN OMAR DE LA TORRE TORRES	Transferencia	1140166184	373	Pago a Proveedores	22/12/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$6,015.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$6,015.00
DEVENGADO	\$6,015.00	\$6,015.00
PAGADO	\$6,015.00	\$6,015.00
FOR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$6,015.00 511 FONDO III 2022

MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.  
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33  
 SUB-PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III 2022  
 PROYECTO/OBRA: 408013 - SUMINISTRO E INSTALACION DE 5 CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS PARA 5 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE GUADALAJARITA, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS  
 UBICACIÓN DE LA OBRA: GUADALAJARITA  
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE  
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-408013-410-4411-1	P03747	\$30,075.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE 5 CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS PARA 5 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE G. GD Folio: 376	22/12/2022			FACTURA		ED73994B		22/12/22
8270-511-408013-410-4411-1	C01251	\$30,075.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE 5 CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS PARA 5 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE G. GP Folio: 372	22/12/2022	372	CHRISTIAN OMAR DE LA TORRE TORRES	Transferencia	1140166184	372	Pago a Proveedores	22/12/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$30,075.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$30,075.00
DEVENGADO	\$30,075.00	\$30,075.00
PAGADO	\$30,075.00	\$30,075.00
FOR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$30,075.00 511 FONDO III 2022

MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.  
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33  
 SUB-PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III 2022  
 PROYECTO/OBRA: 408014 - SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS EN LA COMUNIDAD DE LA RINCONADA, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS  
 UBICACIÓN DE LA OBRA: LA RINCONADA  
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE  
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-408014-410-4411-1	P03744	\$24,060.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS EN LA COMUNIDAD DE LA RINCONADA, MUNI. GD Folio: 375	22/12/2022			FACTURA				22/12/22
8270-511-408014-410-4411-1	C01250	\$24,060.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS EN LA COMUNIDAD DE LA RINCONADA, MUNI. GP Folio: 371	22/12/2022	371	CHRISTIAN OMAR DE LA TORRE TORRES	Transferencia	1140165184	371	Pago a Proveedores	22/12/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$24,060.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$24,060.00
DEVENGADO	\$24,060.00	\$24,060.00
PAGADO	\$24,060.00	\$24,060.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$24,060.00 511 FONDO III 2022

MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.  
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33  
 SUB-PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III 2022  
 PROYECTO/OBRA: 408015 - SUMINISTRO E INSTALACION DE 6 CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS EN 6 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LOS MELENDEZ, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS  
 UBICACIÓN DE LA OBRA: SAN JOSÉ (SAN JOSÉ DE LOS MELENDEZ)  
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE  
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-408015-410-4411-1	P03741	\$36,090.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE 6 CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS EN 6 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN. GD Folio: 374	22/12/2022			FACTURA				22/12/22
8270-511-408015-410-4411-1	C01249	\$36,090.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE 6 CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS EN 6 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN. GP Folio: 370	22/12/2022	370	CHRISTIAN OMAR DE LA TORRE TORRES	Transferencia	1140166184	370	Pago a Proveedores	22/12/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$36,090.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$36,090.00
DEVENGADO	\$36,090.00	\$36,090.00
PAGADO	\$36,090.00	\$36,090.00
FOR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$36,090.00 511 FONDO III 2022

MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.  
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33  
 SUB-PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III 2022  
 PROYECTO/OBRA: 408016 - SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS EN 3 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS  
 UBICACIÓN DE LA OBRA: BARRIO DE GUADALUPE VICTORIA  
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE  
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-408016-410-4411-1	P03738	\$18,045.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS EN 3 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE GUA. GD Folio: 373	22/12/2022			FACTURA		90792EDA		22/12/22
8270-511-408016-410-4411-1	C01248	\$18,045.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS EN 3 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE GUA. GP Folio: 369	22/12/2022	369	CHRISTIAN OMAR DE LA TORRE TORRES	Transferencia	1140166184	369	Pago a Proveedores	22/12/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$18,045.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$18,045.00
DEVENGADO	\$18,045.00	\$18,045.00
PAGADO	\$18,045.00	\$18,045.00
FOR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$18,045.00 511 FONDO III 2022



MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.  
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33  
 SUB-PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III 2022  
 PROYECTO/OBRA: 408017 - SUMINISTRO E INSTALACION DE 7 CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS EN 7 VIVIENDAS EN LA COLONIA ENRIQUE ESTRADA, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS  
 UBICACIÓN DE LA OBRA: JUCHIPILA  
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE  
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-408017-410-4411-1	P03735	\$42,105.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE 7 CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS EN 7 VIVIENDAS EN LA COLONIA ENRIQUE. GD Folio: 372	22/12/2022			FACTURA		FB88E1251		22/12/22
8270-511-408017-410-4411-1	C01247	\$42,105.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE 7 CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS EN 7 VIVIENDAS EN LA COLONIA ENRIQUE. GP Folio: 368	22/12/2022	368	CHRISTIAN OMAR DE LA TORRE TORRES	Trasferencia	1140166184	368	Pago a Proveedores	22/12/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$42,105.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$42,105.00
DEVENGADO	\$42,105.00	\$42,105.00
PAGADO	\$42,105.00	\$42,105.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$42,105.00 511 FONDO III 2022

MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.  
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

**DATOS DE LA OBRA**

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33  
 SUB-PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III 2022  
 PROYECTO/OBRA: 408018 - SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 CALENTADORES DE 10 TUBOS PARA 10 VIVIENDAS EN EL BARRIO DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS  
 UBICACIÓN DE LA OBRA: JUCHIPILA  
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE  
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-408018-410-4411-1	P03732	\$60,150.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 CALENTADORES DE 10 TUBOS PARA 10 VIVIENDAS EN EL BARRIO DE SAN FRANCISCO. GD Folio: 371	22/12/2022			FACTURA		F35DCB95		22/12/22
8270-511-408018-410-4411-1	C01246	\$60,150.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 CALENTADORES DE 10 TUBOS PARA 10 VIVIENDAS EN EL BARRIO DE SAN FRANCISCO. GP Folio: 367	22/12/2022	367	CHRISTIAN OMAR DE LA TORRE TORRES	Transferencia	1140166184	367	Pago a Proveedores	22/12/22

**CORRIDA FINANCIERA**

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$60,150.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$60,150.00
DEVENGADO	\$60,150.00	\$60,150.00
PAGADO	\$60,150.00	\$60,150.00
FOR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$60,150.00 511 FONDO III 2022



MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.  
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

**DATOS DE LA OBRA**

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33  
 SUB-PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III 2022  
 PROYECTO/OBRA: 408020 - SUMINISTRO E INSTALACION DE 22 CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS EN 22 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA MEZQUITERA SUR, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS  
 UBICACIÓN DE LA OBRA: MEZQUITERA SUR  
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE  
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-408020-410-4411-1	P03726	\$132,330.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE 22 CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS EN 22 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE L. GD Folio: 369	22/12/2022			FACTURA		C8439B5E		22/12/22
8270-511-408020-410-4411-1	C01244	\$132,330.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE 22 CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS EN 22 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE L. GP Folio: 365	22/12/2022	365	CHRISTIAN OMAR DE LA TORRE TORRES	Transferencia	1140165184	365	Pago a Proveedores	22/12/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$132,330.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$132,330.00
DEVENGADO	\$132,330.00	\$132,330.00
PAGADO	\$132,330.00	\$132,330.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$132,330.00 511 FONDO III 2022



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA  
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2022  
F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 25/ene./2023  
12:28 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	FONDO III 2022													
	401001		CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE											
		410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL											
			6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$4,026,094.00	-\$4,025,990.00	\$104.00	\$0.00	\$104.00	\$0.00	\$0.00	\$104.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$4,026,094.00	-\$4,025,990.00	\$104.00	\$0.00	\$104.00	\$0.00	\$0.00	\$104.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$104.00	\$104.00	\$0.00	\$104.00	\$0.00	\$0.00	\$104.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	401001	410	6121 EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$104.00	\$104.00	\$0.00	\$104.00	\$0.00	\$0.00	\$104.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$4,026,094.00	-\$4,026,094.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	401001	410	6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$4,026,094.00	-\$4,026,094.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$4,026,094.00	-\$4,025,990.00	\$104.00	\$0.00	\$104.00	\$0.00	\$0.00	\$104.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONCENTRADORA DE AGUA PO	\$4,026,094.00	-\$4,025,990.00	\$104.00	\$0.00	\$104.00	\$0.00	\$0.00	\$104.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	401002		CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD DE LA CANTERA											
		410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL											
			6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$69,358.82	\$69,358.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,358.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$69,358.82	\$69,358.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,358.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$69,358.82	\$69,358.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,358.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

**MUNICIPIO DE JUCHIPILA  
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2022  
F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 25/ene./2023  
12:28 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	401002 410	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$69,358.82	\$69,358.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,358.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$69,358.82	\$69,358.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,358.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE RED DE AGI	\$0.00	\$69,358.82	\$69,358.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,358.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>402002 CONSTRUCCION DE RED DERENAJE EN LA CALLE PRIVADA SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD DE LA CANTERA</b>														
<b>410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL</b>														
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$203,677.54	\$203,677.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,677.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$203,677.54	\$203,677.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,677.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6140	DIVSIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$203,677.54	\$203,677.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,677.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	402002 410	6141	DIVSIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$203,677.54	\$203,677.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,677.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$203,677.54	\$203,677.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,677.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE RED DEREN	\$0.00	\$203,677.54	\$203,677.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,677.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>404003 PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE PRIVADA SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD DE LA CANTERA</b>														
<b>410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL</b>														
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$484,643.10	\$484,643.10	\$0.00	\$0.00	\$484,643.10	-\$484,643.10	\$0.00	\$484,643.10	\$484,643.10	\$0.00





Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

**MUNICIPIO DE JUCHIPILA  
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2022  
F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 25/ene./2023  
12:28 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda			
511	404003	410	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$484,643.10	\$484,643.10	\$0.00	\$0.00	\$484,643.10	-\$484,643.10	\$0.00	\$484,643.10	\$484,643.10	\$0.00		
			6140	DIVSIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$484,643.10	\$484,643.10	\$0.00	\$0.00	\$484,643.10	-\$484,643.10	\$0.00	\$484,643.10	\$484,643.10	\$0.00	\$0.00	
			6141	DIVSIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$484,643.10	\$484,643.10	\$0.00	\$0.00	\$484,643.10	-\$484,643.10	\$0.00	\$484,643.10	\$484,643.10	\$0.00	\$0.00	
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC			\$0.00	\$484,643.10	\$484,643.10	\$0.00	\$0.00	\$484,643.10	-\$484,643.10	\$0.00	\$484,643.10	\$484,643.10	\$0.00	\$0.00
			PAVIMENTACION CON CONCRET			\$0.00	\$484,643.10	\$484,643.10	\$0.00	\$0.00	\$484,643.10	-\$484,643.10	\$0.00	\$484,643.10	\$484,643.10	\$0.00	\$0.00
<b>404004 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE SAN JOSE MEZQUITERA NORTE JUCHIPILA ZACATECAS</b>																	
<b>410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL</b>																	
511	404004	410	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,006,400.74	\$1,006,400.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,006,400.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,006,400.74	\$1,006,400.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,006,400.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6140	DIVSIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,006,400.74	\$1,006,400.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,006,400.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6141	DIVSIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,006,400.74	\$1,006,400.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,006,400.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC			\$0.00	\$1,006,400.74	\$1,006,400.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,006,400.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTA			\$0.00	\$1,006,400.74	\$1,006,400.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,006,400.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
<b>404005 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE SIN NOMBRE NO.7 EN BARRIO DE SAN JOSE JUCHIPILA ZACATECAS</b>																	



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA  
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2022  
F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 25/ene./2023  
12:28 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>410</b>			<b>DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL</b>											
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$896,543.34	\$896,543.34	\$896,543.02	\$0.32	\$720,607.94	\$175,935.08	\$175,935.40	\$720,607.94	\$720,607.94	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$896,543.34	\$896,543.34	\$896,543.02	\$0.32	\$720,607.94	\$175,935.08	\$175,935.40	\$720,607.94	\$720,607.94	\$0.00
	6140		DIVSIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$896,543.34	\$896,543.34	\$896,543.02	\$0.32	\$720,607.94	\$175,935.08	\$175,935.40	\$720,607.94	\$720,607.94	\$0.00
511	404005	410	6141	\$0.00	\$896,543.34	\$896,543.34	\$896,543.02	\$0.32	\$720,607.94	\$175,935.08	\$175,935.40	\$720,607.94	\$720,607.94	\$0.00
			<b>DESARROLLO ECONOMICO Y SC</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$896,543.34</b>	<b>\$896,543.34</b>	<b>\$896,543.02</b>	<b>\$0.32</b>	<b>\$720,607.94</b>	<b>\$175,935.08</b>	<b>\$175,935.40</b>	<b>\$720,607.94</b>	<b>\$720,607.94</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$896,543.34</b>	<b>\$896,543.34</b>	<b>\$896,543.02</b>	<b>\$0.32</b>	<b>\$720,607.94</b>	<b>\$175,935.08</b>	<b>\$175,935.40</b>	<b>\$720,607.94</b>	<b>\$720,607.94</b>	<b>\$0.00</b>
<b>405001</b>			<b>CONSTRUCCION DE LINEA DE ELECTRICIDAD DE15KVA PARA ALIMENTAR CASAS HABITACION EN CALLESANTA EDUVIGES MEZQUITERA NORTE</b>											
<b>410</b>			<b>DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL</b>											
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$707,252.93	\$707,252.93	\$707,249.55	\$3.38	\$0.00	\$707,249.55	\$707,252.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$707,252.93	\$707,252.93	\$707,249.55	\$3.38	\$0.00	\$707,249.55	\$707,252.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6130		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$707,252.93	\$707,252.93	\$707,249.55	\$3.38	\$0.00	\$707,249.55	\$707,252.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	405001	410	6131	\$0.00	\$707,252.93	\$707,252.93	\$707,249.55	\$3.38	\$0.00	\$707,249.55	\$707,252.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>DESARROLLO ECONOMICO Y SC</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$707,252.93</b>	<b>\$707,252.93</b>	<b>\$707,249.55</b>	<b>\$3.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$707,249.55</b>	<b>\$707,252.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>CONSTRUCCION DE LINEA DE EI</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$707,252.93</b>	<b>\$707,252.93</b>	<b>\$707,249.55</b>	<b>\$3.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$707,249.55</b>	<b>\$707,252.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

**MUNICIPIO DE JUCHIPILA  
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2022  
F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 25/ene./2023 | 12:28 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
405006			<b>CONSTRUCCION LINEA DE ELECTRICIDAD 5KVA PARA ALIMENTAR CASAS HABITACION EN CALLE JUAREZ Y CALLE SIN NOMBRE NO.1 EN LA RINCONADA JUCHIPILA, ZACATECAS</b>											
	410	<b>DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL</b>												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$465,306.53	\$465,306.53	\$464,915.25	\$391.28	\$0.00	\$464,915.25	\$465,306.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$465,306.53	\$465,306.53	\$464,915.25	\$391.28	\$0.00	\$464,915.25	\$465,306.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$465,306.53	\$465,306.53	\$464,915.25	\$391.28	\$0.00	\$464,915.25	\$465,306.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	405006	410	6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$465,306.53	\$465,306.53	\$464,915.25	\$391.28	\$0.00	\$464,915.25	\$465,306.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>DESARROLLO ECONOMICO Y SC</b>	\$0.00	\$465,306.53	\$465,306.53	\$464,915.25	\$391.28	\$0.00	\$464,915.25	\$465,306.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>CONSTRUCCION LINEA DE ELEC</b>	\$0.00	\$465,306.53	\$465,306.53	\$464,915.25	\$391.28	\$0.00	\$464,915.25	\$465,306.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
408001			<b>SUMINISTRO E INSTALACION DE 7 CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS PARA 7 VIVIENDAS EN LA ZONA CENTRO DE JUCHIPILA, ZACATECAS</b>											
	410	<b>DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL</b>												
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$42,105.00	\$42,105.00	\$42,105.00	\$0.00	\$42,105.00	\$0.00	\$0.00	\$42,105.00	\$42,105.00	\$0.00
		4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$42,105.00	\$42,105.00	\$42,105.00	\$0.00	\$42,105.00	\$0.00	\$0.00	\$42,105.00	\$42,105.00	\$0.00
		4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONA	\$0.00	\$42,105.00	\$42,105.00	\$42,105.00	\$0.00	\$42,105.00	\$0.00	\$0.00	\$42,105.00	\$42,105.00	\$0.00
511	408001	410	4411 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$42,105.00	\$42,105.00	\$42,105.00	\$0.00	\$42,105.00	\$0.00	\$0.00	\$42,105.00	\$42,105.00	\$0.00
			<b>DESARROLLO ECONOMICO Y SC</b>	\$0.00	\$42,105.00	\$42,105.00	\$42,105.00	\$0.00	\$42,105.00	\$0.00	\$0.00	\$42,105.00	\$42,105.00	\$0.00





Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

**MUNICIPIO DE JUCHIPILA  
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2022  
F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 25/ene./2023  
12:28 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			SUMINISTRO E INSTALACION DE	\$0.00	\$42,105.00	\$42,105.00	\$42,105.00	\$0.00	\$42,105.00	\$0.00	\$0.00	\$42,105.00	\$42,105.00	\$0.00
408002			SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 CALENTADORES SOLARES DE10 TUBOS PARA 2 VIVIENDAS EN LA COLONIA POPULAR DEL SOL, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS											
	410		DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL											
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI	\$0.00	\$12,030.00	\$12,030.00	\$12,030.00	\$0.00	\$12,030.00	\$0.00	\$0.00	\$12,030.00	\$12,030.00	\$0.00
		4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$12,030.00	\$12,030.00	\$12,030.00	\$0.00	\$12,030.00	\$0.00	\$0.00	\$12,030.00	\$12,030.00	\$0.00
		4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONA	\$0.00	\$12,030.00	\$12,030.00	\$12,030.00	\$0.00	\$12,030.00	\$0.00	\$0.00	\$12,030.00	\$12,030.00	\$0.00
511	408002	410	4411 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$12,030.00	\$12,030.00	\$12,030.00	\$0.00	\$12,030.00	\$0.00	\$0.00	\$12,030.00	\$12,030.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$12,030.00	\$12,030.00	\$12,030.00	\$0.00	\$12,030.00	\$0.00	\$0.00	\$12,030.00	\$12,030.00	\$0.00
			SUMINISTRO E INSTALACION DE	\$0.00	\$12,030.00	\$12,030.00	\$12,030.00	\$0.00	\$12,030.00	\$0.00	\$0.00	\$12,030.00	\$12,030.00	\$0.00
408003			SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS PARA 2 VIVIENDAS EN EL FRACCIONAMIENTO ANTONIO ROSALES, MUNICIPIO DE JUCHIPILA,ZACATECAS											
	410		DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL											
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI	\$0.00	\$12,030.00	\$12,030.00	\$12,030.00	\$0.00	\$12,030.00	\$0.00	\$0.00	\$12,030.00	\$12,030.00	\$0.00
		4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$12,030.00	\$12,030.00	\$12,030.00	\$0.00	\$12,030.00	\$0.00	\$0.00	\$12,030.00	\$12,030.00	\$0.00
		4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONA	\$0.00	\$12,030.00	\$12,030.00	\$12,030.00	\$0.00	\$12,030.00	\$0.00	\$0.00	\$12,030.00	\$12,030.00	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

**MUNICIPIO DE JUCHIPILA  
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2022  
F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 25/ene./2023 | 12:28 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	408003 410	4411	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$12,030.00	\$12,030.00	\$12,030.00	\$0.00	\$12,030.00	\$0.00	\$0.00	\$12,030.00	\$12,030.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$12,030.00	\$12,030.00	\$12,030.00	\$0.00	\$12,030.00	\$0.00	\$0.00	\$12,030.00	\$12,030.00	\$0.00
			SUMINISTRO E INSTALACION DE	\$0.00	\$12,030.00	\$12,030.00	\$12,030.00	\$0.00	\$12,030.00	\$0.00	\$0.00	\$12,030.00	\$12,030.00	\$0.00
<b>408004 SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 CALENTADOR SOLAR DE 20 TUBOS PARA 1 VIVIENDA EN LA COMUNIDAD SURCO DE NOPALES, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS</b>														
<b>410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL</b>														
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA(	\$0.00	\$6,015.00	\$6,015.00	\$6,015.00	\$0.00	\$6,015.00	\$0.00	\$0.00	\$6,015.00	\$6,015.00	\$0.00
		4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$6,015.00	\$6,015.00	\$6,015.00	\$0.00	\$6,015.00	\$0.00	\$0.00	\$6,015.00	\$6,015.00	\$0.00
		4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONA	\$0.00	\$6,015.00	\$6,015.00	\$6,015.00	\$0.00	\$6,015.00	\$0.00	\$0.00	\$6,015.00	\$6,015.00	\$0.00
511	408004 410	4411	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$6,015.00	\$6,015.00	\$6,015.00	\$0.00	\$6,015.00	\$0.00	\$0.00	\$6,015.00	\$6,015.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$6,015.00	\$6,015.00	\$6,015.00	\$0.00	\$6,015.00	\$0.00	\$0.00	\$6,015.00	\$6,015.00	\$0.00
			SUMINISTRO E INSTALACION DE	\$0.00	\$6,015.00	\$6,015.00	\$6,015.00	\$0.00	\$6,015.00	\$0.00	\$0.00	\$6,015.00	\$6,015.00	\$0.00
<b>408005 SUMINISTRO E INSTALACION DE 9 CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS PARA 9 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL REMOLINO, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS</b>														
<b>410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL</b>														
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA(	\$0.00	\$54,135.00	\$54,135.00	\$54,135.00	\$0.00	\$54,135.00	\$0.00	\$0.00	\$54,135.00	\$54,135.00	\$0.00



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

**MUNICIPIO DE JUCHIPILA  
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2022  
F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 25/ene./2023  
12:28 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$54,135.00	\$54,135.00	\$54,135.00	\$0.00	\$54,135.00	\$0.00	\$0.00	\$54,135.00	\$54,135.00	\$0.00
			4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONA	\$0.00	\$54,135.00	\$54,135.00	\$54,135.00	\$0.00	\$54,135.00	\$0.00	\$0.00	\$54,135.00	\$54,135.00	\$0.00
511	408005	410	4411	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$54,135.00	\$54,135.00	\$54,135.00	\$0.00	\$54,135.00	\$0.00	\$0.00	\$54,135.00	\$54,135.00	\$0.00
				<b>DESARROLLO ECONOMICO Y SC</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54,135.00</b>	<b>\$54,135.00</b>	<b>\$54,135.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54,135.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54,135.00</b>	<b>\$54,135.00</b>	<b>\$0.00</b>
				<b>SUMINISTRO E INSTALACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54,135.00</b>	<b>\$54,135.00</b>	<b>\$54,135.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54,135.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54,135.00</b>	<b>\$54,135.00</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>408006</b>			<b>SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS PARA 3 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE CONTITLAN, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS</b>											
		<b>410</b>		<b>DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL</b>											
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$18,045.00	\$18,045.00	\$18,045.00	\$0.00	\$18,045.00	\$0.00	\$0.00	\$18,045.00	\$18,045.00	\$0.00
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$18,045.00	\$18,045.00	\$18,045.00	\$0.00	\$18,045.00	\$0.00	\$0.00	\$18,045.00	\$18,045.00	\$0.00
			4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONA	\$0.00	\$18,045.00	\$18,045.00	\$18,045.00	\$0.00	\$18,045.00	\$0.00	\$0.00	\$18,045.00	\$18,045.00	\$0.00
511	408006	410	4411	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$18,045.00	\$18,045.00	\$18,045.00	\$0.00	\$18,045.00	\$0.00	\$0.00	\$18,045.00	\$18,045.00	\$0.00
				<b>DESARROLLO ECONOMICO Y SC</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,045.00</b>	<b>\$18,045.00</b>	<b>\$18,045.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,045.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,045.00</b>	<b>\$18,045.00</b>	<b>\$0.00</b>
				<b>SUMINISTRO E INSTALACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,045.00</b>	<b>\$18,045.00</b>	<b>\$18,045.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,045.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,045.00</b>	<b>\$18,045.00</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>408007</b>			<b>SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS PARA 3 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA CANTERA, JUCHIPILA, ZACATECAS</b>											





Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

**MUNICIPIO DE JUCHIPILA  
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2022  
F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 25/ene./2023  
12:28 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>410</b>			<b>DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL</b>											
	4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$18,045.00	\$18,045.00	\$18,045.00	\$0.00	\$18,045.00	\$0.00	\$0.00	\$18,045.00	\$18,045.00	\$0.00
	4400		AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$18,045.00	\$18,045.00	\$18,045.00	\$0.00	\$18,045.00	\$0.00	\$0.00	\$18,045.00	\$18,045.00	\$0.00
	4410		AYUDAS SOCIALES A PERSONA	\$0.00	\$18,045.00	\$18,045.00	\$18,045.00	\$0.00	\$18,045.00	\$0.00	\$0.00	\$18,045.00	\$18,045.00	\$0.00
511	408007	410	4411 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$18,045.00	\$18,045.00	\$18,045.00	\$0.00	\$18,045.00	\$0.00	\$0.00	\$18,045.00	\$18,045.00	\$0.00
			<b>DESARROLLO ECONOMICO Y SC</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,045.00</b>	<b>\$18,045.00</b>	<b>\$18,045.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,045.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,045.00</b>	<b>\$18,045.00</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>SUMINISTRO E INSTALACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,045.00</b>	<b>\$18,045.00</b>	<b>\$18,045.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,045.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,045.00</b>	<b>\$18,045.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>408008</b>			<b>SUMINISTRO E INSTALACION DE1 CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS EN 1 VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA CABALLERIA,MUNICIPIO DE JUCHIPILA,ZACATECAS</b>											
<b>410</b>			<b>DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL</b>											
	4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$6,015.00	\$6,015.00	\$6,015.00	\$0.00	\$6,015.00	\$0.00	\$0.00	\$6,015.00	\$6,015.00	\$0.00
	4400		AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$6,015.00	\$6,015.00	\$6,015.00	\$0.00	\$6,015.00	\$0.00	\$0.00	\$6,015.00	\$6,015.00	\$0.00
	4410		AYUDAS SOCIALES A PERSONA	\$0.00	\$6,015.00	\$6,015.00	\$6,015.00	\$0.00	\$6,015.00	\$0.00	\$0.00	\$6,015.00	\$6,015.00	\$0.00
511	408008	410	4411 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$6,015.00	\$6,015.00	\$6,015.00	\$0.00	\$6,015.00	\$0.00	\$0.00	\$6,015.00	\$6,015.00	\$0.00
			<b>DESARROLLO ECONOMICO Y SC</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,015.00</b>	<b>\$6,015.00</b>	<b>\$6,015.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,015.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,015.00</b>	<b>\$6,015.00</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>SUMINISTRO E INSTALACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,015.00</b>	<b>\$6,015.00</b>	<b>\$6,015.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,015.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,015.00</b>	<b>\$6,015.00</b>	<b>\$0.00</b>



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

**MUNICIPIO DE JUCHIPILA  
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2022  
F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 25/ene./2023  
12:28 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
408009			<b>SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS EN 3 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE BONIFACIO FALCON, MUNICIPIO DE JUCHIPILA,ZACATECAS</b>											
	410		<b>DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL</b>											
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$18,045.00	\$18,045.00	\$18,045.00	\$0.00	\$18,045.00	\$0.00	\$0.00	\$18,045.00	\$18,045.00	\$0.00
		4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$18,045.00	\$18,045.00	\$18,045.00	\$0.00	\$18,045.00	\$0.00	\$0.00	\$18,045.00	\$18,045.00	\$0.00
		4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONA	\$0.00	\$18,045.00	\$18,045.00	\$18,045.00	\$0.00	\$18,045.00	\$0.00	\$0.00	\$18,045.00	\$18,045.00	\$0.00
511	408009	410	4411	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$18,045.00	\$18,045.00	\$0.00	\$18,045.00	\$0.00	\$0.00	\$18,045.00	\$18,045.00	\$0.00
			<b>DESARROLLO ECONOMICO Y SC</b>	\$0.00	\$18,045.00	\$18,045.00	\$18,045.00	\$0.00	\$18,045.00	\$0.00	\$0.00	\$18,045.00	\$18,045.00	\$0.00
			<b>SUMINISTRO E INSTALACION DE</b>	\$0.00	\$18,045.00	\$18,045.00	\$18,045.00	\$0.00	\$18,045.00	\$0.00	\$0.00	\$18,045.00	\$18,045.00	\$0.00
408010			<b>SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 CALENTADORES SOLARES EN 3 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE AMOXOCHITL, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS</b>											
	410		<b>DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL</b>											
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$18,045.00	\$18,045.00	\$18,045.00	\$0.00	\$18,045.00	\$0.00	\$0.00	\$18,045.00	\$18,045.00	\$0.00
		4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$18,045.00	\$18,045.00	\$18,045.00	\$0.00	\$18,045.00	\$0.00	\$0.00	\$18,045.00	\$18,045.00	\$0.00
		4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONA	\$0.00	\$18,045.00	\$18,045.00	\$18,045.00	\$0.00	\$18,045.00	\$0.00	\$0.00	\$18,045.00	\$18,045.00	\$0.00
511	408010	410	4411	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$18,045.00	\$18,045.00	\$0.00	\$18,045.00	\$0.00	\$0.00	\$18,045.00	\$18,045.00	\$0.00
			<b>DESARROLLO ECONOMICO Y SC</b>	\$0.00	\$18,045.00	\$18,045.00	\$18,045.00	\$0.00	\$18,045.00	\$0.00	\$0.00	\$18,045.00	\$18,045.00	\$0.00



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

**MUNICIPIO DE JUCHIPILA  
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2022  
F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 25/ene./2023  
12:28 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			SUMINISTRO E INSTALACION DE	\$0.00	\$18,045.00	\$18,045.00	\$18,045.00	\$0.00	\$18,045.00	\$0.00	\$0.00	\$18,045.00	\$18,045.00	\$0.00
408011			SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS PARA 4 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE FRACCIONAMIENTO JUCHIPILA, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS											
	410		DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL											
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$24,060.00	\$24,060.00	\$24,060.00	\$0.00	\$24,060.00	\$0.00	\$0.00	\$24,060.00	\$24,060.00	\$0.00
		4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$24,060.00	\$24,060.00	\$24,060.00	\$0.00	\$24,060.00	\$0.00	\$0.00	\$24,060.00	\$24,060.00	\$0.00
		4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONA	\$0.00	\$24,060.00	\$24,060.00	\$24,060.00	\$0.00	\$24,060.00	\$0.00	\$0.00	\$24,060.00	\$24,060.00	\$0.00
511	408011	410	4411 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$24,060.00	\$24,060.00	\$24,060.00	\$0.00	\$24,060.00	\$0.00	\$0.00	\$24,060.00	\$24,060.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$24,060.00	\$24,060.00	\$24,060.00	\$0.00	\$24,060.00	\$0.00	\$0.00	\$24,060.00	\$24,060.00	\$0.00
			SUMINISTRO E INSTALACION DE	\$0.00	\$24,060.00	\$24,060.00	\$24,060.00	\$0.00	\$24,060.00	\$0.00	\$0.00	\$24,060.00	\$24,060.00	\$0.00
408012			SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 CALENTADOR SOLAR EN 1 VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS											
	410		DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL											
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$6,015.00	\$6,015.00	\$6,015.00	\$0.00	\$6,015.00	\$0.00	\$0.00	\$6,015.00	\$6,015.00	\$0.00
		4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$6,015.00	\$6,015.00	\$6,015.00	\$0.00	\$6,015.00	\$0.00	\$0.00	\$6,015.00	\$6,015.00	\$0.00
		4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONA	\$0.00	\$6,015.00	\$6,015.00	\$6,015.00	\$0.00	\$6,015.00	\$0.00	\$0.00	\$6,015.00	\$6,015.00	\$0.00





Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

**MUNICIPIO DE JUCHIPILA  
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2022

F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 25/ene./2023  
12:28 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
511	408012	410	4411	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$6,015.00	\$6,015.00	\$6,015.00	\$0.00	\$6,015.00	\$0.00	\$0.00	\$6,015.00	\$6,015.00	\$0.00
				DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$6,015.00	\$6,015.00	\$6,015.00	\$0.00	\$6,015.00	\$0.00	\$0.00	\$6,015.00	\$6,015.00	\$0.00
				SUMINISTRO E INSTALACION DE	\$0.00	\$6,015.00	\$6,015.00	\$6,015.00	\$0.00	\$6,015.00	\$0.00	\$0.00	\$6,015.00	\$6,015.00	\$0.00
<b>408013 SUMINISTRO E INSTALACION DE 5 CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS PARA 5 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE GUADALAJARITA, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS</b>															
<b>410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL</b>															
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$30,075.00	\$30,075.00	\$30,075.00	\$0.00	\$30,075.00	\$0.00	\$0.00	\$30,075.00	\$30,075.00	\$0.00
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$30,075.00	\$30,075.00	\$30,075.00	\$0.00	\$30,075.00	\$0.00	\$0.00	\$30,075.00	\$30,075.00	\$0.00
			4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONA	\$0.00	\$30,075.00	\$30,075.00	\$30,075.00	\$0.00	\$30,075.00	\$0.00	\$0.00	\$30,075.00	\$30,075.00	\$0.00
511	408013	410	4411	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$30,075.00	\$30,075.00	\$30,075.00	\$0.00	\$30,075.00	\$0.00	\$0.00	\$30,075.00	\$30,075.00	\$0.00
				DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$30,075.00	\$30,075.00	\$30,075.00	\$0.00	\$30,075.00	\$0.00	\$0.00	\$30,075.00	\$30,075.00	\$0.00
				SUMINISTRO E INSTALACION DE	\$0.00	\$30,075.00	\$30,075.00	\$30,075.00	\$0.00	\$30,075.00	\$0.00	\$0.00	\$30,075.00	\$30,075.00	\$0.00
<b>408014 SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS EN LA COMUNIDAD DE LA RINCONADA, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS</b>															
<b>410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL</b>															
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$24,060.00	\$24,060.00	\$24,060.00	\$0.00	\$24,060.00	\$0.00	\$0.00	\$24,060.00	\$24,060.00	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

**MUNICIPIO DE JUCHIPILA  
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2022  
F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 25/ene./2023  
12:28 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$24,060.00	\$24,060.00	\$24,060.00	\$0.00	\$24,060.00	\$0.00	\$0.00	\$24,060.00	\$24,060.00	\$0.00
			4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONA	\$0.00	\$24,060.00	\$24,060.00	\$24,060.00	\$0.00	\$24,060.00	\$0.00	\$0.00	\$24,060.00	\$24,060.00	\$0.00
511	408014	410	4411 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$24,060.00	\$24,060.00	\$24,060.00	\$0.00	\$24,060.00	\$0.00	\$0.00	\$24,060.00	\$24,060.00	\$0.00
			<b>DESARROLLO ECONOMICO Y SC</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,060.00</b>	<b>\$24,060.00</b>	<b>\$24,060.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,060.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,060.00</b>	<b>\$24,060.00</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>SUMINISTRO E INSTALACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,060.00</b>	<b>\$24,060.00</b>	<b>\$24,060.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,060.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,060.00</b>	<b>\$24,060.00</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>408015</b>		<b>SUMINISTRO E INSTALACION DE 6 CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS EN 6 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LOS MELENDEZ, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS</b>											
		<b>410</b>	<b>DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL</b>											
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$36,090.00	\$36,090.00	\$36,090.00	\$0.00	\$36,090.00	\$0.00	\$0.00	\$36,090.00	\$36,090.00	\$0.00
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$36,090.00	\$36,090.00	\$36,090.00	\$0.00	\$36,090.00	\$0.00	\$0.00	\$36,090.00	\$36,090.00	\$0.00
			4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONA	\$0.00	\$36,090.00	\$36,090.00	\$36,090.00	\$0.00	\$36,090.00	\$0.00	\$0.00	\$36,090.00	\$36,090.00	\$0.00
511	408015	410	4411 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$36,090.00	\$36,090.00	\$36,090.00	\$0.00	\$36,090.00	\$0.00	\$0.00	\$36,090.00	\$36,090.00	\$0.00
			<b>DESARROLLO ECONOMICO Y SC</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,090.00</b>	<b>\$36,090.00</b>	<b>\$36,090.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,090.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,090.00</b>	<b>\$36,090.00</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>SUMINISTRO E INSTALACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,090.00</b>	<b>\$36,090.00</b>	<b>\$36,090.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,090.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,090.00</b>	<b>\$36,090.00</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>408016</b>		<b>SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS EN 3 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS</b>											



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

**MUNICIPIO DE JUCHIPILA  
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2022  
F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 25/ene./2023  
12:28 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>410</b>			<b>DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL</b>											
	4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACI	\$0.00	\$18,045.00	\$18,045.00	\$18,045.00	\$0.00	\$18,045.00	\$0.00	\$0.00	\$18,045.00	\$18,045.00	\$0.00
	4400		AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$18,045.00	\$18,045.00	\$18,045.00	\$0.00	\$18,045.00	\$0.00	\$0.00	\$18,045.00	\$18,045.00	\$0.00
	4410		AYUDAS SOCIALES A PERSONA	\$0.00	\$18,045.00	\$18,045.00	\$18,045.00	\$0.00	\$18,045.00	\$0.00	\$0.00	\$18,045.00	\$18,045.00	\$0.00
511	408016	410	4411 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$18,045.00	\$18,045.00	\$18,045.00	\$0.00	\$18,045.00	\$0.00	\$0.00	\$18,045.00	\$18,045.00	\$0.00
			<b>DESARROLLO ECONOMICO Y SC</b>	\$0.00	\$18,045.00	\$18,045.00	\$18,045.00	\$0.00	\$18,045.00	\$0.00	\$0.00	\$18,045.00	\$18,045.00	\$0.00
			<b>SUMINISTRO E INSTALACION DE</b>	\$0.00	\$18,045.00	\$18,045.00	\$18,045.00	\$0.00	\$18,045.00	\$0.00	\$0.00	\$18,045.00	\$18,045.00	\$0.00
<b>408017</b>			<b>SUMINISTRO E INSTALACION DE 7 CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS EN 7 VIVIENDAS EN LA COLONIA ENRIQUE ESTRADA, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS</b>											
<b>410</b>			<b>DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL</b>											
	4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACI	\$0.00	\$42,105.00	\$42,105.00	\$42,105.00	\$0.00	\$42,105.00	\$0.00	\$0.00	\$42,105.00	\$42,105.00	\$0.00
	4400		AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$42,105.00	\$42,105.00	\$42,105.00	\$0.00	\$42,105.00	\$0.00	\$0.00	\$42,105.00	\$42,105.00	\$0.00
	4410		AYUDAS SOCIALES A PERSONA	\$0.00	\$42,105.00	\$42,105.00	\$42,105.00	\$0.00	\$42,105.00	\$0.00	\$0.00	\$42,105.00	\$42,105.00	\$0.00
511	408017	410	4411 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$42,105.00	\$42,105.00	\$42,105.00	\$0.00	\$42,105.00	\$0.00	\$0.00	\$42,105.00	\$42,105.00	\$0.00
			<b>DESARROLLO ECONOMICO Y SC</b>	\$0.00	\$42,105.00	\$42,105.00	\$42,105.00	\$0.00	\$42,105.00	\$0.00	\$0.00	\$42,105.00	\$42,105.00	\$0.00
			<b>SUMINISTRO E INSTALACION DE</b>	\$0.00	\$42,105.00	\$42,105.00	\$42,105.00	\$0.00	\$42,105.00	\$0.00	\$0.00	\$42,105.00	\$42,105.00	\$0.00





Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

**MUNICIPIO DE JUCHIPILA  
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2022  
F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 25/ene./2023  
12:28 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
408018	SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 CALENTADORES DE 10 TUBOS PARA 10 VIVIENDAS EN EL BARRIO DE SAN FRANCISCO,MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS													
	410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL												
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$60,150.00	\$60,150.00	\$60,150.00	\$0.00	\$60,150.00	\$0.00	\$0.00	\$60,150.00	\$60,150.00	\$0.00
		4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$60,150.00	\$60,150.00	\$60,150.00	\$0.00	\$60,150.00	\$0.00	\$0.00	\$60,150.00	\$60,150.00	\$0.00
		4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONA	\$0.00	\$60,150.00	\$60,150.00	\$60,150.00	\$0.00	\$60,150.00	\$0.00	\$0.00	\$60,150.00	\$60,150.00	\$0.00
511	408018	410	4411	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$60,150.00	\$60,150.00	\$60,150.00	\$0.00	\$60,150.00	\$0.00	\$60,150.00	\$60,150.00	\$0.00
				DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$60,150.00	\$60,150.00	\$60,150.00	\$0.00	\$60,150.00	\$0.00	\$60,150.00	\$60,150.00	\$0.00
				SUMINISTRO E INSTALACION DE	\$0.00	\$60,150.00	\$60,150.00	\$60,150.00	\$0.00	\$60,150.00	\$0.00	\$60,150.00	\$60,150.00	\$0.00
408019	SUMINISTRO E INSTALACION DE 13 CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS PARA 13 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA MEZQUITERA NORTE,MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS													
	410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL												
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$78,195.00	\$78,195.00	\$78,195.00	\$0.00	\$78,195.00	\$0.00	\$0.00	\$78,195.00	\$78,195.00	\$0.00
		4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$78,195.00	\$78,195.00	\$78,195.00	\$0.00	\$78,195.00	\$0.00	\$0.00	\$78,195.00	\$78,195.00	\$0.00
		4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONA	\$0.00	\$78,195.00	\$78,195.00	\$78,195.00	\$0.00	\$78,195.00	\$0.00	\$0.00	\$78,195.00	\$78,195.00	\$0.00
511	408019	410	4411	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$78,195.00	\$78,195.00	\$78,195.00	\$0.00	\$78,195.00	\$0.00	\$78,195.00	\$78,195.00	\$0.00
				DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$78,195.00	\$78,195.00	\$78,195.00	\$0.00	\$78,195.00	\$0.00	\$78,195.00	\$78,195.00	\$0.00





Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

**MUNICIPIO DE JUCHIPILA  
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2022  
F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 25/ene./2023  
12:28 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			SUMINISTRO E INSTALACION DE	\$0.00	\$78,195.00	\$78,195.00	\$78,195.00	\$0.00	\$78,195.00	\$0.00	\$0.00	\$78,195.00	\$78,195.00	\$0.00
408020			SUMINISTRO E INSTALACION DE 22 CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS EN 22 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA MEZQUITERA SUR, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS											
	410		DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL											
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$132,330.00	\$132,330.00	\$132,330.00	\$0.00	\$132,330.00	\$0.00	\$0.00	\$132,330.00	\$132,330.00	\$0.00
		4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$132,330.00	\$132,330.00	\$132,330.00	\$0.00	\$132,330.00	\$0.00	\$0.00	\$132,330.00	\$132,330.00	\$0.00
		4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONA	\$0.00	\$132,330.00	\$132,330.00	\$132,330.00	\$0.00	\$132,330.00	\$0.00	\$0.00	\$132,330.00	\$132,330.00	\$0.00
511	408020	410	4411 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$132,330.00	\$132,330.00	\$132,330.00	\$0.00	\$132,330.00	\$0.00	\$0.00	\$132,330.00	\$132,330.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$132,330.00	\$132,330.00	\$132,330.00	\$0.00	\$132,330.00	\$0.00	\$0.00	\$132,330.00	\$132,330.00	\$0.00
			SUMINISTRO E INSTALACION DE	\$0.00	\$132,330.00	\$132,330.00	\$132,330.00	\$0.00	\$132,330.00	\$0.00	\$0.00	\$132,330.00	\$132,330.00	\$0.00
413004			APORTACION AL PROGRAMA FISE ESTATAL 2022											
	410		DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL											
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DE	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		4240	TRANSFERENCIAS OTORGADA	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

**MUNICIPIO DE JUCHIPILA  
ESTADO DE ZACATECAS**

**Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2022**  
F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 25/ene./2023  
12:28 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
511	413004	410	4245	APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				APORTACION AL PROGRAMA FI	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				FONDO III 2022	\$4,026,094.00	\$862,828.00	\$4,888,922.00	\$2,724,342.82	\$498.98	\$1,860,886.04	\$863,456.78	\$3,028,035.96	\$1,860,886.04	\$1,860,886.04	\$0.00
				Total Final	\$4,026,094.00	\$862,828.00	\$4,888,922.00	\$2,724,342.82	\$498.98	\$1,860,886.04	\$863,456.78	\$3,028,035.96	\$1,860,886.04	\$1,860,886.04	\$0.00