


MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
 SUBPROGRAMA 401 AGUA POTABLE
 MES QUE INFORMA AGOSTO


| No. OBRA | PROYECTO | | LOCALIDAD | COORDENADAS | COMPRO METIDO | DEVENGADO | | PAGADO | | AVANCE | | MOD |
|----------|----------|--|------------------|---|---------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|-----|------------------------|
| | No. | NOMBRE | | | | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | FIN | FÍS | |
| | 401001 | CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE | Juchipila | 21.411512987872452 -103.11873257160187 | | | | | | | 0% | Administración directa |
| 401002 | 401002 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD DE LA CANTERA | Cantera de Abajo | 21.431379 -103.119586 | | | | | | | 0% | Contrato |



MTRA. MARIA DEL ROCÍO MORENO SÁNCHEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C. BENJAMÍN ESPARZA ENRÍQUEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL



PROF. JUAN CARLOS GÓMEZ ALCARAZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III RAMO 33**
 SUBPROGRAMA **402 DRENAJE Y LETRINAS**
 MES QUE INFORMA **AGOSTO**


| No. OBRA | PROYECTO | | LOCALIDAD | COORDENADAS | COMPRO METIDO | DEVENGADO | | PAGADO | | AVANCE | | MOD |
|----------|----------|--|------------------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|------|----------|
| | No. | NOMBRE | | | | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | FIN | FÍS | |
| 402002 | 402002 | CONSTRUCCION DE RED DRENAJE EN LA CALLE PRIVADA SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD DE LA CANTERA | Cantera de Abajo | 21.431379 -103.119586 | \$203,677.54 | \$184,427.00 | \$184,427.00 | \$184,427.00 | \$184,427.00 | 91% | 100% | Contrato |
| | | | | | \$203,677.54 | \$184,427.00 | \$184,427.00 | \$184,427.00 | \$184,427.00 | | | |



MTRA. MARIA DEL ROCÍO MORENO SÁNCHEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C. BENJAMÍN ESPARZA ENRÍQUEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL




PROF. JUAN CARLOS GÓMEZ ALCARAZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL


MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
 SUBPROGRAMA 404 URBANIZACION MUNICIPAL
 MES QUE INFORMA AGOSTO

| No. OBRA | PROYECTO | | LOCALIDAD | COORDENADAS | COMPRO METIDO | DEVENGADO | | PAGADO | | AVANCE | | MOD |
|----------|----------|--|------------------|--------------------------|----------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|-----|----------|
| | No. | NOMBRE | | | | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | FIN | FÍS | |
| 404002 | 404002 | MODERNIZACION TRAMO CARRETERO 2DA ETAPA CON CARRIL DE DESACELERACION EN ENTRONCUE ALOS BARRIOS, CABECERA MUNICIPAL JUCHIPILA ZACATECAS | Juchipila | 212423,55 1030707,65 | | | | | | | 77% | Contrato |
| 404003 | 404003 | PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE PRIVADA SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD DE LA CANTERA | Cantera de Abajo | 21.431379 -103.119586 | | | | | | | 0% | Contrato |
| 404004 | 404004 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CGN CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE SAN JOSE MEZQUITERA NORTE JUCHIPILA ZACATECAS | Mezquitera Norte | 21.431321 -103.101246 | \$1,006,400.74 | | | | | | 0% | Contrato |
| | | | | | \$1,006,400.74 | | | | | | | |


 MTRA. MARIA DEL ROCÍO MORENO SÁNCHEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



 C. BENJAMÍN ESPARZA ENRÍQUEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL


 PROF. JUAN CARLOS GÓMEZ ALCARAZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL


MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
 SUBPROGRAMA 408 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
 MES QUE INFORMA AGOSTO


| No. OBRA | PROYECTO | | LOCALIDAD | COORDENADAS | COMPRO METIDO | DEVENGADO | | PAGADO | | AVANCE | | MOD |
|----------|----------|--|-----------|---|---------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|-----|------------------------|
| | No. | NOMBRE | | | | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | FIN | FÍS | |
| | 408001 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS PARA VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE JUCHIPILA ZACATECAS | Juchipila | 21.411520479141057 -103.11871513724327 | | | | | | | 0% | Administración directa |



MTRA. MARIA DEL ROCÍO MORENO SÁNCHEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C. BENJAMÍN ESPARZA ENRÍQUEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL




PROF. JUAN CARLOS GÓMEZ ALCARAZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL


MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
 SUBPROGRAMA 413 APORTACIONES
 MES QUE INFORMA AGOSTO


| No. OBRA | PROYECTO | | LOCALIDAD | COORDENADAS | COMPRO METIDO | DEVENGADO | | PAGADO | | AVANCE | | MOD |
|----------|----------|--|-----------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|-----|------------------------|
| | No. | NOMBRE | | | | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | FIN | FÍS | |
| | 413001 | APORTACION PESO A PESO CON LA SEDUVOT | Juchipila | 21.411520479141057 -103.11871513724327 | | | | | | | 0% | Administración directa |
| | 413002 | APORTACION MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON LA SEDUVOT | Juchipila | 21.411520479141057 -103.11871513724327 | | | | | | | 0% | Administración directa |
| | 413003 | APORTACION EMPLEO TEMPORAL CON LA SEDUVOT | Juchipila | 21.411520479141057 -103.11871513724327 | | | | | | | 0% | Administración directa |
| | 413004 | APORTACION AL PROGRAMA FISE ESTATAL 2022 | Juchipila | 21.411520479141057 -103.11571513724327 | \$400,000.00 | \$400,000.00 | \$400,000.00 | \$400,000.00 | \$400,000.00 | 100% | 0% | Administración directa |
| | | | | | \$400,000.00 | \$400,000.00 | \$400,000.00 | \$400,000.00 | \$400,000.00 | | | |



MTRA. MARIA DEL ROCÍO MORENO SÁNCHEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C. BENJAMÍN ESPARZA ENRÍQUEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL



PROF. JUAN CARLOS GÓMEZ ALCÁRAZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: FIH402002-JUCHIPILA-2022
 PROGRAMA: FONDO III RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III 2022
 PROYECTO/OBRA: 402002 - CONSTRUCCION DE RED DERENAJE EN LA CALLE PRIVADA SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD DE LA CANTERA
 UBICACIÓN DE LA OBRA: CANTERA DE ABAJO
 MES QUE INFORMA: AGOSTO
 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

| CLAVE PRSUPUESTAL | PÓLIZA | IMPORTE | CONCEPTO | FECHA | CHEQUE/ TRANS | BENEFCTARIO | FORMA DEVE/ PAGO | C. BANCO | FOLIO | TIPO PAGO | DEVE/PAGO |
|----------------------------|--------|--------------|--|------------|------------------|-----------------------|---------------------|------------|----------|--------------------|-----------|
| 8250-511-402002-410-6141-2 | P02339 | \$103,301.36 | AAA1B1DC - Obra Pública : 402002 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PRIVADA SIN NOMBRE EN. GD Folio: 217 | 12/08/2022 | | MIGUEL MORA RODRIGUEZ | FACTURA | | AAA1B1DC | | 12/08/22 |
| 8250-511-402002-410-6141-2 | P02341 | \$81,125.64 | AAA152D3 - Obra Pública : 402002 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PRIVADA SIN NOMBRE EN. GD Folio: 218 | 23/08/2022 | | MIGUEL MORA RODRIGUEZ | FACTURA | | AAA152D3 | | 23/08/22 |
| 8270-511-402002-410-6141-2 | C00780 | \$103,301.36 | AAA1B1DC - Obra Pública : 402002 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PRIVADA SIN NOMBRE EN. GP Folio: 216 | 12/08/2022 | 216 | MIGUEL MORA RODRIGUEZ | Transferencia | 1140166184 | 216 | Pago a Proveedores | 12/08/22 |
| 8270-511-402002-410-6141-2 | C00781 | \$81,125.64 | AAA152D3 - Obra Pública : 402002 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PRIVADA SIN NOMBRE EN. GP Folio: 217 | 23/08/2022 | 217 | MIGUEL MORA RODRIGUEZ | Transferencia | 1140166184 | 217 | Pago a Proveedores | 23/08/22 |

CORRIDA FINANCIERA

| | MENSUAL | ACUMULADO |
|------------------------|--------------|--------------|
| PRESUPUESTO VIGENTE | | \$204,170.26 |
| COMPROMETIDO VIGENTE | | \$203,677.54 |
| DEVENGADO | \$184,427.00 | \$184,427.00 |
| ESTIMACIONES PAGADAS | \$184,427.00 | \$184,427.00 |
| ANTICIPO Y RETENCIONES | | \$55,328.10 |
| COMPROBADO | | \$184,427.00 |
| POR PAGAR | | \$19,250.54 |

| OBSERVACIONES |
|---------------------------------|
| |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO |
| \$184,427.00 511 FONDO III 2022 |

MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: APORTACIONES
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III 2022
 PROYECTO/OBRA: 413004 - APORTACION AL PROGRAMA FISE ESTATAL 2022
 UBICACIÓN DE LA OBRA: JUCHIPILA
 MES QUE INFORMA: AGOSTO
 OBRA / ACCION: OBRA

| CLAVE PRUSUPUESTAL | PÓLIZA | IMPORTE | CONCEPTO | FECHA | CHEQUE/ TRANS | BENEFICIARIO | FORMA DEVE/ PAGO | C. BANCO | FOLIO | TIPO PAGO | DEVE/PAGO |
|----------------------------|--------|--------------|--|------------|------------------|------------------------|---------------------------|------------|-------------|--------------------|-----------|
| 8250-511-413004-410-4245-1 | PO2344 | \$400,000.00 | APORTACION MUNICIPAL CONVENIO ESTATAL FISE 2022. GD Folio: 219 | 26/08/2022 | | | AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN | | DE/014/2022 | | 26/08/22 |
| 8270-511-413004-410-4245-1 | CO0782 | \$400,000.00 | APORTACION MUNICIPAL CONVENIO ESTATAL FISE 2022. GP Folio: 218 | 26/08/2022 | 218 | SECRETARIA DE FINANZAS | Transferencia | 1140166184 | 218 | Pago a Proveedores | 26/08/22 |

CORRIDA FINANCIERA

| | MENSUAL | ACUMULADO |
|----------------------|--------------|--------------|
| PRESUPUESTO VIGENTE | | \$400,000.00 |
| COMPROMETIDO VIGENTE | | \$400,000.00 |
| DEVENGADO | \$400,000.00 | \$400,000.00 |
| PAGADO | \$400,000.00 | \$400,000.00 |
| POR PAGAR | | \$0.00 |

| OBSERVACIONES |
|---------------------------------|
| |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO |
| \$400,000.00 511 FONDO III 2022 |



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ago./2022
F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 29/sep./2022
08:59 a. m.

| Fuente Financiamiento | Proyecto/ Proceso | Unidad Administrativa | Objeto del Gasto | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Presupuesto Vigente | Comprometido | Presupuesto Disponible para Comprometer | Devengado | Comprometido No Devengado | Presupuesto Sin Devengar | Ejercido | Pagado | Cuentas por Pagar Deuda |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|--|----------------|------------------------------|---------------------|--------------|---|-----------|---------------------------|--------------------------|----------|--------|-------------------------|
| 511 | FONDO III 2022 | | | | | | | | | | | | | |
| | 401001 | | CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE | | | | | | | | | | | |
| | | 410 | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| | | | 6000 INVERSIÓN PÚBLICA | \$4,026,094.00 | -\$2,635,041.84 | \$1,391,052.16 | \$0.00 | \$1,391,052.16 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,391,052.16 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | 6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D | \$4,026,094.00 | -\$2,635,041.84 | \$1,391,052.16 | \$0.00 | \$1,391,052.16 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,391,052.16 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI | \$4,026,094.00 | -\$2,635,041.84 | \$1,391,052.16 | \$0.00 | \$1,391,052.16 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,391,052.16 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 511 | 401001 | 410 | 6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI | \$4,026,094.00 | -\$2,635,041.84 | \$1,391,052.16 | \$0.00 | \$1,391,052.16 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,391,052.16 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | DESARROLLO ECONOMICO Y SC | \$4,026,094.00 | -\$2,635,041.84 | \$1,391,052.16 | \$0.00 | \$1,391,052.16 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,391,052.16 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | CONCENTRADORA DE AGUA PO | \$4,026,094.00 | -\$2,635,041.84 | \$1,391,052.16 | \$0.00 | \$1,391,052.16 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,391,052.16 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | 401002 | | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD DE LA CANTERA | | | | | | | | | | | |
| | | 410 | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| | | | 6000 INVERSIÓN PÚBLICA | \$0.00 | \$70,041.51 | \$70,041.51 | \$0.00 | \$70,041.51 | \$0.00 | \$0.00 | \$70,041.51 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | 6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D | \$0.00 | \$70,041.51 | \$70,041.51 | \$0.00 | \$70,041.51 | \$0.00 | \$0.00 | \$70,041.51 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI | \$0.00 | \$70,041.51 | \$70,041.51 | \$0.00 | \$70,041.51 | \$0.00 | \$0.00 | \$70,041.51 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 511 | 401002 | 410 | 6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI | \$0.00 | \$70,041.51 | \$70,041.51 | \$0.00 | \$70,041.51 | \$0.00 | \$0.00 | \$70,041.51 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | DESARROLLO ECONOMICO Y SC | \$0.00 | \$70,041.51 | \$70,041.51 | \$0.00 | \$70,041.51 | \$0.00 | \$0.00 | \$70,041.51 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY-UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ago./2022

F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 29/sep./2022
08:59 a. m.

| Fuente Financiamiento | Proyecto/ Proceso | Unidad Administrativa | Objeto del Gasto | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Presupuesto Vigente | Comprometido | Presupuesto Disponible para Comprometer | Devengado | Comprometido No Devengado | Presupuesto Sin Devengar | Ejercido | Pagado | Cuentas por Pagar Deuda |
|-----------------------|--|-------------------------------|----------------------------|----------|------------------------------|---------------------|--------------|---|--------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|-------------------------|
| | | | CONSTRUCCION DE RED DE AGU | \$0.00 | \$70,041.51 | \$70,041.51 | \$0.00 | \$70,041.51 | \$0.00 | \$0.00 | \$70,041.51 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 402002 | CONSTRUCCION DE RED DEREENAJE EN LA CALLE PRIVADA SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD DE LA CANTERA | | | | | | | | | | | | | |
| | 410 | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| | 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | | | | | | | | | | | | |
| | 6100 | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D | | | | | | | | | | | | |
| | 6140 | DIVSIÓN DE TERRENOS Y CON | | | | | | | | | | | | |
| 511 | 402002 | 410 | 6141 | \$0.00 | \$204,170.26 | \$204,170.26 | \$0.00 | \$492.72 | \$184,427.00 | -\$184,427.00 | \$19,743.26 | \$184,427.00 | \$184,427.00 | \$0.00 |
| | | | DESARROLLO ECONOMICO Y SC | \$0.00 | \$204,170.26 | \$204,170.26 | \$0.00 | \$492.72 | \$184,427.00 | -\$184,427.00 | \$19,743.26 | \$184,427.00 | \$184,427.00 | \$0.00 |
| | | | CONSTRUCCION DE RED DEREN | \$0.00 | \$204,170.26 | \$204,170.26 | \$0.00 | \$492.72 | \$184,427.00 | -\$184,427.00 | \$19,743.26 | \$184,427.00 | \$184,427.00 | \$0.00 |
| 404003 | PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE PRIVADA SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD DE LA CANTERA | | | | | | | | | | | | | |
| | 410 | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| | 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | | | | | | | | | | | | |
| | 6100 | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D | | | | | | | | | | | | |
| | 6140 | DIVSIÓN DE TERRENOS Y CON | | | | | | | | | | | | |
| | 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | | | | | | | | | | | | |
| | 6100 | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D | | | | | | | | | | | | |
| | 6140 | DIVSIÓN DE TERRENOS Y CON | | | | | | | | | | | | |



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

**MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ago./2022

F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 29/sep./2022
08:59 a. m.

| Fuente Financiamiento | Proyecto/ Proceso | Unidad Administrativa | Objeto del Gasto | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Presupuesto Vigente | Comprometido | Presupuesto Disponible para Comprometer | Devengado | Comprometido No Devengado | Presupuesto Sin Devengar | Ejercido | Pagado | Cuentas por Pagar Deuda | |
|--|-------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|----------------|---|--------------|---------------------------|--------------------------|----------------|--------|-------------------------|--------|
| 511 | 404003 | 410 | 6141 | DIVSIÓN DE TERRENOS Y CON | \$0.00 | \$485,927.51 | \$485,927.51 | \$0.00 | \$485,927.51 | \$0.00 | \$0.00 | \$485,927.51 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | DESARROLLO ECONOMICO Y SC | \$0.00 | \$485,927.51 | \$485,927.51 | \$0.00 | \$485,927.51 | \$0.00 | \$0.00 | \$485,927.51 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| | | | PAVMENTACION CON CONCRET | \$0.00 | \$485,927.51 | \$485,927.51 | \$0.00 | \$485,927.51 | \$0.00 | \$0.00 | \$485,927.51 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 404004 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETÓ ECOLOGICO EN CALLE SAN JOSE MEZQUITERA NORTE JUCHIPILA ZACATECAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | \$0.00 | \$1,081,991.56 | \$1,081,991.56 | \$1,006,400.74 | \$75,590.82 | \$0.00 | \$1,006,400.74 | \$1,081,991.56 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | 6100 | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D | \$0.00 | \$1,081,991.56 | \$1,081,991.56 | \$1,006,400.74 | \$75,590.82 | \$0.00 | \$1,006,400.74 | \$1,081,991.56 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | 6140 | DIVSIÓN DE TERRENOS Y CON | \$0.00 | \$1,081,991.56 | \$1,081,991.56 | \$1,006,400.74 | \$75,590.82 | \$0.00 | \$1,006,400.74 | \$1,081,991.56 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 511 | 404004 | 410 | 6141 | DIVSIÓN DE TERRENOS Y CON | \$0.00 | \$1,081,991.56 | \$1,081,991.56 | \$1,006,400.74 | \$75,590.82 | \$0.00 | \$1,006,400.74 | \$1,081,991.56 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | DESARROLLO ECONOMICO Y SC | \$0.00 | \$1,081,991.56 | \$1,081,991.56 | \$1,006,400.74 | \$75,590.82 | \$0.00 | \$1,006,400.74 | \$1,081,991.56 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| | | | CONSTRUCCION DE PAVMENTA | \$0.00 | \$1,081,991.56 | \$1,081,991.56 | \$1,006,400.74 | \$75,590.82 | \$0.00 | \$1,006,400.74 | \$1,081,991.56 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 408001 SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS PARA VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE JUCHIPILA ZACATECAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNA | \$0.00 | \$655,739.00 | \$655,739.00 | \$0.00 | \$655,739.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$655,739.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ago./2022

F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 29/sep./2022
08:59 a. m.

| Fuente Financiamiento | Proyecto/ Proceso | Unidad Administrativa | Objeto del Gasto | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Presupuesto Vigente | Comprometido | Presupuesto Disponible para Comprometer | Devengado | Comprometido No Devengado | Presupuesto Sin Devengar | Ejercido | Pagado | Cuentas por Pagar Deuda |
|-----------------------|-------------------|--|-----------------------------|----------|------------------------------|---------------------|--------------|---|-----------|---------------------------|--------------------------|----------|--------|-------------------------|
| | | | 4200 | \$0.00 | \$655,739.00 | \$655,739.00 | \$0.00 | \$655,739.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$655,739.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | 4240 | \$0.00 | \$655,739.00 | \$655,739.00 | \$0.00 | \$655,739.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$655,739.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 511 | 408001 | 410 | 4245 | \$0.00 | \$655,739.00 | \$655,739.00 | \$0.00 | \$655,739.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$655,739.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | DESARROLLO ECONOMICO Y SC | \$0.00 | \$655,739.00 | \$655,739.00 | \$0.00 | \$655,739.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$655,739.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | SUMINISTRO E INSTALACION DE | \$0.00 | \$655,739.00 | \$655,739.00 | \$0.00 | \$655,739.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$655,739.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 413001 | APORTACION PESO A PESO CON LA SEDUVOT | | | | | | | | | | | | |
| | 410 | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4000 | \$0.00 | \$250,000.00 | \$250,000.00 | \$0.00 | \$250,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$250,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | 4200 | \$0.00 | \$250,000.00 | \$250,000.00 | \$0.00 | \$250,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$250,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | 4240 | \$0.00 | \$250,000.00 | \$250,000.00 | \$0.00 | \$250,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$250,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 511 | 413001 | 410 | 4245 | \$0.00 | \$250,000.00 | \$250,000.00 | \$0.00 | \$250,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$250,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | DESARROLLO ECONOMICO Y SC | \$0.00 | \$250,000.00 | \$250,000.00 | \$0.00 | \$250,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$250,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | APORTACION PESO A PESO COF | \$0.00 | \$250,000.00 | \$250,000.00 | \$0.00 | \$250,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$250,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 413002 | APORTACION MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON LA SEDUVOT | | | | | | | | | | | | |



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ago./2022

F. Financiamiento: 511

Fecha y 29/sep./2022

hora de Impresión 08:59 a. m.

| Fuente Financiamiento | Proyecto/ Proceso | Unidad Administrativa | Objeto del Gasto | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Presupuesto Vigente | Comprometido | Presupuesto Disponible para Comprometer | Devengado | Comprometido No Devengado | Presupuesto Sin Devengar | Ejercido | Pagado | Cuentas por Pagar Deuda |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|---------------|---|---------------|---------------------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 410 | | | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| | | | 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNA(| \$0.00 | \$150,000.00 | \$150,000.00 | \$0.00 | \$150,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$150,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | 4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DE | \$0.00 | \$150,000.00 | \$150,000.00 | \$0.00 | \$150,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$150,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | 4240 TRANSFERENCIAS OTORGADA(| \$0.00 | \$150,000.00 | \$150,000.00 | \$0.00 | \$150,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$150,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 511 | 413002 | 410 | 4245 APORTACIONES PARA OBRAS | \$0.00 | \$150,000.00 | \$150,000.00 | \$0.00 | \$150,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$150,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | DESARROLLO ECONOMICO Y SC | \$0.00 | \$150,000.00 | \$150,000.00 | \$0.00 | \$150,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$150,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | APORTACION MEJORAMIENTO D | \$0.00 | \$150,000.00 | \$150,000.00 | \$0.00 | \$150,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$150,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 413003 | | | APORTACION EMPLEO TEMPORAL CON LA SEDUVOT | | | | | | | | | | | |
| 410 | | | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| | | | 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNA(| \$0.00 | \$200,000.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | 4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DE | \$0.00 | \$200,000.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | 4240 TRANSFERENCIAS OTORGADA(| \$0.00 | \$200,000.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 511 | 413003 | 410 | 4245 APORTACIONES PARA OBRAS | \$0.00 | \$200,000.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | DESARROLLO ECONOMICO Y SC | \$0.00 | \$200,000.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | APORTACION EMPLEO TEMPOR/ | \$0.00 | \$200,000.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

**MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ago./2022

F. Financiamiento: 511

Fecha y 29/sep./2022

hora de Impresión 08:59 a. m.

| Fuente Financiamiento | Proyecto/ Proceso | Unidad Administrativa | Objeto del Gasto | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Presupuesto Vigente | Comprometido | Presupuesto Disponible para Comprometer | Devengado | Comprometido No Devengado | Presupuesto Sin Devengar | Ejercido | Pagado | Cuentas por Pagar Deuda |
|-----------------------|--|-----------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|----------------|---|--------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|-------------------------|
| 413004 | APORTACION AL PROGRAMA FISE ESTATAL 2022 | | | | | | | | | | | | | |
| 410 | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| | 4000 | | TRANSFERENCIAS, ASIGNA(| \$0.00 | \$400,000.00 | \$400,000.00 | \$400,000.00 | \$0.00 | \$400,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$400,000.00 | \$400,000.00 | \$0.00 |
| | 4200 | | TRANSFERENCIAS AL RESTO DE | \$0.00 | \$400,000.00 | \$400,000.00 | \$400,000.00 | \$0.00 | \$400,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$400,000.00 | \$400,000.00 | \$0.00 |
| | 4240 | | TRANSFERENCIAS OTORGADA(| \$0.00 | \$400,000.00 | \$400,000.00 | \$400,000.00 | \$0.00 | \$400,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$400,000.00 | \$400,000.00 | \$0.00 |
| 511 | 413004 | 410 | 4245 | APORTACIONES PARA OBRAS | \$0.00 | \$400,000.00 | \$400,000.00 | \$0.00 | \$400,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$400,000.00 | \$400,000.00 | \$0.00 |
| | | | DESARROLLO ECONOMICO Y SC | \$0.00 | \$400,000.00 | \$400,000.00 | \$400,000.00 | \$0.00 | \$400,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$400,000.00 | \$400,000.00 | \$0.00 |
| | | | APORTACION AL PROGRAMA FII | \$0.00 | \$400,000.00 | \$400,000.00 | \$400,000.00 | \$0.00 | \$400,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$400,000.00 | \$400,000.00 | \$0.00 |
| | | | FONDO III 2022 | \$4,026,094.00 | \$862,828.00 | \$4,888,922.00 | \$1,406,400.74 | \$3,278,843.72 | \$584,427.00 | \$821,973.74 | \$4,304,495.00 | \$584,427.00 | \$584,427.00 | \$0.00 |
| | | | Total Final | \$4,026,094.00 | \$862,828.00 | \$4,888,922.00 | \$1,406,400.74 | \$3,278,843.72 | \$584,427.00 | \$821,973.74 | \$4,304,495.00 | \$584,427.00 | \$584,427.00 | \$0.00 |