


MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
 SUBPROGRAMA 401 AGUA POTABLE
 MES QUE INFORMA SEPTIEMBRE


No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	401001	CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE	Juchipila	21.411512987872452 -103.11873257160187							0%	Administración directa
401002	401002	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD DE LA CANTERA	Cantera de Abajo	21.431379 -103.119586	\$69,358.82	\$69,358.82	\$69,358.82	\$69,358.82	\$69,358.82	100%	0%	Contrato
					\$69,358.82	\$69,358.82	\$69,358.82	\$69,358.82	\$69,358.82			



MTRA. MARIA DEL ROCIO MORENO SANCHEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C. BENJAMÍN ESPARZA ENRÍQUEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL




PROF. JUAN CARLOS GÓMEZ ALCARAZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL


MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
 SUBPROGRAMA 402 DRENAJE Y LETRINAS
 MES QUE INFORMA SEPTIEMBRE


No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
402002	402002	CONSTRUCCION DE RED DERENAJE EN LA CALLE PRIVADA SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD DE LA CANTERA	Cantera de Abajo	21.431379 -103.119586	\$203,677.54	\$19,250.54	\$203,677.54	\$19,250.54	\$203,677.54	100%	100%	Contrato
					\$203,677.54	\$19,250.54	\$203,677.54	\$19,250.54	\$203,677.54			



MTRA. MARIA DEL ROCÍO MORENO SÁNCHEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C. BENJAMÍN ESPARZA ENRÍQUEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL




PROF. JUAN CARLOS GÓMEZ ALCARAZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL


MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
 SUBPROGRAMA 404 URBANIZACION MUNICIPAL
 MES QUE INFORMA SEPTIEMBRE


No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD	
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS		
404002	404002	MODERNIZACION TRAMO CARRETERO 2DA ETAPA CON CARRIL DE DESACELERACION EN ENTRONQUE A LOS BARRIOS, CABECERA MUNICIPAL JUCHIPILA ZACATECAS	Juchipila	212423.55 1030707.65							77%	Contrato	
404003	404003	PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE PRIVADA SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD DE LA CANTERA	Cantera de Abajo	21.431379 -103.119586	\$484,643.10						0%	0%	Contrato
404004	404004	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE SAN JOSE MEZQUITERA NORTE JUCHIPILA ZACATECAS	Mezquitera Norte	21.431321 -103.101246	\$1,006,400.74	\$747,388.24	\$747,388.24	\$747,388.24	\$747,388.24	74%	0%	Contrato	
					\$1,491,043.84	\$747,388.24	\$747,388.24	\$747,388.24	\$747,388.24				



MTRA. MARIA DEL ROCÍO MORENO SÁNCHEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C. BENJAMÍN ESPARZA ENRÍQUEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL



PROF. JUAN CARLOS GÓMEZ ALCARAZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
 SUBPROGRAMA 408 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
 MES QUE INFORMA SEPTIEMBRE


No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
408001		SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS PARA VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE JUCHIPILA ZACATECAS	Juchipila	21.411520479141057 -103.11871513724327							0%	Administración directa



MTRA. MARIA DEL ROCÍO MORENO SÁNCHEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C. BENJAMÍN ESPARZA ENRÍQUEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL




PROF. JUAN CARLOS GÓMEZ ALCARAZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL


MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
 SUBPROGRAMA 413 APORTACIONES
 MES QUE INFORMA SEPTIEMBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	413001	APORTACION PESO A PESO CON LA SEDUVOT	Juchipila	21.411520479141057 -103.11871513724327							0%	Administración directa
	413002	APORTACION MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON LA SEDUVOT	Juchipila	21.411520479141057 -103.11871513724327							0%	Administración directa
	413003	APORTACION EMPLEO TEMPORAL CON LA SEDUVOT	Juchipila	21.411520479141057 -103.11871513724327							0%	Administración directa
	413004	APORTACION AL PROGRAMA FISE ESTATAL 2022	Juchipila	21.411520479141057 -103.11571513724327	\$400,000.00		\$400,000.00		\$400,000.00	100%	0%	Administración directa
					\$400,000.00		\$400,000.00		\$400,000.00			


 MTRA. MARIA DEL ROCÍO MORENO SÁNCHEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C. BENJAMÍN ESPARZA ENRÍQUEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL


 PROF. JUAN CARLOS GÓMEZ ALCARAZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: F/II-401002-JUCHIPILA/20
 PROGRAMA: FONDO III RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: AGUA POTABLE
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III 2022
 PROYECTO/OBRA: 401002 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD DE LA CANTERA
 UBICACIÓN DE LA OBRA: CANTERA DE ABAJO
 MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE
 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-401002-410-6131-2	P02622	\$6,310.11	AAA1C554 - Obra Pública : 401002 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA SIN NOMBRE E. GD Folio: 243	12/09/2022		MIGUEL MORA RODRIGUEZ	FACTURA		AAA1C554		12/09/22
8250-511-401002-410-6131-2	P02621	-\$4,310.11	AAA1C554 - Obra Pública : 401002 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA SIN NOMBRE E. Cancelación GD Folio: 242	14/09/2022		MIGUEL MORA RODRIGUEZ	FACTURA		AAA1C554		14/09/22
8250-511-401002-410-6131-2	P02618	\$4,310.11	AAA1C554 - Obra Pública : 401002 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA SIN NOMBRE E. GD Folio: 242	14/09/2022		MIGUEL MORA RODRIGUEZ	FACTURA		AAA1C554		14/09/22
8250-511-401002-410-6131-2	P02616	\$63,048.71	AAA1CC9D - Obra Pública : 401002 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA SIN NOMBRE E. GD Folio: 241	14/09/2022		MIGUEL MORA RODRIGUEZ	FACTURA		AAA1CC9D		14/09/22
8270-511-401002-410-6131-2	C00876	\$63,048.71	AAA1CC9D - Obra Pública : 401002 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA SIN NOMBRE E. GP Folio: 238	14/09/2022	238	MIGUEL MORA RODRIGUEZ	Transferencia	1140166184	238	Pago a Proveedores	14/09/22
8270-511-401002-410-6131-2	C00877	\$4,310.11	AAA1C554 - Obra Pública : 401002 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA SIN NOMBRE E. GP Folio: 239	14/09/2022	239	MIGUEL MORA RODRIGUEZ	Transferencia	826007087	239	Pago a Proveedores	14/09/22
8270-511-401002-410-6131-2	C00878	-\$4,310.11	AAA1C554 - Obra Pública : 401002 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA SIN NOMBRE E. Cancelación GP Folio: 239	14/09/2022	239	MIGUEL MORA RODRIGUEZ	Transferencia	826007087	239	Pago a Proveedores	14/09/22
8270-511-401002-410-6131-2	C00879	\$6,310.11	AAA1C554 - Obra Pública : 401002 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA SIN NOMBRE E. GP Folio: 240	14/09/2022	240	MIGUEL MORA RODRIGUEZ	Transferencia	1140166184	240	Pago a Proveedores	14/09/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$70,041.51
COMPROMETIDO VIGENTE		\$69,358.82
DEVENGADO	\$69,358.82	\$69,358.82
ESTIMACIONES PAGADAS	\$69,358.82	\$69,358.82
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$0.00
COMPROBADO		\$69,358.82
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$69,358.82 511 FONDO III 2022

MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: FHH402002-JUCHIPILA-2022
 PROGRAMA: FONDO III RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III 2022
 PROYECTO/OBRA: 402002 - CONSTRUCCION DE RED DRENAJE EN LA CALLE PRIVADA SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD DE LA CANTERA
 UBICACIÓN DE LA OBRA: CANTERA DE ABAJO
 MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE
 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-402002-410-6141-2	P02613	\$19,250.54	AAA1FBBF - Obra Pública : 402002 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PRIVADA SIN NOMBRE EN. GD Folio: 240	09/09/2022		MIGUEL MORA RODRIGUEZ	FACTURA		AAA1FBBF		09/09/22
8270-511-402002-410-6141-2	C00875	\$19,250.54	AAA1FBBF - Obra Pública : 402002 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PRIVADA SIN NOMBRE EN. GP Folio: 237	09/09/2022	237	MIGUEL MORA RODRIGUEZ	Transferencia	1140166184	237	Pago a Proveedores	09/09/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$204,170.26
COMPROMETIDO VIGENTE		\$203,677.54
DEVENGADO	\$19,250.54	\$203,677.54
ESTIMACIONES PAGADAS	\$19,250.54	\$203,677.54
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$61,103.26
COMPROBADO		\$203,677.54
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$203,677.54 511 FONDO III 2022

MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: F/III-404004-JUCHIPILA/20
 PROGRAMA: FONDO III RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: URBANIZACION MUNICIPAL
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III 2022
 PROYECTO/OBRA: 404004 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE SAN JOSE MEZQUITERA NORTE JUCHIPILA ZACATECAS
 UBICACIÓN DE LA OBRA: MEZQUITERA NORTE
 MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE
 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRSUPUESTAL	FÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-404004-410-6141-2	P02624	\$454,433.24	6F762A7C - Obra Pública : 404004 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLÓGICO EN CALLE SAN. GD Folio: 244	15/09/2022		IRIS RUBY ARTEAGA AVILA	FACTURA		6F762A7C		15/09/22
8250-511-404004-410-6141-2	P02626	\$292,955.00	AB10C6C7 - Obra Pública : 404004 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLÓGICO EN CALLE SAN. GD Folio: 245	15/09/2022		IRIS RUBY ARTEAGA AVILA	FACTURA		AB10C6C7		15/09/22
8270-511-404004-410-6141-2	C00881	\$292,955.00	AB10C6C7 - Obra Pública : 404004 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLÓGICO EN CALLE SAN. GP Folio: 242	15/09/2022	242	IRIS RUBY ARTEAGA AVILA	Transferencia	1140166184	242	Pago a Proveedores	15/09/22
8270-511-404004-410-6141-2	C00880	\$454,433.24	6F762A7C - Obra Pública : 404004 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLÓGICO EN CALLE SAN. GP Folio: 241	15/09/2022	241	IRIS RUBY ARTEAGA AVILA	Transferencia	1140166184	241	Pago a Proveedores	15/09/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$1,081,991.56
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,006,400.74
DEVENGADO	\$747,388.24	\$747,388.24
ESTIMACIONES PAGADAS	\$747,388.24	\$747,388.24
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$224,216.47
COMPROBADO		\$747,388.24
POR PAGAR		\$259,012.50

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 5747,388.24 511 FONDO III 2022



Usr: supervisor
Rep: rpt:EstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2022
F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 19/oct./2022
10.00 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	FONDO III 2022													
	401001	CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE												
		410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL											
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$4,026,094.00	-\$2,635,041.84	\$1,391,052.16	\$0.00	\$1,391,052.16	\$0.00	\$0.00	\$1,391,052.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$4,026,094.00	-\$2,635,041.84	\$1,391,052.16	\$0.00	\$1,391,052.16	\$0.00	\$0.00	\$1,391,052.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$4,026,094.00	-\$2,635,041.84	\$1,391,052.16	\$0.00	\$1,391,052.16	\$0.00	\$0.00	\$1,391,052.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	401001	410	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	-\$2,635,041.84	\$1,391,052.16	\$0.00	\$1,391,052.16	\$0.00	\$0.00	\$1,391,052.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$4,026,094.00	-\$2,635,041.84	\$1,391,052.16	\$0.00	\$1,391,052.16	\$0.00	\$0.00	\$1,391,052.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONCENTRADORA DE AGUA PO	\$4,026,094.00	-\$2,635,041.84	\$1,391,052.16	\$0.00	\$1,391,052.16	\$0.00	\$0.00	\$1,391,052.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	401002	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD DE LA CANTERA												
		410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL											
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$70,041.51	\$70,041.51	\$69,358.82	\$682.69	\$69,358.82	\$0.00	\$682.69	\$69,358.82	\$69,358.82	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$70,041.51	\$70,041.51	\$69,358.82	\$682.69	\$69,358.82	\$0.00	\$682.69	\$69,358.82	\$69,358.82	\$0.00
		6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$70,041.51	\$70,041.51	\$69,358.82	\$682.69	\$69,358.82	\$0.00	\$682.69	\$69,358.82	\$69,358.82	\$0.00
511	401002	410	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$70,041.51	\$70,041.51	\$69,358.82	\$682.69	\$69,358.82	\$0.00	\$682.69	\$69,358.82	\$69,358.82	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$70,041.51	\$70,041.51	\$69,358.82	\$682.69	\$69,358.82	\$0.00	\$682.69	\$69,358.82	\$69,358.82	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2022
F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 19/oct./2022
10:00 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
			CONSTRUCCION DE RED DE AGU	\$0.00	\$70,041.51	\$70,041.51	\$69,358.82	\$682.69	\$69,358.82	\$0.00	\$682.69	\$69,358.82	\$69,358.82	\$0.00	
402002			CONSTRUCCION DE RED DERENAJE EN LA CALLE PRIVADA SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD DE LA CANTERA												
	410		DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$204,170.26	\$204,170.26	\$0.00	\$492.72	\$19,250.54	-\$19,250.54	\$184,919.72	\$19,250.54	\$19,250.54	\$0.00	
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$204,170.26	\$204,170.26	\$0.00	\$492.72	\$19,250.54	-\$19,250.54	\$184,919.72	\$19,250.54	\$19,250.54	\$0.00	
		6140	DIVSIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$204,170.26	\$204,170.26	\$0.00	\$492.72	\$19,250.54	-\$19,250.54	\$184,919.72	\$19,250.54	\$19,250.54	\$0.00	
511	402002	410	6141	DIVSIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$204,170.26	\$204,170.26	\$0.00	\$492.72	\$19,250.54	-\$19,250.54	\$184,919.72	\$19,250.54	\$19,250.54	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$204,170.26	\$204,170.26	\$0.00	\$492.72	\$19,250.54	-\$19,250.54	\$184,919.72	\$19,250.54	\$19,250.54	\$0.00	
			CONSTRUCCION DE RED DEREN	\$0.00	\$204,170.26	\$204,170.26	\$0.00	\$492.72	\$19,250.54	-\$19,250.54	\$184,919.72	\$19,250.54	\$19,250.54	\$0.00	
404003			PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE PRIVADA SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD DE LA CANTERA												
	410		DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$485,927.51	\$485,927.51	\$484,643.10	\$1,284.41	\$0.00	\$484,643.10	\$485,927.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$485,927.51	\$485,927.51	\$484,643.10	\$1,284.41	\$0.00	\$484,643.10	\$485,927.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		6140	DIVSIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$485,927.51	\$485,927.51	\$484,643.10	\$1,284.41	\$0.00	\$484,643.10	\$485,927.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2022
F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 19/oct./2022
10.00 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
511	404003	410	6141	DIVSIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$485,927.51	\$485,927.51	\$484,643.10	\$1,284.41	\$0.00	\$484,643.10	\$485,927.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$485,927.51	\$485,927.51	\$484,643.10	\$1,284.41	\$0.00	\$484,643.10	\$485,927.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				PAVIMENTACION CON CONCRET	\$0.00	\$485,927.51	\$485,927.51	\$484,643.10	\$1,284.41	\$0.00	\$484,643.10	\$485,927.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
404004 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE SAN JOSE MEZQUITERA NORTE JUCHIPILA ZACATECAS															
410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL															
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,081,991.56	\$1,081,991.56	\$0.00	\$75,590.82	\$747,388.24	-\$747,388.24	\$334,603.32	\$747,388.24	\$747,388.24	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,081,991.56	\$1,081,991.56	\$0.00	\$75,590.82	\$747,388.24	-\$747,388.24	\$334,603.32	\$747,388.24	\$747,388.24	\$0.00
			6140	DIVSIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,081,991.56	\$1,081,991.56	\$0.00	\$75,590.82	\$747,388.24	-\$747,388.24	\$334,603.32	\$747,388.24	\$747,388.24	\$0.00
511	404004	410	6141	DIVSIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,081,991.56	\$1,081,991.56	\$0.00	\$75,590.82	\$747,388.24	-\$747,388.24	\$334,603.32	\$747,388.24	\$747,388.24	\$0.00
				DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$1,081,991.56	\$1,081,991.56	\$0.00	\$75,590.82	\$747,388.24	-\$747,388.24	\$334,603.32	\$747,388.24	\$747,388.24	\$0.00
				CONSTRUCCION DE PAVIMENTA	\$0.00	\$1,081,991.56	\$1,081,991.56	\$0.00	\$75,590.82	\$747,388.24	-\$747,388.24	\$334,603.32	\$747,388.24	\$747,388.24	\$0.00
408001 SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS PARA VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE JUCHIPILA ZACATECAS															
410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL															
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$655,739.00	\$655,739.00	\$0.00	\$655,739.00	\$0.00	\$0.00	\$655,739.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2022

F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 19/oct./2022
10.00 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DE	\$0.00	\$655,739.00	\$655,739.00	\$0.00	\$655,739.00	\$0.00	\$0.00	\$655,739.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4240 TRANSFERENCIAS OTORGADAS	\$0.00	\$655,739.00	\$655,739.00	\$0.00	\$655,739.00	\$0.00	\$0.00	\$655,739.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	408001	410	4245 APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$655,739.00	\$655,739.00	\$0.00	\$655,739.00	\$0.00	\$0.00	\$655,739.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$655,739.00	\$655,739.00	\$0.00	\$655,739.00	\$0.00	\$0.00	\$655,739.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			SUMINISTRO E INSTALACION DE	\$0.00	\$655,739.00	\$655,739.00	\$0.00	\$655,739.00	\$0.00	\$0.00	\$655,739.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
413001		APORTACION PESO A PESO CON LA SEDUVOT												
410		DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL												
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DE	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4240 TRANSFERENCIAS OTORGADAS	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	413001	410	4245 APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			APORTACION PESO A PESO CON LA SEDUVOT	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
413002		APORTACION MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON LA SEDUVOT												



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2022

F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 19/oct./2022
10:00 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
			410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL											
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA(\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DE	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4240	TRANSFERENCIAS OTORGADA(\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	413002	410	4245	APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				APORTACION MEJORAMIENTO D	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			413003	APORTACION EMPLEO TEMPORAL CON LA SEDUVOT											
			410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL											
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA(\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DE	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4240	TRANSFERENCIAS OTORGADA(\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	413003	410	4245	APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				APORTACION EMPLEO TEMPOR/	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rpt:EstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2022
F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 19/oct./2022
10:00 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
413004	APORTACION AL PROGRAMA FISE ESTATAL 2022													
	410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL												
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DE	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		4240	TRANSFERENCIAS OTORGADA	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	413004	410	4245	APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			APORTACION AL PROGRAMA FI	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			FONDO III 2022	\$4,026,094.00	\$862,828.00	\$4,888,922.00	\$554,001.92	\$2,724,841.80	\$835,997.60	-\$281,995.68	\$4,052,924.40	\$835,997.60	\$835,997.60	\$0.00
			Total Final	\$4,026,094.00	\$862,828.00	\$4,888,922.00	\$554,001.92	\$2,724,841.80	\$835,997.60	-\$281,995.68	\$4,052,924.40	\$835,997.60	\$835,997.60	\$0.00