



MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **B OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO**
 SUBPROGRAMA **B07 DOS POR UNO MIGRANTES**
 MES QUE INFORMA **DICIEMBRE**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
B07001	B07001	CONSTRUCCIÓN DE TORRE PONIENTE EN TEMPLO SAGRADO CORAZÓN 5TA ETAPA, EN LA COL. ENRIQUE ESTRADA DE LA CABECERA MUNICIPAL	Juchipila	21.414715470183925 -103.11372622847557	\$249,345.76	\$49,166.26	\$49,166.26	\$49,166.26	\$49,166.26	20%	20%	Contrato
B07002	B07002	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA Y TECHUMBRE PARA DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA DIEGO ZACATECAS 2DA. ETAPA EN LA MEZOUITERA SUR	Mezquitera Sur	21.426994990314515 -103.10615488752106	\$384,044.93	\$306,254.58	\$383,039.04	\$306,254.58	\$383,039.04	100%	100%	Contrato
B07003	B07003	CONSTRUIR CADENAS DE CERRAMIENTO, DEMOLICIONES, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, HIDROSANITARIA, ACABADOS DE ÁREA DE DESCANSO Y COLUMBARIO MODULAR DE 85 URNAS PARA CENIZAS EN EL CEMENTERIO DE EL REMOLINO, 3ERA ETAPA, JUCHIPILA, ZAC. OBRA QUE MEJORARÁ LAS INSTA	El Remolino	21.366913160956145 -103.13080787658691	\$641,450.25					0%	0%	Contrato
						\$1,274,840.94	\$355,420.84	\$432,205.30	\$355,420.84	\$432,205.30		


 MTRA. MARIA DEL ROCÍO MORENO SÁNCHEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C. BENJAMÍN ESPARZA ENRÍQUEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL


 PROF. JUAN CARLOS GÓMEZ ALCÁRAZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: 2X1-B07001-JUCHIPILA-2022
 PROGRAMA: OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO
 SUB-PROGRAMA: DOS POR UNO MIGRANTES
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 627 DOS POR UNO MIGRANTES
 PROYECTO/OBRA: B07001 - CONSTRUCCIÓN DE TORRE PONIENTE EN TEMPLO SAGRADO CORAZÓN STA ETAPA, EN LA COL. ENRIQUE ESTRADA DE LA CABECERA MUNICIPAL
 UBICACIÓN DE LA OBRA: JUCHIPILA
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE
 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-627-B07001-410-6141-2	F03845	\$49,166.26	DF72C49F - Obra Pública : B07001 - CONSTRUCCIÓN DE TORRE PONIENTE EN TEMPLO SAGRADO CORAZÓN STA. ETA. GD Folio: 392	23/12/2022		LINSER INGENIEROS SA. DE CV.	FACTURA		DF72C49F		23/12/22
8270-627-B07001-410-6141-2	C01290	\$49,166.26	DF72C49F - Obra Pública : B07001 - CONSTRUCCIÓN DE TORRE PONIENTE EN TEMPLO SAGRADO CORAZÓN STA. ETA. GP Folio: 388	27/12/2022	388	LINSER INGENIEROS SA. DE CV.	Transferencia	1140166184	388	Pago a Proveedores	27/12/22

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$249,900.69
COMPROMETIDO VIGENTE		\$249,345.76
DEVENGADO	\$49,166.26	\$49,166.26
ESTIMACIONES PAGADAS	\$49,166.26	\$49,166.26
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$14,749.88
COMPROBADO		\$49,166.26
POR PAGAR		\$200,179.50

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$49,166.26 627 DOS POR UNO MIGRANTES

MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: 2X1-B07002-JUCHIPILA-2022
 PROGRAMA: OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO
 SUB-PROGRAMA: DOS POR UNO MIGRANTES
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 627 DOS POR UNO MIGRANTES
 PROYECTO/OBRA: B07002 - CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA Y TECHUMBRE PARA DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA DIEGO ZACATECAS 2DA. ETAPA EN LA MEZQUITERA SUR
 UBICACIÓN DE LA OBRA: MEZQUITERA SUR
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE
 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-627-B07002-410-6141-2	P03653	\$306,254.58	B07543D2 - Obra Pública : B07002 - CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA Y TECHUMBRE PARA DOMO EN LA E. GD Folio: 365	08/12/2022		EVERARDO RIVERA SAUCEDO	FACTURA		B07543D2		08/12/22
8270-627-B07002-410-6141-2	C01212	\$306,254.58	B07543D2 - Obra Pública : B07002 - CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA Y TECHUMBRE PARA DOMO EN LA E. GP Folio: 361	21/12/2022	361	EVERARDO RIVERA SAUCEDO	Transferencia	1197253798	361	Pago a Proveedores	21/12/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$384,073.44
COMPROMETIDO VIGENTE		\$384,044.93
DEVENGADO	\$306,254.58	\$383,039.04
ESTIMACIONES PAGADAS	\$306,254.58	\$383,039.04
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$114,911.70
COMPROBADO		\$383,039.04
POR PAGAR		\$1,005.59

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$383,039.04 627 DOS POR UNO MIGRANTES



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

**MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2022
F. Financiamiento: 627

Fecha y hora de Impresión | 25/ene./2023 | 12:27 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
627	DOS POR UNO MIGRANTES													
	B07001		CONSTRUCCIÓN DE TORRE PONIENTE EN TEMPLO SAGRADO CORAZÓN 5TA ETAPA, EN LA COL. ENRIQUE ESTRADA DE LA CABECERA MUNICIPAL											
		410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL											
			6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$249,900.69	\$249,900.69	\$0.00	\$554.93	\$49,166.26	-\$49,166.26	\$200,734.43	\$49,166.26	\$49,166.26	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$249,900.69	\$249,900.69	\$0.00	\$554.93	\$49,166.26	-\$49,166.26	\$200,734.43	\$49,166.26	\$49,166.26	\$0.00
			6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$249,900.69	\$249,900.69	\$0.00	\$554.93	\$49,166.26	-\$49,166.26	\$200,734.43	\$49,166.26	\$49,166.26	\$0.00
627	B07001	410	6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$249,900.69	\$249,900.69	\$0.00	\$554.93	\$49,166.26	-\$49,166.26	\$200,734.43	\$49,166.26	\$49,166.26	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$249,900.69	\$249,900.69	\$0.00	\$554.93	\$49,166.26	-\$49,166.26	\$200,734.43	\$49,166.26	\$49,166.26	\$0.00
			CONSTRUCCIÓN DE TORRE PON	\$0.00	\$249,900.69	\$249,900.69	\$0.00	\$554.93	\$49,166.26	-\$49,166.26	\$200,734.43	\$49,166.26	\$49,166.26	\$0.00
	B07002		CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA Y TECHUMBRE PARA DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA DIEGO ZACATECAS 2DA. ETAPA EN LA MEZQUITERA SUR											
		410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL											
			6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$384,073.44	\$384,073.44	\$0.00	\$28.51	\$306,254.58	-\$306,254.58	\$77,818.86	\$306,254.58	\$306,254.58	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$384,073.44	\$384,073.44	\$0.00	\$28.51	\$306,254.58	-\$306,254.58	\$77,818.86	\$306,254.58	\$306,254.58	\$0.00
			6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$384,073.44	\$384,073.44	\$0.00	\$28.51	\$306,254.58	-\$306,254.58	\$77,818.86	\$306,254.58	\$306,254.58	\$0.00
627	B07002	410	6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$384,073.44	\$384,073.44	\$0.00	\$28.51	\$306,254.58	-\$306,254.58	\$77,818.86	\$306,254.58	\$306,254.58	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$384,073.44	\$384,073.44	\$0.00	\$28.51	\$306,254.58	-\$306,254.58	\$77,818.86	\$306,254.58	\$306,254.58	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

**MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2022
F. Financiamiento: 627

Fecha y hora de Impresión | 25/ene./2023
12:27 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTUR	\$0.00	\$384,073.44	\$384,073.44	\$0.00	\$28.51	\$306,254.58	-\$306,254.58	\$77,818.86	\$306,254.58	\$306,254.58	\$0.00
B07003	CONSTRUIR CADENAS DE CERRAMIENTO, DEMOLICIONES, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, HIDROSANITARIA, ACABADOS DE ÁREA DE DESCANSO Y COLUMBARIO MODULAR DE 85 URNAS PARA CENIZAS EN EL CEMENTERIO DE EL REMOLINO, 3ERA ETAPA, JUCHIPILA, ZAC.													
410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL													
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$641,637.36	\$641,637.36	\$0.00	\$187.11	\$0.00	\$0.00	\$641,637.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$641,637.36	\$641,637.36	\$0.00	\$187.11	\$0.00	\$0.00	\$641,637.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$641,637.36	\$641,637.36	\$0.00	\$187.11	\$0.00	\$0.00	\$641,637.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
627	B07003	410	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$641,637.36	\$641,637.36	\$0.00	\$187.11	\$0.00	\$641,637.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$641,637.36	\$641,637.36	\$0.00	\$187.11	\$0.00	\$0.00	\$641,637.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUIR CADENAS DE CERR	\$0.00	\$641,637.36	\$641,637.36	\$0.00	\$187.11	\$0.00	\$0.00	\$641,637.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DOS POR UNO MIGRANTES	\$0.00	\$1,275,611.49	\$1,275,611.49	\$0.00	\$770.55	\$355,420.84	-\$355,420.84	\$920,190.65	\$355,420.84	\$355,420.84	\$0.00
			Total Final	\$0.00	\$1,275,611.49	\$1,275,611.49	\$0.00	\$770.55	\$355,420.84	-\$355,420.84	\$920,190.65	\$355,420.84	\$355,420.84	\$0.00