

MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **B OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO**
 SUBPROGRAMA **B07 DOS POR UNO MIGRANTES**
 MES QUE INFORMA **NOVIEMBRE**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
B07001	B07001	CONSTRUCCIÓN DE TORRE PONIENTE EN TEMPLO SAGRADO CORAZÓN 5TA ETAPA, EN LA COL. ENRIQUE ESTRADA DE LA CABECERA MUNICIPAL	Juchipila	21.414715470183925 -103.11372622847557	\$249,345.76					0%	0%	Contrato
B07002	B07002	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA Y TECHUMBRE PARA DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA DIEGO ZACATECAS 2DA. ETAPA EN LA MEZQUITERA SUR	Mezquitera Sur	21.426994990314515 -103.10615488752106	\$384,044.93	\$34,901.88	\$76,784.46	\$34,901.88	\$76,784.46	20%	20%	Contrato
B07003	B07003	CONSTRUIR CADENAS DE CERRAMIENTO, DEMOLICIONES, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, HIDROSANITARIA, ACABADOS DE ÁREA DE DESCANSO Y COLUMBARIO MODULAR DE 65 URNAS PARA CENIZAS EN EL CEMENTERIO DE EL REMOLINO, 3ERA ETAPA, JUCHIPILA, ZAC. OBRA QUE MEJORARÁ LAS INSTA	El Remolino	21.366913160956145 -103.13080787658691	\$641,450.25					0%	0%	Contrato
					\$1,274,840.94	\$34,901.88	\$76,784.46	\$34,901.88	\$76,784.46			

MTRA. MARIA DEL ROCÍO MORENO SÁNCHEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. BENJAMÍN ESPARZA ENRÍQUEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL

PROF. JUAN CARLOS GÓMEZ ALCARAZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: 2X1-B07002-JUCHIPILA-2022
 PROGRAMA: OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO
 SUB-PROGRAMA: DÓS POR UNO MIGRANTES
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 627 DÓS POR UNO MIGRANTES
 PROYECTO/OBRA: B07002 - CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA Y TECHUMBRE PARA DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA DIEGO ZACATECAS 2DA. ETAPA EN LA MEZQUITERA SUR
 UBICACIÓN DE LA OBRA: MEZQUITERA SUR
 MES QUE INFORMA: NOVIEMBRE
 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-627-B07002-410-6141-2	P03525	\$34,901.88	60A1DB33 - Obra Pública : B07002 - CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA Y TECHUMBRE PARA DOMO EN LA E. GD Folio: 347	01/11/2022		EVERARDO RIVERA SAUCEDO	FACTURA		60A1DB33		01/11/22
8270-627-B07002-410-6141-2	C01172	\$34,901.88	60A1DB33 - Obra Pública : B07002 - CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA Y TECHUMBRE PARA DOMO EN LA E. GP Folio: 343	07/11/2022	343	EVERARDO RIVERA SAUCEDO	Transferencia	1197253798	343	Pago a Proveedores	07/11/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$384,073.44
COMPROMETIDO VIGENTE		\$384,044.93
DEVENGADO	\$34,901.88	\$76,784.46
ESTIMACIONES PAGADAS	\$34,901.88	\$76,784.46
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$114,911.70
COMPROBADO		\$76,784.46
POR PAGAR		\$307,260.47

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$76,784.46 627 DÓS POR UNO MIGRANTES



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

**MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2022

F. Financiamiento: 627

Fecha y hora de Impresión | 17/ene/2023
09:26 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
627	DOS POR UNO MIGRANTES													
	B07001		CONSTRUCCIÓN DE TORRE PONIENTE EN TEMPLO SAGRADO CORAZÓN 5TA ETAPA, EN LA COL. ENRIQUE ESTRADA DE LA CABECERA MUNICIPAL											
	410		DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL											
			6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$249,900.69	\$249,900.69	\$249,345.76	\$554.93	\$0.00	\$249,345.76	\$249,900.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$249,900.69	\$249,900.69	\$249,345.76	\$554.93	\$0.00	\$249,345.76	\$249,900.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$249,900.69	\$249,900.69	\$249,345.76	\$554.93	\$0.00	\$249,345.76	\$249,900.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
627	B07001	410	6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$249,900.69	\$249,900.69	\$249,345.76	\$554.93	\$0.00	\$249,345.76	\$249,900.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$249,900.69	\$249,900.69	\$249,345.76	\$554.93	\$0.00	\$249,345.76	\$249,900.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCIÓN DE TORRE PON	\$0.00	\$249,900.69	\$249,900.69	\$249,345.76	\$554.93	\$0.00	\$249,345.76	\$249,900.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	B07002		CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA Y TECHUMBRE PARA DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA DIEGO ZACATECAS 2DA. ETAPA EN LA MEZQUITERA SUR											
	410		DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL											
			6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$384,073.44	\$384,073.44	\$0.00	\$28.51	\$34,901.88	-\$34,901.88	\$349,171.56	\$34,901.88	\$34,901.88	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$384,073.44	\$384,073.44	\$0.00	\$28.51	\$34,901.88	-\$34,901.88	\$349,171.56	\$34,901.88	\$34,901.88	\$0.00
			6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$384,073.44	\$384,073.44	\$0.00	\$28.51	\$34,901.88	-\$34,901.88	\$349,171.56	\$34,901.88	\$34,901.88	\$0.00
627	B07002	410	6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$384,073.44	\$384,073.44	\$0.00	\$28.51	\$34,901.88	-\$34,901.88	\$349,171.56	\$34,901.88	\$34,901.88	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$384,073.44	\$384,073.44	\$0.00	\$28.51	\$34,901.88	-\$34,901.88	\$349,171.56	\$34,901.88	\$34,901.88	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

**MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2022
F. Financiamiento: 627

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 09:26 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
			CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTUF	\$0.00	\$384,073.44	\$384,073.44	\$0.00	\$28.51	\$34,901.88	-\$34,901.88	\$349,171.56	\$34,901.88	\$34,901.88	\$0.00	
B07003			CONSTRUIR CADENAS DE CERRAMIENTO, DEMOLICIONES, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, HIDROSANITARIA, ACABADOS DE ÁREA DE DESCANSO Y COLUMBARIO MODULAR DE 85 URNAS PARA CENIZAS EN EL CEMENTERIO DE EL REMOLINO, 3ERA ETAPA, JUCHIPILA, ZAC.												
	410		DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$641,637.36	\$641,637.36	\$641,450.25	\$187.11	\$0.00	\$641,450.25	\$641,637.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$641,637.36	\$641,637.36	\$641,450.25	\$187.11	\$0.00	\$641,450.25	\$641,637.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$641,637.36	\$641,637.36	\$641,450.25	\$187.11	\$0.00	\$641,450.25	\$641,637.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
627	B07003	410	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$641,637.36	\$641,637.36	\$641,450.25	\$187.11	\$0.00	\$641,637.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$641,637.36	\$641,637.36	\$641,450.25	\$187.11	\$0.00	\$641,450.25	\$641,637.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			CONSTRUIR CADENAS DE CERR	\$0.00	\$641,637.36	\$641,637.36	\$641,450.25	\$187.11	\$0.00	\$641,450.25	\$641,637.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			DOS POR UNO MIGRANTES	\$0.00	\$1,275,611.49	\$1,275,611.49	\$890,796.01	\$770.55	\$34,901.88	\$855,894.13	\$1,240,709.61	\$34,901.88	\$34,901.88	\$0.00	
			Total Final	\$0.00	\$1,275,611.49	\$1,275,611.49	\$890,796.01	\$770.55	\$34,901.88	\$855,894.13	\$1,240,709.61	\$34,901.88	\$34,901.88	\$0.00	