

ENTE PÚBLICO: JUCHIPILA, ZACATECAS
ENERO DE 2020

28/08/2020

CONTENIDO

INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS	
MENSUAL	
PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO)	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIV) REMANENTES 2019
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA	OBLIGACIONES FINANCIERAS
ACTA DE CABILDO	SEGURIDAD PUBLICA
INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS	ADQUISICIONES
FONDOS FEDERALES	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN (OP) REMANENTES 2019
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII) REMANENTES 2019	CONVENIOS CON GOBIERNO DEL ESTADO 2019:
PROGRAMA ANUAL	CONCURRENCIA ECONOMICA CON MUNICIPIOS
AGUA POTABLE	CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL
DRENAJES Y LETRINAS	PROGRAMA 2X1 PARA MIGRANTES
ALCANTARILLADO	SAMA - AGUA Y ALCANTARILLADO
URBANIZACION MUNICIPAL	FISE
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES	
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CAMINOS RURALES	
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL	
DESARROLLO INSTITUCIONAL	
GASTOS INDIRECTOS	
APORTACIONES	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	

OBSERVACIONES

ESTE FORMATO SE ENTREGARÁ POR DUPLICADO

ENTREGAN POR EL ENTE

PRESIDENTE(A) MUNICIPAL ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NÚÑEZ	DIRECTOR(A) DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS / DIRECTOR(A) DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL C. JOSÉ GUILLERMO MÁRQUEZ HERNÁNDEZ
--	---

**POR LA ASE
DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS**


AUDITORA DE OBRA PÚBLICA ARQ. SANDRA ELIZABETH PÉREZ REYNA	JEFA DE DEPARTAMENTO L.C. HELENA PUGA CANDELAS
---	---

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA POR OBRA Y/O PROYECTO DEL EJERCICIO FISCAL 2020.
MES DE ENERO

PROGRAMA Y/O FONDO: CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL REMANENTES 2019

PROGRAMA DE GOBIERNO (clave y nombre)	SUB-PROGRAMA (clave y nombre)	NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)
			NÚMERO (clave)	NOMBRE				
B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.	B02.- CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL (REMANENTES 2019)	B02001	B02001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ECOLÓGICA CON 990.20 M2 PARA 15 VIVIENDAS EN LA CALLE 5 DE FEBRERO EN EL BARRIO DE SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS	JUCHIPILA	21°24'27"N 103°06'51"O	990.20 M2	451,146.00
B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.	B02.- CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL (REMANENTES 2019)	B02002	B02002	CONTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN ECOLÓGICA CON 320 M2 PARA 5 VIVIENDAS EN LA CALLE NIÑOS HEROES EN LA COLONIA ENRIQUE ESTRADA, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS	JUCHIPILA	21°24'59"N 103°06'44"O	320 M2	51,303.50
B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.	B02.- CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL (REMANENTES 2019)	B02003	B02003	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO CON 213 LAMPARAS LED PARA 40 VIVIENDAS EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS	JUCHIPILA	21°24'41"N 103°06'07"O	213 LAMPARAS	579,268.00
TOTAL								\$ 1,081,717.50


ARQ. RAFAEL JIMENEZ NUÑEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


L.I. YOLANDA LUNA GUTIERREZ
 SINDICO MUNICIPAL


C. JOSE GUILLERMO MARTINEZ HERNANDEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020.
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:


B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.
 B02.- CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL REMANENTES 2019
 ENERO DE 2020

FECHA:


31/01/2020

HOJA 1 DE 1

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	P R O Y E C T O NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL BENEFICIARIO	ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO IMPORT E	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS MENSUAL	ACUMULADO	RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS MENSUAL	ACUMULADO							
B02001	B02001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ECOLÓGICA CON 990.20 M2 PARA 15 VIVIENDAS EN LA CALLE 5 DE FEBRERO EN EL BARRIO DE SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS	JUCHIPILA	21°24'27"N 103°06'51"O	990.20 M2	451,146.00	428,634.89	428,634.89	428,634.89	428,634.89					95.01%	95.01%	X
B02002	B02002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ECOLÓGICA CON 320 M2 PARA 5 VIVIENDAS EN LA CALLE NIÑOS HEROES EN LA COLONIA ENRIQUE ESTRADA, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS	JUCHIPILA	21°24'59"N 103°06'44"O	320 M2	51,303.50	46,303.50	46,303.50	46,303.50	46,303.50					90.25%	90.25%	X
B02003	B02003	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO CON 213 LAMPARAS LED PARA 40 VIVIENDAS EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS	JUCHIPILA	21°24'41"N 103°06'07"O	213 LAMPARAS	579,268.00									0.00%	0.00%	X
TOTALES:						\$ 1,081,717.50	\$ 474,938.39	\$ 474,938.39	\$ 474,938.39	\$ 474,938.39							


 ARQ. RAFAEL JIMENEZ NUNEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 L.I. YOLANDA LUNA GUTIERREZ
 SINDICO MUNICIPAL


 C. JOSE GUILLERMO MARTINEZ HERNANDEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020.

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.

SUB-PROGRAMA: B02.- CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL REMANENTE 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 62D.- CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL REMANENTE 2019

PROYECTO: B02001.-CONTRUCCION DE PAVIMENTACION ECOLOGICA CON 990.20 M2 PARA 15 VIVIENDAS EN LA CALLE 5 DE FEBRERO EN EL BARRIO DE SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS

FECHA: 31/01/2020

HOJA 1 DE 2

MES QUE INFORMA: ENERO DE 2020

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		POLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
RE- JUCHIPILA- B02001/2019	JORGE LUIS VARGAS ALMARAZ	451,146.00	1	300,044.42	1052493264	1	24/01/2020	P00437	24/01/2020	C00184	24/01/2020	9F1B6 B35	24/01/2020	6121	PAGO DE ESTIMACION NUMERO UNO	300,044.42
RE- JUCHIPILA- B02001/2019	JORGE LUIS VARGAS ALMARAZ	451,146.00	1	128,590.47	1052493264	1	16/12/2019	C01198	16/12/2019	C01198	16/12/2019	934FA6 D3	03/12/2019	6121	PAGO DE AMORTIZACION DEL 30% DEL ANTICIPO DE LA ESTIMACION UNO	128,590.47
SUMAS: \$																
\$ 428,634.89																
TOTAL \$																
\$ 428,634.89																

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

OBRA :B02001.- CONTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN ECOLOGICA CON 990.20 M2 PARA 15 VIVIENDAS EN LA CALLE 5 DE FEBRERO EN EL BARRIO DE SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS

UBICACIÓN: BARRIO DE SAN FRANCISCO, JUCHIPILA, ZAC.

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 451,146.00

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ 22,511.11

% AVANCE FINANCIERO 95.01%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020.

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
PROGRAMA: B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.
SUB-PROGRAMA: B02.- CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL REMANENTE 2019
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 62D.- CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL REMANENTE 2019
PROYECTO: B02002.- CONTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN ECOLÓGICA CON 320 M2 PARA 5 VIVIENDAS EN LA CALLE NIÑOS HEROES EN LA COLONIA ENRIQUE ESTRADA, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS
MES QUE INFORMA: ENERO DE 2020

FECHA: 31/01/2020

HOJA 2 DE 2

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACION		NO. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE /		POLIZA		POLIZA PAGADO		COMPROBANTE		PARTIDA DE OBJETO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
RE- JUCHIPILA A- B02002/2019	JOSE MANUEL GARCIA SALAZAR	158,854.00	2	46,303.50	1052493264	2	21/01/2020	P00434	21/01/2020	C00183	21/01/2020	2A966F FA	16/01/2020	6121	PAGO DE ESTIMACION NUMERO DOS	46,303.50
SUMAS: \$																
\$ 46,303.50																

MODALIDAD DE ADJUDICACION: ADJUDICACION DIRECTA

OBRA: :B02002.- CONTRUCCION DE PAVIMENTACION ECOLOGICA CON 320 M2 PARA 5 VIVIENDAS EN LA CALLE NIÑOS HEROES EN LA COLONIA ENRIQUE ESTRADA, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS

UBICACION: COLONIA ENRIQUE ESTRADA, JUCHIPILA; ZAC.

TOTAL \$

\$ 46,303.50

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 51,303.50

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ 5,000.00

% AVANCE FINANCIERO 90.25%



Utr supervisor
Rep rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PV_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS
F. Financiamiento: 62D

Fecha y hora de Impresión
01/jun./2020
10:05 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
62D	CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL REMANENTES 2019													
B02001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ECOLOGICA CON 990.20 M2 PARA 15 VIVIENDAS EN LA CALLE 5 DE FEBRERO EN EL BARRIO DE SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS													
410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL													
6000	INVERSION PÚBLICA			\$0.00	\$451,146.00	\$451,146.00	\$451,146.00	\$0.00	\$428,634.89	\$22,511.11	\$22,511.11	\$428,634.89	\$428,634.89	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D			\$0.00	\$451,146.00	\$451,146.00	\$451,146.00	\$0.00	\$428,634.89	\$22,511.11	\$22,511.11	\$428,634.89	\$428,634.89	\$0.00
6120	EDIFICACION NO HABITACIONA			\$0.00	\$451,146.00	\$451,146.00	\$451,146.00	\$0.00	\$428,634.89	\$22,511.11	\$22,511.11	\$428,634.89	\$428,634.89	\$0.00
B02001 410	6121	EDIFICACION NO HABITACIONA		\$0.00	\$451,146.00	\$451,146.00	\$451,146.00	\$0.00	\$428,634.89	\$22,511.11	\$22,511.11	\$428,634.89	\$428,634.89	\$0.00
62D	DESARROLLO ECONOMICO Y SC			\$0.00	\$451,146.00	\$451,146.00	\$451,146.00	\$0.00	\$428,634.89	\$22,511.11	\$22,511.11	\$428,634.89	\$428,634.89	\$0.00
B02002	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ECOLOGICA CON 320 M2 PARA 5 VIVIENDAS EN LA CALLE NIÑOS HEROES EN LA COLONIA ENRIQUE ESTRADA, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS													
410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL													
6000	INVERSION PÚBLICA			\$0.00	\$51,303.50	\$51,303.50	\$51,303.50	\$0.00	\$46,303.50	\$5,000.00	\$5,000.00	\$46,303.50	\$46,303.50	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D			\$0.00	\$51,303.50	\$51,303.50	\$51,303.50	\$0.00	\$46,303.50	\$5,000.00	\$5,000.00	\$46,303.50	\$46,303.50	\$0.00
6120	EDIFICACION NO HABITACIONA			\$0.00	\$51,303.50	\$51,303.50	\$51,303.50	\$0.00	\$46,303.50	\$5,000.00	\$5,000.00	\$46,303.50	\$46,303.50	\$0.00
B02002 410	6121	EDIFICACION NO HABITACIONA		\$0.00	\$51,303.50	\$51,303.50	\$51,303.50	\$0.00	\$46,303.50	\$5,000.00	\$5,000.00	\$46,303.50	\$46,303.50	\$0.00
62D	DESARROLLO ECONOMICO Y SC			\$0.00	\$51,303.50	\$51,303.50	\$51,303.50	\$0.00	\$46,303.50	\$5,000.00	\$5,000.00	\$46,303.50	\$46,303.50	\$0.00



Ustr supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PV_LUA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ene./2020
F. Financiamiento: 62D

Fecha y
01/jun./2020
hora de Impresión
10:05 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTA	\$0.00	\$51,303.50	\$51,303.50	\$51,303.50	\$0.00	\$46,303.50	\$5,000.00	\$5,000.00	\$46,303.50	\$46,303.50	\$0.00
B02003	REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO CON 213 LAMPARAS LED PARA 40 VIVIENDAS EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS													
410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL													
6000	INVERSION PÚBLICA			\$0.00	\$579,268.00	\$579,268.00	\$579,268.00	\$0.00	\$0.00	\$579,268.00	\$579,268.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D			\$0.00	\$579,268.00	\$579,268.00	\$579,268.00	\$0.00	\$0.00	\$579,268.00	\$579,268.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA			\$0.00	\$579,268.00	\$579,268.00	\$579,268.00	\$0.00	\$0.00	\$579,268.00	\$579,268.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
62D	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA			\$0.00	\$579,268.00	\$579,268.00	\$579,268.00	\$0.00	\$0.00	\$579,268.00	\$579,268.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B02003	DESARROLLO ECONOMICO Y SC			\$0.00	\$579,268.00	\$579,268.00	\$579,268.00	\$0.00	\$0.00	\$579,268.00	\$579,268.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	REHABILITACIÓN DE RED DE AL			\$0.00	\$579,268.00	\$579,268.00	\$579,268.00	\$0.00	\$0.00	\$579,268.00	\$579,268.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	CONVENIOS DE DESARROLLO S			\$0.00	\$1,081,717.50	\$1,081,717.50	\$1,081,717.50	\$0.00	\$474,938.39	\$606,779.11	\$606,779.11	\$474,938.39	\$474,938.39	\$0.00
	Total Final			\$0.00	\$1,081,717.50	\$1,081,717.50	\$1,081,717.50	\$0.00	\$474,938.39	\$606,779.11	\$606,779.11	\$474,938.39	\$474,938.39	\$0.00