

ENTE PÚBLICO: JUCHIPILA, ZACATECAS  
ENERO DE 2020

28/08/2020

**CONTENIDO**

INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS	
MENSUAL	
PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO)	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIV) REMANENTES 2019
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA	
ACTA DE CABILDO	OBLIGACIONES FINANCIERAS
INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS	SEGURIDAD PÚBLICA
FONDOS FEDERALES	ADQUISICIONES
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII) REMANENTES 2019	INFRAESTRUCTURA BÁSICA
PROGRAMA ANUAL	APORTACIONES
AGUA POTABLE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
DRENAJES Y LETRINAS	
ALCANTARILLADO	
URBANIZACIÓN MUNICIPAL	X CONVENIOS CON GOBIERNO DEL ESTADO 2019:
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COL. POBRES	X CONCURRENCIA ECONÓMICA CON MUNICIPIOS
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD	CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	PROGRAMA 2X1 PARA MIGRANTES
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	APOYOS CULTURA
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	FISE
CAMINOS RURALES	SAMA - AGUA Y ALCANTARILLADO
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL	
DESARROLLO INSTITUCIONAL	X
GASTOS INDIRECTOS	
APORTACIONES	X
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN (OP) REMANENTES 2019

OBSERVACIONES

ESTE FORMATO SE ENTREGARÁ POR DUPLICADO

**ENTREGAN POR EL ENTE**

PRESIDENTE(A) MUNICIPAL  ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NÚÑEZ	DIRECTOR(A) DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS / DIRECTOR(A) DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  C. JOSÉ GUILLERMO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
--	--

**POR LA ASE  
DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS**

AUDITORA DE OBRA PÚBLICA  ARQ. SANDRA ELIZABETH PÉREZ REYNA	JEFA DE DEPARTAMENTO  L.C. HELENA PUGA CANDELAS
---	---

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC


PROGRAMA DE OBRA PUBLICA POR OBRA Y/O PROYECTO DEL EJERCICIO FISCAL 2020.

MES DE ENERO

PROGRAMA Y/O FONDO: FONDO III (REMANENTES 2019)

PROGRAMA DE GOBIERNO (clave y nombre)	SUB-PROGRAMA (clave y nombre)	NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)
			NÚMERO (clave)	NOMBRE				
4.-FONDO III	404.-URBANIZACION MUNICIPAL (REMANENTES 2019)	404001	404001	REHABILITACION DE JARIN MADERO Y ZONA PEATONAL 3ERA. ETAPA EN EL CENTRO DE JUCHIPILA, ZACATECAS	JUCHIPILA	21°24'38"N 103°07'06"O	332.50 M2	213,892.09
4.-FONDO III	405.-ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES (REMANENTES 2019)	405002	405002	REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE AMOXOCHITL	AMOXOCHITL	21°24'02"N 103°04'39"O	1 POSTE	24,134.00
4.-FONDO III	415.-FONDO III (REMANENTES 2019)	415001	415001	APORTACION AL CONVENIO CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (FISE)	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 APORTACION	150,000.00
4.-FONDO III	415.-FONDO III (REMANENTES 2019)	415002	415002	DESARROLLO INSTITUCIONAL	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 APORTACION	39,606.50
<b>TOTAL</b>								<b>427,632.59</b>

  
ARO. RAFAEL JIMENEZ NUÑEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
L.I. YOLANDA LUNA GUTIERREZ  
SINDICO MUNICIPAL

  
C. JOSE GUILLERMO MARTINEZ HERNANDEZ  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.**  
**IFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020.**  
**SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES**

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

4.- FONDO III (REMANENTES 2019)  
 404.- URBANIZACION MUNICIPAL (REMANENTES 2019)  
 ENERO DE 2020

FECHA: 31/01/2020

HOLA 1 DE 3

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO IMPORT E	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS MENSUAL	ACUMULADO	RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS MENSUAL	ACUMULADO							
404001	404001	REHABILITACION DE JARIN MADERO Y ZONA PEATONAL 3ERA. ETAPA EN EL CENTRO DE JUCHIPILA, ZACATECAS	JUCHIPILA	21°24'38"N 103°07'08"O	332.50 M2	213,892.09								0.00%	0.00%	X	
TOTALES: \$ 213,892.09							\$ -	\$ -	\$ -	\$ -							

ARG. RAFAEL JIMENEZ NUÑEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.I. YOLANDA LUNA GUTIERREZ  
 SINDICO MUNICIPAL

C. JOSE GUILLERMO MARTINEZ HERNANDEZ  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020.**  
**SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES**

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

4.- FONDO III (REMANENTES 2019)  
 405.- ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES (REMANENTES 2019)  
 ENERO DE 2020

FECHA: 31/01/2020  
 HOJA 2 DE 3

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACION	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO IMPORTANTE	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS MENSUAL	ACUMULADO	RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS MENSUAL	ACUMULADO										
405002	405002	REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE AMOXOCHITL	AMOXOCHITL	21°24'02"N 103°04'39"O	1 POSTE	24,134.00										0.00%	0.00%		X	
TOTALES:						\$ 24,134.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -										

ARQ. RAFAEL JIMENEZ NUÑEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.I. YOLANDA LUNA GUTIÉRREZ  
 SINDICO MUNICIPAL

C. JOSE GUILLERMO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCIO FISCAL 2020.**  
**SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES**

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

4.- FONDO III (REMANENTES 2019)  
 415.- REMANENTES 2019  
 ENERO DE 2020

FECHA: 31/01/2020

HOJA 3 DE 3

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	P R O Y E C T O NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		INVERSIÓN EJERCIDA		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	AVANCE FINANCIERE IMPORTE	ACUMULADO	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO									
415001	415001	APORTACION AL CONVENIO CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (FISE)	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 APORTACION	150,000.00									0.00%	0.00%		X	
415002	415002	DESARROLLO INSTITUCIONAL	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 APORTACION	39,606.50									0.00%	0.00%		X	
TOTALES:						\$ 189,606.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -									
TOTAL FONDO III:						\$ 427,632.59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -									

ARQ. RAFAEL JIMENEZ NUÑEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.I. YOLANDA LUNA GUTIERREZ  
 SINDICO MUNICIPAL

C. JOSE GUILLERMO MARTINEZ HERNANDEZ  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO



Ufr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PV\_LUA

**MUNICIPIO DE JUCHIPILA**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ene./2020  
F. Financiamiento: 513

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2020  
10:01 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponble para Comprometer	Devengado	Comprometido Sin Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
513	FONDO III EJERCICIO 2019 REMANENTES													
404001	REHABILITACIÓN DE JARDIN MADERO Y ZONA PEATONAL 3RA. ETAPA EN EL CENTRO DE JUCHIPILA, ZACATECAS													
410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL													
6000	INVERSIÓN PÚBLICA			\$0.00	\$213,892.09	\$213,892.09	\$213,892.09	\$0.00	\$0.00	\$213,892.09	\$213,892.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D			\$0.00	\$213,892.09	\$213,892.09	\$213,892.09	\$0.00	\$0.00	\$213,892.09	\$213,892.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA			\$0.00	\$213,892.09	\$213,892.09	\$213,892.09	\$0.00	\$0.00	\$213,892.09	\$213,892.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA			\$0.00	\$213,892.09	\$213,892.09	\$213,892.09	\$0.00	\$0.00	\$213,892.09	\$213,892.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
410	DESARROLLO ECONOMICO Y SC			\$0.00	\$213,892.09	\$213,892.09	\$213,892.09	\$0.00	\$0.00	\$213,892.09	\$213,892.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
405002	REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE AMOXOCHITL													
410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL													
6000	INVERSIÓN PÚBLICA			\$0.00	\$24,134.00	\$24,134.00	\$24,134.00	\$0.00	\$0.00	\$24,134.00	\$24,134.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D			\$0.00	\$24,134.00	\$24,134.00	\$24,134.00	\$0.00	\$0.00	\$24,134.00	\$24,134.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA			\$0.00	\$24,134.00	\$24,134.00	\$24,134.00	\$0.00	\$0.00	\$24,134.00	\$24,134.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA			\$0.00	\$24,134.00	\$24,134.00	\$24,134.00	\$0.00	\$0.00	\$24,134.00	\$24,134.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
410	DESARROLLO ECONOMICO Y SC			\$0.00	\$24,134.00	\$24,134.00	\$24,134.00	\$0.00	\$0.00	\$24,134.00	\$24,134.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE JUCHIPILA**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ene./2020**  
**F. Financiamiento: 513**

Fuente Financiamiento	Proyecto/Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
-----------------------	------------------	-----------------------	------------------	----------	------------------------------	---------------------	--------------	---	-----------	---------------------------	--------------------------	----------	--------	-------------------------

			REHABILITACION DE RED ELECT	\$0.00	\$24,134.00	\$24,134.00	\$24,134.00	\$0.00	\$0.00	\$24,134.00	\$24,134.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
--	--	--	-----------------------------	--------	-------------	-------------	-------------	--------	--------	-------------	-------------	--------	--------	--------

**415001 APORTACIÓN AL CONVENIO CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (FISE)**

**410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL**

4000			TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4200			TRANSFERENCIAS AL RESTO DE	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4240			TRANSFERENCIAS OTORGADA	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
513	415001	410	4245 APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			APORTACIÓN AL CONVENIO COI	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**415002 DESARROLLO INSTITUCIONAL**

**410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL**

3000			SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$8,433.55	\$8,433.55	\$0.00	\$8,433.55	\$0.00	\$0.00	\$8,433.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500			SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$0.00	\$8,433.55	\$8,433.55	\$0.00	\$8,433.55	\$0.00	\$0.00	\$8,433.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3570			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y I	\$0.00	\$8,433.55	\$8,433.55	\$0.00	\$8,433.55	\$0.00	\$0.00	\$8,433.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Ustr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

**MUNICIPIO DE JUCHIPILA**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/ene./2020**  
**F. Financiamiento: 513**

Fecha y hora de Impresión: 01/Jan./2020 10:01 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
513	415002	410	3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVAC	\$0.00	\$8,433.55	\$8,433.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,433.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5000	BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$0.00	\$31,172.95	\$31,172.95	\$31,172.95	\$0.00	\$0.00	\$31,172.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$31,172.95	\$31,172.95	\$31,172.95	\$0.00	\$0.00	\$31,172.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5640	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIO	\$0.00	\$31,172.95	\$31,172.95	\$31,172.95	\$0.00	\$0.00	\$31,172.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIO	\$0.00	\$31,172.95	\$31,172.95	\$31,172.95	\$0.00	\$0.00	\$31,172.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			513	415002 410 5641	\$0.00	\$39,606.50	\$39,606.50	\$39,606.50	\$0.00	\$0.00	\$39,606.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$39,606.50	\$39,606.50	\$39,606.50	\$0.00	\$0.00	\$39,606.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$39,606.50	\$39,606.50	\$39,606.50	\$0.00	\$0.00	\$39,606.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				FONDO III EJERCICIO 2019 REMA	\$0.00	\$427,632.59	\$427,632.59	\$189,606.50	\$0.00	\$238,026.09	\$427,632.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				Total Final	\$0.00	\$427,632.59	\$427,632.59	\$189,606.50	\$0.00	\$238,026.09	\$427,632.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00