

ENTE PÚBLICO: JUCHIPILA, ZACATECAS
PERIODO OCTUBRE DE 2020

01/01/2021

CONTENIDO

INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS		
MENSUAL		
PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO)	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIV) EJERCICIO FISCAL 2020	
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA		
ACTA DE CABILDO	OBLIGACIONES FINANCIERAS	
INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS	SEGURIDAD PÚBLICA	
FONDOS FEDERALES	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN (OP) EJERCICIO FISCAL 2020	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII) EJERCICIO FISCAL 2020	ADQUISICIONES	
PROGRAMA ANUAL	INFRAESTRUCTURA BÁSICA	
AGUA POTABLE	APORTACIONES	
DRENAJES Y LETRINAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
ALCANTARILLADO		
URBANIZACIÓN MUNICIPAL	CONVENIOS CON GOBIERNO DEL ESTADO 2020:	
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COL. POBRES	PROGRAMA 2X1 PARA MIGRANTES 2020	X
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD	FISE 2020	X
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA		
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CAMINOS RURALES		
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL		
DESARROLLO INSTITUCIONAL		
GASTOS INDIRECTOS		
APORTACIONES		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		

OBSERVACIONES

ESTE FORMATO SE ENTREGARÁ POR DUPLICADO

ENTREGAN POR EL ENTE

PRESIDENTE(A) MUNICIPAL

ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NÚÑEZ

DIRECTOR(A) DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS / DIRECTOR(A) DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

PROFR. IVÁN RIVAS SANTOYO

POR LA ASE
DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

AUDITORA DE OBRA PÚBLICA

ARQ. SANDRA ELIZABETH PÉREZ REYNA

JEFA DE DEPARTAMENTO

L.C. HELENA PUGA CANDELAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC


PROGRAMA DE OBRA PUBLICA POR OBRA Y/O PROYECTO DEL EJERCICIO FISCAL 2020.
MES DE OCTUBRE

PROGRAMA Y/O FONDO: FISE (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL) EJERCICIO 2020

PROGRAMA DE GOBIERNO (clave y nombre)	SUB-PROGRAMA (clave y nombre)	NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)
			NÚMERO (clave)	NOMBRE				
B- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.	B01.- FISE (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL)	B01002	B01002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN JUCHIPILA LOCALIDAD DE JUCHIPILA ASENTAMIENTO ENRIQUE ESTRADA (1248 M2 EN CALLE ENRIQUE ESTRADA PARA BENEFICIO DE 25 VIVIENDAS).	JUCHIPILA	21°24'44.40"N 103°06'56.32"O	1248 M2	819,374.00
B- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.	B01.- FISE (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL)	B01003	B01003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 32 CALENTADORES SOLARES PARA 32 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC	JUCHIPILA	21°24'42.05"N 103°07'10.31"O	32 PIEZAS	220,000.00
TOTAL								\$ 1,039,374.00


ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NÚÑEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


L.I. YOLANDA LUNA GUTIÉRREZ
SINDICO MUNICIPAL


PROFR. IVAN RIVAS SANTOYO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020.
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:


B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.
 B01.- FISE (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL) EJERCICIO 2020
 OCTUBRE DE 2020


FECHA: 31/10/2020

HOJA 1 DE 1

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO	AVANCE FINANCIERO IMPORT E	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS	RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS	ACUMULADO	ACUMULADO				
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO				
B01002	B01002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN JUCHIPILA LOCALIDAD DE JUCHIPILA ASENTAMIENTO ENRIQUE ESTRADA (1248 M2 EN CALLE ENRIQUE ESTRADA PARA BENEFICIO DE 25 VIVIENDAS).	JUCHIPILA	21°24'44.40"N 103°06'56.32"O	1248 M2	819,374.00	234,718.60	234,718.60	234,718.60	234,718.60		28.65%	28.65%	X
B01003	B01003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 32 CALENTADORES SOLARES PARA 32 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC	JUCHIPILA	21°24'42.05"N 103°07'10.31"O	32 PIEZAS	220,000.00						0.00%	0.00%	X
TOTALES:							\$ 1,039,374.00	\$ 234,718.60	\$ 234,718.60	\$ 234,718.60	\$ 234,718.60			


 ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NÚÑEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 L.I. YOLANDA LUNA GUTIÉRREZ
 SINDICO MUNICIPAL


 PROF. IVAN RIVAS SANTOYO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020 .

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA:

B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO

SUB-PROGRAMA:

B01.- FISE (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL) EJERCICIO 2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

621. FISE (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL) EJERCICIO 2020

PROYECTO:

B01002. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN JUCHIPILA LOCALIDAD DE JUCHIPILA ASENTAMIENTO ENRIQUE ESTRADA (1248 M2 EN CALLE ENRIQUE ESTRADA PARA BENEFICIO DE 25 VIVIENDAS).

FECHA: 31/10/2020

HOJA 1 DE 1

MES QUE INFORMA:

OCTUBRE DE 2020

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO /	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
AD-832023975-FISE-01-2020	JORGE LUIS VARGAS ALMARAZ	817,684.42	1	164,303.01	1103344482	1	26/10/2020	P03188	26/10/2020	C01175	26/10/2020	13F12858	19/10/2020	6141	PAGO DE ESTIMACION NUMERO UNO	164,303.01
AD-832023975-FISE-01-2020	JORGE LUIS VARGAS ALMARAZ	817,684.42	1	70,415.59	1103344482	1	04/09/2020	C00932	04/09/2020	C00932	04/09/2020	78013534-6D34	26/08/2020	6141	PAGO DE AMORTIZACION DEL 30%DEL ANTICIPO DE LA ESTIMACION NUMERO UNO	70,415.59
SUMAS: \$															\$ 234,718.60	

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

OBRA: B01002 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN JUCHIPILA LOCALIDAD DE JUCHIPILA ASENTAMIENTO ENRIQUE ESTRADA (1248 M2 EN CALLE ENRIQUE ESTRADA PARA BENEFICIO DE 25 VIVIENDAS).

UBICACIÓN: COLONIA ENRIQUE ESTRADA, JUCHIPILA, ZAC.

TOTAL \$ \$ 234,718.60

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 819,374.00

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ 584,655.40

% AVANCE FINANCIERO 28.65%



MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2020
F. Financiamiento: 621

621	FISE	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	B01002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN JUCHIPILA LOCALIDAD DE JUCHIPILA ASENTAMIENTO ENRIQUE ESTRADA (1248 M2 EN CALLE ENRIQUE ESTRADA PARA BENEFICIO DE 25 VIVIENDAS)													
		410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$819,374.00	\$819,374.00	\$0.00	\$1,689.58	\$234,718.60	-\$234,718.60	\$584,655.40	\$234,718.60	\$234,718.60	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$819,374.00	\$819,374.00	\$0.00	\$1,689.58	\$234,718.60	-\$234,718.60	\$584,655.40	\$234,718.60	\$234,718.60	\$0.00
		6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON		\$0.00	\$819,374.00	\$819,374.00	\$0.00	\$1,689.58	\$234,718.60	-\$234,718.60	\$584,655.40	\$234,718.60	\$234,718.60	\$0.00
		6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON		\$0.00	\$819,374.00	\$819,374.00	\$0.00	\$1,689.58	\$234,718.60	-\$234,718.60	\$584,655.40	\$234,718.60	\$234,718.60	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC		\$0.00	\$819,374.00	\$819,374.00	\$0.00	\$1,689.58	\$234,718.60	-\$234,718.60	\$584,655.40	\$234,718.60	\$234,718.60	\$0.00
			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTA		\$0.00	\$819,374.00	\$819,374.00	\$0.00	\$1,689.58	\$234,718.60	-\$234,718.60	\$584,655.40	\$234,718.60	\$234,718.60	\$0.00
	B01003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 32 CALENTADORES SOLARES PARA 32 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC													
		410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL												
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA		\$0.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		4400	AYUDAS SOCIALES		\$0.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONA		\$0.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		4411	AYUDAS SOCIALES		\$0.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC		\$0.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2020
F. Financiamiento: 621

Fuente Financiamiento	Proyecto/Proceso	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE		\$0.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	FISE		\$0.00	\$1,039,374.00	\$1,039,374.00	\$0.00	\$221,689.58	\$234,718.60	-\$234,718.60	\$804,655.40	\$234,718.60	\$234,718.60	\$0.00
	Total Final		\$0.00	\$1,039,374.00	\$1,039,374.00	\$0.00	\$221,689.58	\$234,718.60	-\$234,718.60	\$804,655.40	\$234,718.60	\$234,718.60	\$0.00