

ENTE PÚBLICO: JUCHIPILA, ZACATECAS
PERIODO NOVIEMBRE DE 2020

01/01/2021

CONTENIDO

INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS	
MENSUAL	
PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO)	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIV) EJERCICIO FISCAL 2020
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA	
ACTA DE CABILDO	OBLIGACIONES FINANCIERAS
INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS	SEGURIDAD PÚBLICA
FONDOS FEDERALES	ADQUISICIONES
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII) EJERCICIO FISCAL 2020	INFRAESTRUCTURA BÁSICA
PROGRAMA ANUAL	APORTACIONES
AGUA POTABLE	X RENDIMIENTOS FINANCIEROS
DRENAJES Y LETRINAS	
ALCANTARILLADO	
URBANIZACIÓN MUNICIPAL	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN (OP) EJERCICIO FISCAL 2020
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COL. POBRES	X CONVENIOS CON GOBIERNO DEL ESTADO 2020:
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD	X PROGRAMA 2X1 PARA MIGRANTES 2020
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	FISE 2020
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	X
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CAMINOS RURALES	
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL	
DESARROLLO INSTITUCIONAL	
GASTOS INDIRECTOS	
APORTACIONES	X
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	

OBSERVACIONES

ESTE FORMATO SE ENTREGARÁ POR DUPLICADO

ENTREGAN POR EL ENTE

PRESIDENTE(A) MUNICIPAL

ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NÚÑEZ

DIRECTOR(A) DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS / DIRECTOR(A) DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

PROFR. IVÁN RIVAS SANTOYO

FOR LA ASE

DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

AUDITORA DE OBRA PÚBLICA

ARQ. SANDRA ELIZABETH PÉREZ REYNA

JEFA DE DEPARTAMENTO

L.C. HELENA PUGA CANDELAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC

PROGRAMA DE OBRA PUBLICA POR OBRA Y/O PROYECTO DEL EJERCICIO FISCAL 2020.

MES DE NOVIEMBRE

PROGRAMA Y/O FONDO: FONDO III

PROGRAMA DE GOBIERNO (clave y nombre)	SUB-PROGRAMA (clave y nombre)	NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)
			NÚMERO (clave)	NOMBRE				
4.-FONDO III	401.-AGUA POTABLE	401001	401001	CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE	JUCHIPILA	21°24.42'N 103°07'10"O	1 APORTACION	-
4.-FONDO III	405.-ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES	405001	405001	SUMINISTRO. REHUBICACION E INSTALACION DE 13 POSTES (DOS SUMINISTRO Y ONCE REHUBICACIONES) Y 600 METROS DE CABLEADO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO AL PUENTE DE LA QUINTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS	JUCHIPILA	21°24'20"N 103°07'14"O	13 POSTES	95,236.00
4.-FONDO III	405.-ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES	405003	405003	SUMINISTRO E INSTALACION DE 20 LAMPARAS LED (TRECE LAMPARAS LED DE 100 WATTS Y SIETE LAMPARAS LED DE 50 WATTS) PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO Y PUENTE DE LA QUINTA EN CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS	JUCHIPILA	21°24'20"N 103°07'18"O	20 LAMPARAS	80,300.00
4.-FONDO III	405.-ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES	405004	405004	SUMINISTRO E INSTALACION DE 6 POSTES METALICOS CIRCULAR DE 7 METROS DE ALTURA Y 8 LUMINARIAS LED (6 DE 100 WATTS Y 2 DE 50 WATS. EN LA PLAZA DEL BARRIO DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS.	GUADALUPE VICTORIA	21°23'55"N 103°07'45"O	8 PIEZAS	90,000.00
4.-FONDO III	405.-ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES	405005	405005	REHABILITACION DE LINEA DE ALUMBRADO PUBLICO CON SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 POSTES METALICOS DE 7 METROS DE ALTURA Y 26 LUMINARIAS LED DE 100 WATTS EN PUENTE Y CAMINO A LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LOS MELENDEZ, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS.	SAN JOSE DE LOS MELENDEZ	21°24'58"N 103°07'25"O	26 PIEZAS	143,840.00
4.-FONDO III	405.-ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES	405007	405007	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA CABALLERIA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS.	LA CABALLERIA	21°26'18"N 103°06'42"O	1 OBRA	138,905.29
4.-FONDO III	405.-ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES	405008	405008	ESTAUACION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE REPOSICION DE 3 POSTES DE 7 MTS DE ALTURA Y CABLEADO CON 34 LUMINARIAS DE 10 WATT. EN BOULEVARD NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL	JUCHIPILA	21°25'15"N 103°06'39"O	34 PIEZAS	177,142.90
4.-FONDO III	405.-ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES	405009	405009	RESTAURACION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE REPOSICION DE 5 POSTES DE 9 MTS DE ALTURA Y CABLEADO CON 58 LUMINARIAS DE 100 WATT EN BOULEVARD SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL	JUCHIPILA	21°24'00"N 103°07'05"O	58 PIEZAS	303,641.13
4.-FONDO III	407.-INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	407001	407001	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA Y TECHUMBRE EN CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES 3RA. ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZAC.	JUCHIPILA	21°24.42'N 103°07'06"O	546.78 M2	993,208.13
4.-FONDO III	408.-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	408001	408001	CONSTRUCCION DE 669.60 M2 DE BOVEDA PARA 18 VIVIENDAS EN EL FRACCIONAMIENTO "IDEALISTAS DEL CAMBIO" UBICADO EN LA MEZQUITERA SUR DEL MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS	MEZQUITERA SUR	21°25'19"N 103°06'19"O	18 VIVIENDAS	1,056,638.72
4.-FONDO III	408.-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	408002	408002	CONSTRUCCION DE 680 M2 DE APLANADOS PARA 4 VIVIENDAS EN EL FRACCIONAMIENTO "IDEALISTAS DEL CAMBIO" UBICADO EN LA MEZQUITERA SUR DEL MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS	MEZQUITERA SUR	21°25'19"N 103°06'19"O	4 VIVIENDAS	110,260.00
4.-FONDO III	413.-APORTACIONES	413003	413003	APORTACION PARA CONVENIO CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ENRIQUE ESTRADA ENTRE HIDALGO Y MATAMOROS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS	JUCHIPILA	21°24.42'N 103°07'10"O	1 APORTACION	409,687.00
4.-FONDO III	413.-APORTACIONES	413004	413005	APORTACION PARA CONVENIO CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PARA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES.	JUCHIPILA	21°24.42'N 103°07'10"O	1 APORTACION	20,000.00
4.-FONDO III	413.-APORTACIONES	413006	413006	APORTACION PARA CONVENIO CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN JUCHIPILA LOCALIDAD JUCHIPILA ASENTAMIENTO ENRIQUE ESTRADA (845.57 M2 EN CALLE CAMINO AL PANTEON PARA BENEFICIO DE 4 VIVIENDAS)	JUCHIPILA	21°24.42'N 103°07'10"O	1 APORTACION	470,893.83
TOTAL								\$ 4,089,753.00

ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NÚÑEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.I. YOLANDA LUNA GUTIÉRREZ
SINDICO MUNICIPAL

PROFR. JUAN RIVAS SANTOYO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020.
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

4.- FONDO III
 405.- ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES
 NOVIEMBRE DE 2020

FECHA: 30/11/2020

HOJA 2 DE 5

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	P R O Y E C T O NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSION EJERCIDA				NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR	AVANCE FINANCIERO O IMPORTE		AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS	RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS	PROYECTO (CLAVE)	BENEFICIARIO		ACUMULADO	ACUMULADO		ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADOCIÓN DIRECTA
405001	405001	SUMINISTRO, REHUBICACIÓN E INSTALACIÓN DE 13 POSTES (DOS SUMINISTRO Y ONCE REHUBICACIONES) Y 600 METROS DE CABLEADO PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN CAMINO AL PUENTE DE LA QUINTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS	JUCHIPILA	21°24'20"N 103°07'14"O	13 POSTES	95,236.00	RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS	RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS	PROYECTO (CLAVE)	BENEFICIARIO	ACUMULADO	ACUMULADO	100.00%	100.00%		X	
405003	405003	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 20 LAMPARAS LED (TRECE LAMPARAS LED DE 100 WATTS Y SIETE LAMPARAS LED DE 50 WATTS) PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN CAMINO Y PUENTE DE LA QUINTA EN CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS	JUCHIPILA	21°24'20"N 103°07'18"O	20 LAMPARAS	80,300.00	90,000.00	80,300.00			90,000.00	80,300.00	100.00%	100.00%		X	
405004	405004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 6 POSTES METÁLICOS CIRCULAR DE 7 METROS DE ALTURA Y 8 LUMINARIAS LED (6 DE 100 WATTS Y 2 DE 50 WATTS, EN LA PLAZA DEL BARRIO DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS.	GUADALUPE VICTORIA	21°23'55"N 103°07'45"O	8 PIEZAS	90,000.00	90,000.00	90,000.00			90,000.00	90,000.00	100.00%	100.00%		X	
405005	405005	REHABILITACIÓN DE LINEA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 POSTES METÁLICOS DE 7 METROS DE ALTURA Y 26 LUMINARIAS LED DE 100 WATTS EN PUENTE Y CAMINO A LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LOS MELENDEZ, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS.	SAN JOSE DE LOS MELENDEZ	21°24'58"N 103°07'25"O	26 PIEZAS	143,840.00	143,840.00	143,840.00			143,840.00	143,840.00	100.00%	100.00%		X	
405007	405007	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA CABALLERIA MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS	LA CABALLERIA	21°26'18"N 103°06'42"O	1 OBRA	138,905.29	138,905.29	138,905.29			138,905.29	138,905.29	100.00%	100.00%		X	
405008	405008	ESTABURACION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE REPOSICION DE 3 POSTES DE 7 MTS DE ALTURA Y CABLEADO CON 34 LUMINARIAS DE 10 WATT, EN BOULEVARD NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL	JUCHIPILA	21°25'15"N 103°06'39"O	34 PIEZAS	177,142.90	177,142.90	177,142.90			177,142.90	177,142.90	100.00%	100.00%		X	
405009	405009	RESTAURACION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE REPOSICION DE 5 POSTES DE 9 MTS DE ALTURA Y CABLEADO CON 58 LUMINARIAS DE 100 WATT EN BOULEVARD SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL	JUCHIPILA	21°24'00"N 103°07'05"O	58 PIEZAS	303,641.13							0.00%	0.00%			X
TOTALES:						\$ 1,029,065.32	\$ 316,048.19	\$ 725,424.19	\$ 316,048.19	\$ 725,424.19							

ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NÚÑEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.I. YOLANDA LUNA GUTIÉRREZ
 SINDICO MUNICIPAL

PROFR. JUAN RIVAS SANTOYO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020.
 SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES**

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

4.- FONDO III
 407.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
 NOVIEMBRE DE 2020

FECHA: 30/11/2020
 HOJA 3 DE 5

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	P R O Y E C T O NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO O IMPORTE ACUMULADO	AVANCE FÍSICO % ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN POR ADMON. DIRECTA O POR CONTRAT
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS MENSUAL	ACUMULADO	RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS MENSUAL	ACUMULADO							
407001	407001	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA Y TECHUMBRE EN CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES 3RA. ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZAC.	JUCHIPILA	21°24.42'N 103°07'06"O	546.78 M2	993,208.13	229,672.86	229,672.86	229,672.86	229,672.86					23.12%	23.12%	X
TOTALES:						\$ 993,208.13	\$ 229,672.86	\$ 229,672.86	\$ 229,672.86	\$ 229,672.86							

ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NÚÑEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.I. YOLANDA LUNA GUTÉRREZ
 SINDICO MUNICIPAL

PROFR. JUAN RIVASSANTOYO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020.
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

4.- FONDO III
 408--MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
 NOVIEMBRE DE 2020

FECHA: 30/11/2020

HOJA 4 DE 5

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	P R O Y E C T O NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO IMPORTE	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO								
408001	408001	CONSTRUCCION DE 669.60 M2 DE BOVEDA PARA 18 VIVIENDAS EN EL FRACCIONAMIENTO "IDEALISTAS DEL CAMBIO" UBICADO EN LA MEZQUITERA SUR DEL MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS	MEZQUITERA SUR	21°25'19"N 103°06'19"O	18 VIVIENDAS	1,056,638.72										100.00%	100.00%	X
408002	408002	CONSTRUCCION DE 680 M2 DE APLANADOS PARA 4 VIVIENDAS EN EL FRACCIONAMIENTO "IDEALISTAS DEL CAMBIO" UBICADO EN LA MEZQUITERA SUR DEL MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS	MEZQUITERA SUR	21°25'19"N 103°06'19"O	4 VIVIENDAS	110,260.00										100.00%	100.00%	X
TOTALES:						\$ 1,166,898.72	\$ -	\$ 1,166,898.72	\$ -	\$ 1,166,898.72								


 ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NÚÑEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 L.I. YOLANDA LUMA GUTIÉRREZ
 SINDICO MUNICIPAL


 PROFR. JUAN RIVAS SANTOYO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020.
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

4.- FONDO III
 413.-APORTACIONES
 NOVIEMBRE DE 2020

FECHA: 30/11/2020
 HOJA 5 DE 5

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	P R O Y E C T O NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	IMPORTE	ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS MENSUAL	ACUMULADO	RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS MENSUAL	ACUMULADO								AVANCE FINANCIERO O IMPORTE
413003	413003	APORTACIÓN PARA CONVENIO CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ENRIQUE ESTRADA ENTRE HIDALGO Y MATAMOROS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 APORTACION	409,687.00	470,893.83	409,687.00	470,893.83	470,893.83	470,893.83			100.00%	100.00%		X	
413004	413005	APORTACIÓN PARA CONVENIO CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL PARA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 APORTACION	20,000.00	470,893.83	20,000.00	470,893.83	470,893.83	20,000.00			100.00%	100.00%		X	
413006	413006	APORTACIÓN PARA CONVENIO CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN JUCHIPILA LOCALIDAD JUCHIPILA ASENTAMIENTO ENRIQUE ESTRADA (845.57 M2 EN CALLE CAMINO AL PANTEON PARA BENEFICIO DE 4 VIVIENDAS)	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 APORTACION	470,893.83	470,893.83	470,893.83	470,893.83	470,893.83	470,893.83			100.00%	100.00%		X	
TOTALES:						\$ 900,580.83	\$ 470,893.83	\$ 900,580.83	\$ 470,893.83	\$ 900,580.83								
TOTAL FONDO III:						\$ 4,089,753.00	\$ 1,016,614.88	\$ 3,022,576.60	\$ 1,016,614.88	\$ 3,022,576.60								

ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NUÑEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.I. YOLANDA LUNA GUTIERREZ
 SINDICO MUNICIPAL

PROFR. IVAN RIVAS SANTOYO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020 .**

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
 PROGRAMA: 4.- FONDO III 2020
 SUB-PROGRAMA: 405.- ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511.- FONDO III 2020
 PROYECTO: 405007.- AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA CABALLERIA MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS.
 MES QUE INFORMA: NOVIEMBRE DE 2020

FECHA: 30/11/2020

HOJA 1 DE 4

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
FONDOIII-405007- JUCHIPILA/ 2020	NESTOR JAVIER ESPINOZA LUNA	138,905.29	1	138,905.29	1084249024	1	11/11/2020	P03333	11/11/2020	C01231	11/11/2020	F05D6F 7D	09/11/2020	6131	PAGO DE ESTIMACION NUMERO UNICA Y FINIQUITO	138,905.29
SUMAS: \$																
138,905.29																

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA
 OBRA: 405007.- AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA CABALLERIA MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS.
 UBICACIÓN: LA CABALLERIA, JUCHIPILA, ZAC.

TOTAL \$ **\$ 138,905.29**

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 138,905.29
 PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ -
 % AVANCE FINANCIERO 100.00%

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020 .**

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

4.- FONDO III 2020

FECHA: 30/11/2020

SUB-PROGRAMA: 405.- ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES

511.- FONDO III 2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 405008.- RESTAURACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A BASE DE REPOSICIÓN DE 3 POSTES DE 7 MTS DE ALTURA Y CABLEADO CON 34 LUMINARIAS DE 10 WATT. EN BOULEVARD NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL

HOJA 2 DE 4

MES QUE INFORMA:

NOVIEMBRE DE 2020

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		POLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
FONDOIII-405008-JUCHIPILA/2020	ALONSO MEDINA PEREZ	177,142.90	1	177,142.90	1084249024	1	24/11/2020	P03339	24/11/2020	C01233	A-379	82E72102	18/11/2020	6131	PAGO DE ESTIMACION NUMERO UNICA Y FINIQUITO	177,142.90
SUMAS: \$																
177,142.90																

TOTAL \$ **177,142.90**

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA
 OBRA: 405008.- RESTAURACION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE REPOSICION DE 3 POSTES DE 7 MTS DE ALTURA Y CABLEADO CON 34 LUMINARIAS DE 10 WATT. EN BOULEVARD NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL
 UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL, JUCHIPILA, ZAC.

PRESUPUESTO APROBADO: \$ **177,142.90**

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **-**

% AVANCE FINANCIERO **100.00%**

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020 .**

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
 PROGRAMA: 4.- FONDO III 2020
 SUB-PROGRAMA: 407.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511.- FONDO III 2020
 PROYECTO: 407001.- CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METALICA Y TECHUMBRE EN CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES 3RA. ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZAC.
 MES QUE INFORMA: NOVIEMBRE DE 2020

FECHA: 30/11/2020
 HOJA 3 DE 4

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO /	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
FONDOIII-407001-JUCHIPILA/2020	EDUARDO RUIZ CERVANTES	993,208.13	1	160,771.01	1084249024	1	25/11/2020	P03341	25/11/2020	C01234	25/11/2020	7918BF1E	20/11/2020	6121	PAGO DE ESTIMACION NUMERO UNO	160,771.01
FONDOIII-407001-JUCHIPILA/2020	EDUARDO RUIZ CERVANTES	993,208.13	1	68,901.85	1084249024	1	22/10/2020	C01067	22/10/2020	C01067	12/10/2020	AAA13616	15/10/2020	6121	PAGO DE AMORTIZACION DEL 30%DEL ANTICIPO DE LA ESTIMACION NUMERO UNO	68,901.85
SUMAS: \$																\$ 229,672.86

TOTAL \$ **\$ 229,672.86**

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA
 OBRA: 408001.- CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METALICA Y TECHUMBRE EN CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES 3RA. ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZAC.
 UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL, JUCHIPILA, ZAC.

PRESUPUESTO APROBADO: \$ **993,208.13**
 PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **763,535.27**
 % AVANCE FINANCIERO **23.12%**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC. AUXILIAR MENSUAL DE ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

4.- FONDO III

PROGRAMA:

413.- APORTACIONES

SUB-PROGRAMA:

4.- FONDO III

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

413006.- APORTACION PARA CONVENIO CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN JUCHIPILA

PROYECTO:

LOCALIDAD JUCHIPILA ASENTAMIENTO ENRIQUE ESTRADA (845.57 M2 EN CALLE CAMINO AL PANTEÓN PARA BENEFICIO DE 4 VIVIENDAS)
NOVIEMBRE DE 2020

FECHA: 30/11/2020

HOJA 4 DE 4

MES QUE INFORMA:

No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO	PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
	No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA					
1084249024	1	24/11/2020	P03336	24/11/2020	C01232	24/11/2020	SN	24/11/2020	MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.	4245 GASTO	TRASPASO A CUENTA FISE 01103344491	470,893.83	
SUMAS: \$												\$ 470,893.83	

OBSERVACIONES:

-APORTACIÓN PARA CONVENIO CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN JUCHIPILA LOCALIDAD JUCHIPILA ASENTAMIENTO ENRIQUE ESTRADA (845.57 M2 EN CALLE CAMINO AL PANTEÓN PARA BENEFICIO DE 4 VIVIENDAS)

TOTAL \$ **\$ 470,893.83**

PRESUPUESTO APROBADO: \$ **\$ 470,893.83**

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **\$ -**

% AVANCE FINANCIERO **100.00%**



MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS
F. Financiamiento: 511

Fuente Financiamiento	Proyecto/Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2020													
401001	CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE													
	410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL												
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$4,085,325.00	-\$4,085,325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$4,085,325.00	-\$4,085,325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA		\$4,085,325.00	-\$4,085,325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	401001	410	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$4,085,325.00	-\$4,085,325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$4,085,325.00	-\$4,085,325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONCENTRADORA DE AGUA PO	\$4,085,325.00	-\$4,085,325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
405001	SUMINISTRO, REHUBICACIÓN E INSTALACIÓN DE 13 POSTES (DOS SUMINISTRO Y ONCE REUBICACIONES) Y 600 METROS DE CABLEADO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO AL PUENTE DE LA QUINTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS													
	410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL												
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$95,236.00	\$95,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$95,236.00	\$95,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA		\$0.00	\$95,236.00	\$95,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	405001	410	6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$95,236.00	\$95,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$95,236.00	\$95,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020
F. Financiamiento: 511

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
-----------------------	-------------------	-----------------------	------------------	----------	------------------------------	---------------------	--------------	---	-----------	---------------------------	---------------------------	----------	--------	-------------------------

			SUMINISTRO, REHUBICACIÓN E I	\$0.00	\$95,236.00	\$95,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
--	--	--	------------------------------	--------	-------------	-------------	--------	--------	--------	--------	-------------	--------	--------	--------

405003 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 20 LAMPARAS LED (TRECE LAMPARAS LED DE 10 WATTS Y SIETE LAMPARAS LED DE 50 WATTS) PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO Y PUENTE DE LA QUINTA EN CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS

410			DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL											
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$80,300.00	\$80,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$80,300.00	\$80,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6120		EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$80,300.00	\$80,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	405003	410	6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$80,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$80,300.00	\$80,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE	\$0.00	\$80,300.00	\$80,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

405004 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 6 POSTES METALICOS CIRCULAR DE 7 METROS DE ALTURA Y 8 LUMINARIAS LED (6 DE 100 WATWS Y 2 DE 50 WATS. EN LA PLAZA DEL BARRIO DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS.

410			DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL											
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6120		EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2020 | 03:07 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511 405004 410 6121 EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

405005 REHABILITACIÓN DE LINEA DE ALUMBRADO PUBLICO CON SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 POSTES METALICOS DE 7 METROS DE ALTURA Y 26 LUMINARIAS LED DE 1000 WATS EN PUENTE Y CAMINO A LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LOS MELENDEZ, MUNICIPIO DE

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
410 6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$143,840.00	\$143,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$143,840.00	\$143,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$143,840.00	\$143,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511 405005 410 6121 EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$143,840.00	\$143,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$143,840.00	\$143,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REHABILITACIÓN DE LINEA DE A	\$0.00	\$143,840.00	\$143,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

405007 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA CABALLERIA MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
410 6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$138,905.29	\$138,905.29	\$138,905.29	\$0.00	\$138,905.29	\$0.00	\$0.00	\$138,905.29	\$138,905.29	\$0.00
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$138,905.29	\$138,905.29	\$138,905.29	\$0.00	\$138,905.29	\$0.00	\$0.00	\$138,905.29	\$138,905.29	\$0.00



MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS
F. Financiamiento: 511

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	405007	410	6131											
			6100	\$0.00	\$138,905.29	\$138,905.29	\$138,905.29	\$0.00	\$138,905.29	\$0.00	\$0.00	\$138,905.29	\$138,905.29	\$0.00
			6130	\$0.00	\$138,905.29	\$138,905.29	\$138,905.29	\$0.00	\$138,905.29	\$0.00	\$0.00	\$138,905.29	\$138,905.29	\$0.00
			6131	\$0.00	\$138,905.29	\$138,905.29	\$138,905.29	\$0.00	\$138,905.29	\$0.00	\$0.00	\$138,905.29	\$138,905.29	\$0.00
			DEsarrollo Económico y Sc	\$0.00	\$138,905.29	\$138,905.29	\$138,905.29	\$0.00	\$138,905.29	\$0.00	\$0.00	\$138,905.29	\$138,905.29	\$0.00
			AMPLIACION DE RED ELECTRICI/	\$0.00	\$138,905.29	\$138,905.29	\$138,905.29	\$0.00	\$138,905.29	\$0.00	\$0.00	\$138,905.29	\$138,905.29	\$0.00
405008														
			RESTAURACION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE REPOSICION DE 3 POSTES DE 7 MTS. DE ALTURA CABLEADO CON 34 LUMINARIAS DE 10 WATT EN BOULEVARD NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL											
			410											
			DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL											
			6000	\$0.00	\$177,142.90	\$177,142.90	\$177,142.90	\$0.00	\$177,142.90	\$0.00	\$0.00	\$177,142.90	\$177,142.90	\$0.00
			6100	\$0.00	\$177,142.90	\$177,142.90	\$177,142.90	\$0.00	\$177,142.90	\$0.00	\$0.00	\$177,142.90	\$177,142.90	\$0.00
			6130	\$0.00	\$177,142.90	\$177,142.90	\$177,142.90	\$0.00	\$177,142.90	\$0.00	\$0.00	\$177,142.90	\$177,142.90	\$0.00
			6131	\$0.00	\$177,142.90	\$177,142.90	\$177,142.90	\$0.00	\$177,142.90	\$0.00	\$0.00	\$177,142.90	\$177,142.90	\$0.00
			CONSTRUCCION DE OBRAS PA	\$0.00	\$177,142.90	\$177,142.90	\$177,142.90	\$0.00	\$177,142.90	\$0.00	\$0.00	\$177,142.90	\$177,142.90	\$0.00
			CONSTRUCCION DE OBRAS PA	\$0.00	\$177,142.90	\$177,142.90	\$177,142.90	\$0.00	\$177,142.90	\$0.00	\$0.00	\$177,142.90	\$177,142.90	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$177,142.90	\$177,142.90	\$177,142.90	\$0.00	\$177,142.90	\$0.00	\$0.00	\$177,142.90	\$177,142.90	\$0.00
			RESTAURACION DE ALUMBRADI	\$0.00	\$177,142.90	\$177,142.90	\$177,142.90	\$0.00	\$177,142.90	\$0.00	\$0.00	\$177,142.90	\$177,142.90	\$0.00
405009														
			RESTAURACION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE REPOSICION DE 5 POSTES DE 9 MTS DE ALTURA Y CABLEADO CON 58 LUMINARIAS DE 100 WATT EN BOULEVARD SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL											



MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa AI 30/nov./2020
F. Financiamiento: 511

Fuente Financiamiento	Proyecto/Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL														
6000 INVERSIÓN PÚBLICA														
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$303,641.13	\$303,641.13	\$302,824.62	\$816.51	\$0.00	\$302,824.62	\$303,641.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6130		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$303,641.13	\$303,641.13	\$302,824.62	\$816.51	\$0.00	\$302,824.62	\$303,641.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	409009	410	6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$303,641.13	\$303,641.13	\$302,824.62	\$816.51	\$0.00	\$302,824.62	\$303,641.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO ECONOMICO Y SC														
				\$0.00	\$303,641.13	\$303,641.13	\$302,824.62	\$816.51	\$0.00	\$302,824.62	\$303,641.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESTAURACION DE ALUMBRADI														
				\$0.00	\$303,641.13	\$303,641.13	\$302,824.62	\$816.51	\$0.00	\$302,824.62	\$303,641.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
407001 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA Y TECHUMBRE EN CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES 3RA. ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL JUCHIPILA ZAC														
410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL														
6000 INVERSIÓN PÚBLICA														
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$993,208.13	\$993,208.13	\$0.00	\$0.00	\$229,672.86	-\$229,672.86	\$763,535.27	\$229,672.86	\$229,672.86	\$0.00
	6120		EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$993,208.13	\$993,208.13	\$0.00	\$0.00	\$229,672.86	-\$229,672.86	\$763,535.27	\$229,672.86	\$229,672.86	\$0.00
511	407001	410	6121 EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$993,208.13	\$993,208.13	\$0.00	\$0.00	\$229,672.86	-\$229,672.86	\$763,535.27	\$229,672.86	\$229,672.86	\$0.00
DESARROLLO ECONOMICO Y SC														
				\$0.00	\$993,208.13	\$993,208.13	\$0.00	\$0.00	\$229,672.86	-\$229,672.86	\$763,535.27	\$229,672.86	\$229,672.86	\$0.00
CONSTRUCCION DE ESTRUCTUR														
				\$0.00	\$993,208.13	\$993,208.13	\$0.00	\$0.00	\$229,672.86	-\$229,672.86	\$763,535.27	\$229,672.86	\$229,672.86	\$0.00



MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa AI 30/nov./2020
F. Financiamiento: 511

Fuente Financiamiento	Proyecto/Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
408001	CONSTRUCCIÓN DE 669.60 M2 DE BOVEDA PARA 18 VIVIENDAS EN EL FRACCIONAMIENTO "IDEALISTAS DEL CAMBIO" UBICADO EN LA MEZQUITERA SUR DEL MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS													
410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL													
6000	INVERSIÓN PÚBLICA			\$0.00	\$1,056,638.72	\$1,056,638.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,056,638.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D			\$0.00	\$1,056,638.72	\$1,056,638.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,056,638.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			\$0.00	\$1,056,638.72	\$1,056,638.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,056,638.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	408001 410 6111		EDIFICACIÓN HABITACIONAL PC	\$0.00	\$1,056,638.72	\$1,056,638.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,056,638.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	DESARROLLO ECONOMICO Y SC			\$0.00	\$1,056,638.72	\$1,056,638.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,056,638.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	CONSTRUCCIÓN DE 669.60 M2 DI			\$0.00	\$1,056,638.72	\$1,056,638.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,056,638.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
408002	CONSTRUCCIÓN DE 680 M2 DE APLANADOS PARA 4 VIVIENDAS EN EL FRACCIONAMIENTO "IDEALISTAS DEL CAMBIO" UBICADO EN LA MEZQUITERA SUR DEL MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS.													
410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL													
6000	INVERSIÓN PÚBLICA			\$0.00	\$110,260.00	\$110,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D			\$0.00	\$110,260.00	\$110,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			\$0.00	\$110,260.00	\$110,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	408002 410 6111		EDIFICACIÓN HABITACIONAL PC	\$0.00	\$110,260.00	\$110,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	DESARROLLO ECONOMICO Y SC			\$0.00	\$110,260.00	\$110,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020
F. Financiamiento: 511

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
-----------------------	-------------------	-----------------------	------------------	----------	------------------------------	---------------------	--------------	---	-----------	---------------------------	---------------------------	----------	--------	-------------------------

			CONSTRUCCIÓN DE 680 M2 DE A	\$0.00	\$110,260.00	\$110,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
--	--	--	-----------------------------	--------	--------------	--------------	--------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------	--------

413003 APORTACIÓN PARA CONVENIO CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ENRIQUE ESTRADA ENTRE HIDALGO Y MATAMOROS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS

410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA(\$0.00	\$409,687.00	\$409,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DE	\$0.00	\$409,687.00	\$409,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4240	TRANSFERENCIAS OTORGADA(\$0.00	\$409,687.00	\$409,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	413003 410 4245		APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$409,687.00	\$409,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$409,687.00	\$409,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	APORTACIÓN PARA CONVENIO (\$0.00	\$409,687.00	\$409,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

413005 APORTACION AL CONVENIO CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PARA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES

410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA(\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DE	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4240	TRANSFERENCIAS OTORGADA(\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020
F. Financiamiento: 511

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	413005	410	4245	APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			APORTACION AL CONVENIO COI	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
413006	410	4245	APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$470,893.83	\$470,893.83	\$470,893.83	\$0.00	\$470,893.83	\$0.00	\$470,893.83	\$470,893.83	\$470,893.83	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$470,893.83	\$470,893.83	\$470,893.83	\$0.00	\$470,893.83	\$0.00	\$470,893.83	\$470,893.83	\$470,893.83	\$0.00
			APORTACION PARA CONVENIO (\$0.00	\$470,893.83	\$470,893.83	\$470,893.83	\$0.00	\$470,893.83	\$0.00	\$470,893.83	\$470,893.83	\$470,893.83	\$0.00
			FONDO III EJERCICIO ACTUAL 20	\$4,085,325.00	\$4,428.00	\$4,089,753.00	\$1,089,766.64	\$816.51	\$1,016,614.88	\$73,151.76	\$3,073,138.12	\$1,016,614.88	\$1,016,614.88	\$0.00
			Total Final	\$4,085,325.00	\$4,428.00	\$4,089,753.00	\$1,089,766.64	\$816.51	\$1,016,614.88	\$73,151.76	\$3,073,138.12	\$1,016,614.88	\$1,016,614.88	\$0.00