

ENTE PÚBLICO: JUCHIPILA, ZACATECAS
PERIODO DICIEMBRE DE 2020

20/01/2021

CONTENIDO

INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS	
MENSUAL	
PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO)	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FV) EJERCICIO FISCAL 2020
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA	
ACTA DE CABILDO	OBLIGACIONES FINANCIERAS
INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS	SEGURIDAD PÚBLICA
FONDOS FEDERALES	ADQUISICIONES
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII) EJERCICIO FISCAL 2020	INFRAESTRUCTURA BÁSICA
PROGRAMA ANUAL	APORTACIONES
AGUA POTABLE	X RENDIMIENTOS FINANCIEROS
DRENAJES Y LETRINAS	
ALCANTARILLADO	
URBANIZACIÓN MUNICIPAL	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN (OP) EJERCICIO FISCAL 2020
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COL. POBRES	CONVENIOS CON GOBIERNO DEL ESTADO 2020:
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD	X PROGRAMA 2X1 PARA MIGRANTES 2020
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	FISE 2020
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	X
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	X
CAMINOS RURALES	
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL	
DESARROLLO INSTITUCIONAL	
GASTOS INDIRECTOS	
APORTACIONES	X
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	

OBSERVACIONES

ESTE FORMATO SE ENTREGARÁ POR DUPLICADO

ENTREGAN POR EL ENTE

PRESIDENTE(A) MUNICIPAL

ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NÚÑEZ

DIRECTOR(A) DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS / DIRECTOR(A) DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

PROF. IVÁN RIVAS SANTOYO

POR LA ASE

DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

AUDITORA DE OBRA PÚBLICA

ARQ. SANDRA ELIZABETH PÉREZ REYNA

JEFA DE DEPARTAMENTO

L.C. HELENA PUGA CANDELAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC

PROGRAMA DE OBRA PUBLICA POR OBRA Y/O PROYECTO DEL EJERCICIO FISCAL 2020.

MES DE DICIEMBRE

PROGRAMA Y/O FONDO: FONDO III

PROGRAMA DE GOBIERNO (clave y nombre)	SUB-PROGRAMA (clave y nombre)	NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)
			NÚMERO (clave)	NOMBRE				
4.-FONDO III	401.-AGUA POTABLE	401001	401001	CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 APORTACION	-
4.-FONDO III	405.-ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES	405001	405001	SUMINISTRO, REHUBICACIÓN E INSTALACIÓN DE 13 POSTES (DOS SUMINISTRO Y ONCE REHUBICACIONES) Y 600 METROS DE CABLEADO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO AL PUENTE DE LA QUINTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS	JUCHIPILA	21°24'20"N 103°07'14"O	13 POSTES	95,236.00
4.-FONDO III	405.-ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES	405003	405003	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 20 LAMPARAS LED (TRECE LAMPARAS LED DE 100 WATTS Y SIETE LAMPARAS LED DE 50 WATTS) PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO Y PUENTE DE LA QUINTA EN CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS	JUCHIPILA	21°24'20"N 103°07'18"O	20 LAMPARAS	80,300.00
4.-FONDO III	405.-ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES	405004	405004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 6 POSTES METALICOS CIRCULAR DE 7 METROS DE ALTURA Y 8 LUMINARIAS LED (6 DE 100 WATWS Y 2 DE 50 WATS. EN LA PLAZA DEL BARRIO DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS.	GUADALUPE VICTORIA	21°23'55"N 103°07'45"O	8 PIEZAS	90,000.00
4.-FONDO III	405.-ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES	405005	405005	REHABILITACIÓN DE LINEA DE ALUMBRADO PUBLICO CON SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 POSTES METALICOS DE 7 METROS DE ALTURA Y 26 LUMINARIAS LED DE 100 WATTS EN PUENTE Y CAMINO A LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LOS MELENDEZ, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS.	SAN JOSE DE LOS MELENDEZ	21°24'58"N 103°07'25"O	26 PIEZAS	143,840.00
4.-FONDO III	405.-ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES	405007	405007	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA CABALLERIA MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS.	LA CABALLERIA	21°26'18"N 103°06'42"O	1 OBRA	138,905.29
4.-FONDO III	405.-ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES	405008	405008	ESTAURACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE REPOSICIÓN DE 3 POSTES DE 7 MTS DE ALTURA Y CABLEADO CON 34 LUMINARIAS DE 10 WATT. EN BOULEVARD NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL	JUCHIPILA	21°25'15"N 103°06'39"O	34 PIEZAS	177,142.90
4.-FONDO III	405.-ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES	405009	405009	RESTAURACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE REPOSICIÓN DE 5 POSTES DE 9 MTS DE ALTURA Y CABLEADO CON 58 LUMINARIAS DE 100 WATT EN BOULEVARD SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL	JUCHIPILA	21°24'00"N 103°07'05"O	58 PIEZAS	303,641.13
4.-FONDO III	407.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	407001	407001	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METALICA Y TECHUMBRE EN CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES 3RA. ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZAC.	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'06"O	546.78 M2	993,208.13
4.-FONDO III	408.-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	408001	408001	CONSTRUCCIÓN DE 669.60 M2 DE BOVEDA PARA 18 VIVIENDAS EN EL FRACCIONAMIENTO "IDEALISTAS DEL CAMBIO" UBICADO EN LA MEZQUITERA SUR DEL MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS	MEZQUITERA SUR	21°25'19"N 103°06'19"O	18 VIVIENDAS	1,056,638.72
4.-FONDO III	408.-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	408002	408002	CONSTRUCCIÓN DE 680 M2 DE APLANADOS PARA 4 VIVIENDAS EN EL FRACCIONAMIENTO "IDEALISTAS DEL CAMBIO" UBICADO EN LA MEZQUITERA SUR DEL MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS.	MEZQUITERA SUR	21°25'19"N 103°06'19"O	4 VIVIENDAS	110,260.00
4.-FONDO III	413.-APORTACIONES	413003	413003	APORTACIÓN PARA CONVENIO CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ENRIQUE ESTRADA ENTRE HIDALGO Y MATAMOROS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 APORTACION	409,687.00
4.-FONDO III	413.-APORTACIONES	413004	413005	APORTACIÓN PARA CONVENIO CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL PARA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES.	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 APORTACION	20,000.00
4.-FONDO III	413.-APORTACIONES	413006	413006	APORTACIÓN PARA CONVENIO CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN JUCHIPILA LOCALIDAD JUCHIPILA ASENTAMIENTO ENRIQUE ESTRADA (845.57 M2 EN CALLE CAMINO AL PANTEÓN PARA BENEFICIO DE 4 VIVIENDAS)	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 APORTACION	470,893.83
							TOTAL	\$ 4,089,753.00

ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NUÑEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.I. YOLANDA LUNA GUTIERREZ
SINDICO MUNICIPAL

PROFR. IVÁN RIVAS SANTOYO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020.
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

4.- FONDO III
 401.- AGUA POTABLE
 DICIEMBRE DE 2020

FECHA: 31/12/2020

HOJA 1 DE 5

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO IMPORTE	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO					
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	FOR ADMON DIRECTA
401001	401001	CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 APORTACION	-							0.00%	0.00%		X
TOTALES:						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						


 ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NÚÑEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 L.I. YOLANDA LUNA GUTIÉRREZ
 SINDICO MUNICIPAL


 PROF. IVÁN RIVAS SANTOYO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020.
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES


PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

4.- FONDO III
 405.- ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES
 DICIEMBRE DE 2020

FECHA: 31/12/2020

HOJA 2 DE 5

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO IMPORTE	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO				ACUMULADO	ACUMULADO	FOR ACADON DIRECTA
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO				
405001	405001	SUMINISTRO, REHUBICACIÓN E INSTALACIÓN DE 13 POSTES (DOS SUMINISTRO Y ONCE REHUBICACIONES) Y 600 METROS DE CABLEADO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO AL PUENTE DE LA QUINTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS	JUCHIPILA	21°24'20"N 103°07'14"O	13 POSTES	95,236.00		95,236.00		95,236.00			100.00%	100.00%		X	
405003	405003	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 20 LAMPARAS LED (TRECE LAMPARAS LED DE 100 WATTS Y SIETE LAMPARAS LED DE 50 WATTS) PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO Y PUENTE DE LA QUINTA EN CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS	JUCHIPILA	21°24'20"N 103°07'18"O	20 LAMPARAS	80,300.00		80,300.00		80,300.00			100.00%	100.00%		X	
405004	405004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 6 POSTES METALICOS CIRCULAR DE 7 METROS DE ALTURA Y 8 LUMINARIAS LED (6 DE 100 WATWS Y 2 DE 50 WATS. EN LA PLAZA DEL BARRIO DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS.	GUADALUPE VICTORIA	21°23'55"N 103°07'45"O	8 PIEZAS	90,000.00		90,000.00		90,000.00			100.00%	100.00%		X	
405005	405005	REHABILITACIÓN DE LINEA DE ALUMBRADO PUBLICO CON SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 POSTES METALICOS DE 7 METROS DE ALTURA Y 26 LUMINARIAS LED DE 100 WATTS EN PUENTE Y CAMINO A LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LOS MELENDEZ, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS.	SAN JOSE DE LOS MELENDEZ	21°24'58"N 103°07'25"O	26 PIEZAS	143,840.00		143,840.00		143,840.00			100.00%	100.00%		X	
405007	405007	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA CABALLERIA MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS.	LA CABALLERIA	21°26'18"N 103°06'42"O	1 OBRA	138,905.29		138,905.29		138,905.29			100.00%	100.00%		X	
405008	405008	RESTAURACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE REPOSICIÓN DE 3 POSTES DE 7 MTS DE ALTURA Y CABLEADO CON 34 LUMINARIAS DE 10 WATT. EN BOULEVARD NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL	JUCHIPILA	21°25'15"N 103°06'39"O	34 PIEZAS	177,142.90		177,142.90		177,142.90			100.00%	100.00%		X	
405009	405009	RESTAURACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE REPOSICIÓN DE 5 POSTES DE 9 MTS DE ALTURA Y CABLEADO CON 58 LUMINARIAS DE 100 WATT EN BOULEVARD SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL	JUCHIPILA	21°24'00"N 103°07'05"O	58 PIEZAS	303,641.13							0.00%	0.00%		X	
TOTALES:						\$ 1,029,065.32	\$ -	\$ 725,424.19	\$ -	\$ 725,424.19							


 ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NÚÑEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 L.I. YOLANDA LUNA GUTIÉRREZ
 SINDICO MUNICIPAL


 PROF. IVÁN RIVAS SANTOYO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020.
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: 4.- FONDO III
 SUB-PROGRAMA: 407.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE DE 2020

FECHA: 31/12/2020

HOJA 3 DE 5

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO IMPORTE	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO						
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL			ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO
407001	407001	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METALICA Y TECHUMBRE EN CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES 3RA. ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZAC.	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'06"O	546.78 M2	993,208.13		229,672.86		229,672.86				23.12%	23.12%		X
TOTALES:						\$ 993,208.13	\$ -	\$ 229,672.86	\$ -	\$ 229,672.86							



ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NÚÑEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.I. YOLANDA LUNA GUTIÉRREZ
SINDICO MUNICIPAL



PROFR. IVÁN RIVAS SANTOYO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020.
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 31/12/2020

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

4.- FONDO III
 408.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
 DICIEMBRE DE 2020

HOJA 4 DE 5

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIER IMPORTE	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO						
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	FOR ADMON. DIRECTA	FOR CONTRAT O
408001	408001	CONSTRUCCIÓN DE 669.60 M2 DE BOVEDA PARA 18 VIVIENDAS EN EL FRACCIONAMIENTO "IDEALISTAS DEL CAMBIO" UBICADO EN LA MEZQUITERA SUR DEL MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS.	MEZQUITERA SUR	21°25'19"N 103°06'19"O	18 VIVIENDAS	1,056,638.72		1,056,638.72		1,056,638.72				100.00%	100.00%		X
408002	408002	CONSTRUCCIÓN DE 680 M2 DE APLANADOS PARA 4 VIVIENDAS EN EL FRACCIONAMIENTO "IDEALISTAS DEL CAMBIO" UBICADO EN LA MEZQUITERA SUR DEL MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS.	MEZQUITERA SUR	21°25'19"N 103°06'19"O	4 VIVIENDAS	110,260.00		110,260.00		110,260.00				100.00%	100.00%		X
TOTALES:						\$ 1,166,898.72	\$ -	\$ 1,166,898.72	\$ -	\$ 1,166,898.72							


 ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NUÑEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 L.I. YOLANDA LUNA GUTIÉRREZ
 SINDICO MUNICIPAL


 PROF. IVÁN RIVAS SANTOYO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020.
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

4.- FONDO III
 413.-APORTACIONES
 DICIEMBRE DE 2020

FECHA: 31/12/2020

HOJA 5 DE 5

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO IMPORTE	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO						
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL			ACUMULADO	FOR ACIÓN DIRECTA	FOR CONTRAT O
413003	413003	APORTACIÓN PARA CONVENIO CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ENRIQUE ESTRADA ENTRE HIDALGO Y MATAMOROS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 APORTACION	409,687.00		409,687.00		409,687.00				100.00%	100.00%		X
413004	413005	APORTACIÓN PARA CONVENIO CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL PARA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES.	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 APORTACION	20,000.00		20,000.00		20,000.00				100.00%	100.00%		X
413006	413006	APORTACIÓN PARA CONVENIO CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN JUCHIPILA LOCALIDAD JUCHIPILA ASENTAMIENTO ENRIQUE ESTRADA (845.57 M2 EN CALLE CAMINO AL PANTEÓN PARA BENEFICIO DE 4 VIVIENDAS)	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 APORTACION	470,893.83		470,893.83		470,893.83				100.00%	100.00%		X
TOTALES:						\$ 900,580.83	\$ -	\$ 900,580.83	\$ -	\$ 900,580.83							
TOTAL FONDO III:						\$ 4,089,753.00	\$ -	\$ 3,022,576.60	\$ 229,672.86	\$ 3,022,576.60							


 ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NÚÑEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 L.I. YOLANDA LUNA GUTIÉRREZ
 SINDICO MUNICIPAL


 PROF. IVÁN RIVAS SANTOYO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020 .

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
PROGRAMA: 4.- FONDO III 2020
SUB-PROGRAMA: 405.- ELECTRIFICACIÓN RURAL Y COLONIAS POBRES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511.- FONDO III 2020
PROYECTO: 405009.- RESTAURACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE REPOSICIÓN DE 5 POSTES DE 9 MTS DE ALTURA Y CABLEADO CON 58 LUMINARIAS DE 100 WATT EN BOULEVARD SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL
MES QUE INFORMA: DICIEMBRE DE 2020

FECHA: 31/12/2020

HOJA 1 DE 1

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
FONDOIII-405009-JUCHIPILA/2020	NESTOR JAVIER ESPINOZA LUNA	302,824.62	SN	90,847.38	1084249024	1	02/12/2020	C01196	02/12/2020	C01196	02/12/2020	3B4758 E0	27/11/2020	6131	PAGO DE ANTICIPO 30% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA	90,847.38
SUMAS: \$															\$ 90,847.38	

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

OBRA: 405009.- RESTAURACION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE REPOSICION DE 5 POSTES DE 9 MTS DE ALTURA Y CABLEADO CON 58 LUMINARIAS DE 100 WATT EN BOULEVARD SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL

TOTAL \$

\$ 90,847.38

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL, JUCHIPILA; ZAC.

PRESUPUESTO APROBADO: \$ \$ 303,641.13

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ \$ -

% AVANCE FINANCIERO 0.00%



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020
F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021
02:16 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2020													
	401001		CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE											
		410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL											
			6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$4,085,325.00	-\$4,085,325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$4,085,325.00	-\$4,085,325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$4,085,325.00	-\$4,085,325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	401001	410	6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$4,085,325.00	-\$4,085,325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$4,085,325.00	-\$4,085,325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONCENTRADORA DE AGUA PO	\$4,085,325.00	-\$4,085,325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	405001		SUMINISTRO, REHUBICACIÓN E INSTALACIÓN DE 13 POSTES (DOS SUMINISTRO Y ONCE REUBICACIONES) Y 600 METROS DE CABLEADO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO AL PUENTE DE LA QUINTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS											
		410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL											
			6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$95,236.00	\$95,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$95,236.00	\$95,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$95,236.00	\$95,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	405001	410	6121 EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$95,236.00	\$95,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$95,236.00	\$95,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu. supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA

ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

F. Financiamiento: 511

Fecha y 12/ene./2021

hora de Impresión 02:16 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			SUMINISTRO, REHUBICACIÓN E I	\$0.00	\$95,236.00	\$95,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
405003			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 20 LAMPARAS LED (TRECE LAMPARAS LED DE 10 WATTS Y SIETE LAMPARAS LED DE 50 WATTS) PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO Y PUENTE DE LA QUINTA EN CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS											
	410		DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL											
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$80,300.00	\$80,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$80,300.00	\$80,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$80,300.00	\$80,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	405003	410	6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$80,300.00	\$80,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$80,300.00	\$80,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE	\$0.00	\$80,300.00	\$80,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

405004 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 6 POSTES METALICOS CIRCULAR DE 7 METROS DE ALTURA Y 8 LUMINARIAS LED (6 DE 100 WATWS Y 2 DE 50 WATS. EN LA PLAZA DEL BARRIO DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS.

410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr. supervisor
Rep. rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020
F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021
02:16 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	405004	410	6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
405005	REHABILITACIÓN DE LINEA DE ALUMBRADO PUBLICO CON SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 POSTES METALICOS DE 7 METROS DE ALTURA Y 26 LUMINARIAS LED DE 1000 WATS EN PUENTE Y CAMINO A LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LOS MELENDEZ, MUNICIPIO DE													
	410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$143,840.00	\$143,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$143,840.00	\$143,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$143,840.00	\$143,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	405005	410	6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$143,840.00	\$143,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$143,840.00	\$143,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				REHABILITACIÓN DE LINEA DE A	\$0.00	\$143,840.00	\$143,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
405007	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA CABALLERIA MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS.													
	410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$138,905.29	\$138,905.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,905.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

F. Financiamiento: 511

Fecha y 12/ene./2021

hora de Impresión 02:16 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$138,905.29	\$138,905.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,905.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6130		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$138,905.29	\$138,905.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,905.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	405007	410	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$138,905.29	\$138,905.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,905.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$138,905.29	\$138,905.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,905.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			AMPLIACION DE RED ELECTRICI/	\$0.00	\$138,905.29	\$138,905.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,905.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00

405008 RESTAURACION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE REPOSICION DE 3 POSTES DE 7 MTS. DE ALTURA CABLEADO CON 34 LUMINARIAS DE 10 WATT EN BOULEVARD NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL

410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$177,142.90	\$177,142.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,142.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$177,142.90	\$177,142.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,142.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6130		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$177,142.90	\$177,142.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,142.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	405008	410	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$177,142.90	\$177,142.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,142.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$177,142.90	\$177,142.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,142.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			RESTAURACION DE ALUMBRADI	\$0.00	\$177,142.90	\$177,142.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,142.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00

405009 RESTAURACION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE REPOSICION DE 5 POSTES DE 9 MTS DE ALTURA Y CABLEADO CON 58 LUMINARIAS DE 100 WATT EN BOULEVARD SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL



Usr. supervisor
Rep. rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020
F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021
02:16 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL														
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$303,641.13	\$303,641.13	\$0.00	\$816.51	\$0.00	\$0.00	\$303,641.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$303,641.13	\$303,641.13	\$0.00	\$816.51	\$0.00	\$0.00	\$303,641.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6130		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$303,641.13	\$303,641.13	\$0.00	\$816.51	\$0.00	\$0.00	\$303,641.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	405009	410	6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$303,641.13	\$303,641.13	\$0.00	\$816.51	\$0.00	\$0.00	\$303,641.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$303,641.13	\$303,641.13	\$0.00	\$816.51	\$0.00	\$0.00	\$303,641.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			RESTAURACION DE ALUMBRADI	\$0.00	\$303,641.13	\$303,641.13	\$0.00	\$816.51	\$0.00	\$0.00	\$303,641.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
407001 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA Y TECHUMBRE EN CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES 3RA. ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL JUCHIPILA ZAC														
410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL														
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$993,208.13	\$993,208.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$993,208.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$993,208.13	\$993,208.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$993,208.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6120		EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$993,208.13	\$993,208.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$993,208.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	407001	410	6121 EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$993,208.13	\$993,208.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$993,208.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$993,208.13	\$993,208.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$993,208.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE ESTRUCTUR	\$0.00	\$993,208.13	\$993,208.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$993,208.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020
F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021 | 02:16 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
408001	CONSTRUCCIÓN DE 669.60 M2 DE BOVEDA PARA 18 VIVIENDAS EN EL FRACCIONAMIENTO "IDEALISTAS DEL CAMBIO" UBICADO EN LA MEZQUITERA SUR DEL MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS													
	410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,056,638.72	\$1,056,638.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,056,638.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,056,638.72	\$1,056,638.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,056,638.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$1,056,638.72	\$1,056,638.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,056,638.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	408001	410	6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL PC	\$0.00	\$1,056,638.72	\$1,056,638.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,056,638.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC		\$0.00	\$1,056,638.72	\$1,056,638.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,056,638.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCIÓN DE 669.60 M2 DI		\$0.00	\$1,056,638.72	\$1,056,638.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,056,638.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
408002	CONSTRUCCIÓN DE 680 M2 DE APLANADOS PARA 4 VIVIENDAS EN EL FRACCIONAMIENTO "IDEALISTAS DEL CAMBIO" UBICADO EN LA MEZQUITERA SUR DEL MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS.													
	410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$110,260.00	\$110,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$110,260.00	\$110,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$110,260.00	\$110,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	408002	410	6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL PC	\$0.00	\$110,260.00	\$110,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC		\$0.00	\$110,260.00	\$110,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020
F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021
02:16 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			CONSTRUCCIÓN DE 680 M2 DE A	\$0.00	\$110,260.00	\$110,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
413003	APORTACIÓN PARA CONVENIO CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ENRIQUE ESTRADA ENTRE HIDALGO Y MATAMOROS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS													
	410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL												
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$409,687.00	\$409,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DE	\$0.00	\$409,687.00	\$409,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4240	TRANSFERENCIAS OTORGADA:	\$0.00	\$409,687.00	\$409,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	413003	410	4245	APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$409,687.00	\$409,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$409,687.00	\$409,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				APORTACIÓN PARA CONVENIO (\$0.00	\$409,687.00	\$409,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
413005	APORTACION AL CONVENIO CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PARA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES													
	410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL												
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DE	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4240	TRANSFERENCIAS OTORGADA:	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr. supervisor
Rep. rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020
F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021
02:16 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto														
511	413005	410	4245	APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				APORTACION AL CONVENIO COI	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
413006	APORTACIÓN PARA CONVENIO CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN JUCHIPILA LOCALIDAD JUCHIPILA ASENTAMIENTO ENRIQUE ESTRADA (845.57 M2 EN CALLE CAMINO AL PANTEON PARA BENEFICIO DE 4 VIVIENDAS).													
410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL													
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$470,893.83	\$470,893.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470,893.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DE	\$0.00	\$470,893.83	\$470,893.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470,893.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4240	TRANSFERENCIAS OTORGADA	\$0.00	\$470,893.83	\$470,893.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470,893.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	413006	410	4245	APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$470,893.83	\$470,893.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470,893.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$470,893.83	\$470,893.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470,893.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				APORTACIÓN PARA CONVENIO C	\$0.00	\$470,893.83	\$470,893.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470,893.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				FONDO III EJERCICIO ACTUAL 20	\$4,085,325.00	\$4,428.00	\$4,089,753.00	\$0.00	\$816.51	\$0.00	\$4,089,753.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				Total Final	\$4,085,325.00	\$4,428.00	\$4,089,753.00	\$0.00	\$816.51	\$0.00	\$4,089,753.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00