

ENTE PÚBLICO: JUCHIPILA, ZACATECAS
FEBRERO DE 2020

28/08/2020

CONTENIDO

INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS		
MENSUAL		
PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO)	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIV) REMANENTES 2019	
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA		
ACTA DE CABILDO	OBLIGACIONES FINANCIERAS	
INFORMES DE AVANCES FISICO-FINANCIEROS	SEGURIDAD PUBLICA	
FONDOS FEDERALES		
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII) REMANENTES 2019	ADQUISICIONES	
PROGRAMA ANUAL	INFRAESTRUCTURA BASICA	
AGUA POTABLE	APORTACIONES	
DRENAJES Y LETRINAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
ALCANTARILLADO	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN (OP) REMANENTES 2019	
URBANIZACION MUNICIPAL	CONVENIOS CON GOBIERNO DEL ESTADO 2019:	
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES	CONCURRENCIA ECONOMICA CON MUNICIPIOS	X
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL	X
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	PROGRAMA 2X1 PARA MIGRANTES	X
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	SAMA - AGUA Y ALCANTARILLADO	X
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	FISE	X
CAMINOS RURALES		
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL		
DESARROLLO INSTITUCIONAL		
GASTOS INDIRECTOS		
APORTACIONES		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		

OBSERVACIONES

ESTE FORMATO SE ENTREGARÁ POR DUPLICADO

ENTREGAN POR EL ENTE

PRESIDENTE(A) MUNICIPAL ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NUÑEZ	DIRECTOR(A) DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS / DIRECTOR(A) DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL C. JOSÉ GUILLERMO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
--	--

**POR LA ASE
DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS**

AUDITORA DE OBRA PÚBLICA ARQ. SANDRA ELIZABETH PÉREZ REYNA	JEFA DE DEPARTAMENTO L.C. HELENA PUGA CANDELAS
---	---

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC


PROGRAMA DE OBRA PUBLICA POR OBRA Y/O PROYECTO DEL EJERCICIO FISCAL 2020.

MES DE FEBRERO


PROGRAMA Y/O FONDO: PROGRAMA DOS POR UNO PARA MIGRANTES REMANENTES 2019

PROGRAMA DE GOBIERNO (clave y nombre)	SUB-PROGRAMA (clave y nombre)	NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)
			NÚMERO (clave)	NOMBRE				
B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.	B11.- PROGRAMA 2X1 PARA MIGRANTES (REMANENTES 2019)	B11001	B11001	CONTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN Y PARTE DE ESTRUCTURA EN SEC. TECNICA 32 "XOCHIPIL" 1ER. ETAPA EN SURCO DE NOPALES	SURCO DE NOPALES	21°23'04"N 103°06'57"O	340.77 M2	300,000.00
B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.	B11.- PROGRAMA 2X1 PARA MIGRANTES (REMANENTES 2019)	B11002	B11002	CONTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y GUARNICIONES PARA LA AMPLIACION DE CEMENTERIO 1ERA. ETAPA EN EL REMOLINO	EL REMOLINO	21°22'01"N 103°07'49"O	1 OBRA	600,000.00
B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.	B11.- PROGRAMA 2X1 PARA MIGRANTES (REMANENTES 2019)	B11003	B11003	CONSTRUCCION DE CIMENTACIÓN Y COLUMNAS EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES. 1ERA. ETAPA. JUCHIPILA	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'06"O	1 OBRA	498,646.86
B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.	B11.- PROGRAMA 2X1 PARA MIGRANTES (REMANENTES 2019)	B11004	B11004	REHABILITACION DE MUSEO DE SITIO EN LA COMUNIDAD DEL REMOLINO 1ERA. ETAPA. JUCHIPILA, ZCATECAS.	EL REMOLINO	21°21'50"N 103°07'28"O	1 OBRA	300,000.00
B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.	B11.- PROGRAMA 2X1 PARA MIGRANTES (REMANENTES 2019)	B11005	B11005	CONTRUCCIÓN DE Muros, LOSA Y SALIDAS ELÉCTRICAS DE AULA EN ESCUELA PREPARATORIA "JOSE RODRIGUEZ ELIAS"	JUCHIPILA	21°24'07"N 103°07'07"O	116.42 M2	300,000.00
B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.	B11.- PROGRAMA 2X1 PARA MIGRANTES (REMANENTES 2019)	B11006	B11006	REHABILITACIÓN DE 2 AULAS EN EL CBTA NO. 286 "VICTOR ROSALES" EN EL FRACC. AZTECA DE JUCHIPILA, ZCATECAS.	JUCHIPILA	21°23'36"N 103°06'51"O	1 OBRA	213,000.00
B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.	B11.- PROGRAMA 2X1 PARA MIGRANTES (REMANENTES 2019)	B11007	B11007	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA Y TECHUMBRE PARA DOMO EN CANCHA DEPORTIVA DE USOS MÚLTIPLES, 2DA. ETAPA	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'06"O	1050 M2	1,797,292.62
TOTAL							\$	4,008,939.48


ARQ. RAFAEL JIMENEZ NUNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.I. YOLANDA LUNA GUTIERREZ
SINDICO MUNICIPAL



C. JOSE GUILLERMO MARTINEZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020.
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.
 B11.- PROGRAMA XXI PARA MIGRANTES REMANENTES 2019
 FEBRERO DE 2020

FECHA:

29/02/2020

HOJA 1 DE 1

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	P R O Y E C T O	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR		AVANCE FINANCIERO IMPORT E	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS	RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS	PROYECTO (CLAVE)	BENEFICIARIO	ACUMULADO	ACUMULADO				
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO						
B11001	B11001	CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN Y PARTE DE ESTRUCTURA EN SEC. TÉCNICA 32 "XOCHIPILLI" 1ER. ETAPA EN SURCO DE NOPALES	SURCO DE NOPALES	21°23'04"N 103°06'57"O	340.77 M2	300.000.00										X
B11002	B11002	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y GUARNICIONES PARA LA AMPLIACION DE CEMENTERIO 1ERA. ETAPA EN EL REMOLINO	EL REMOLINO	21°22'01"N 103°07'49"O	1 OBRA	600.000.00										X
B11003	B11003	CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN Y COLUMNAS EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES. 1ERA. ETAPA. JUCHIPILA	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'06"O	1 OBRA	498.646.86		292.857.14		292.857.14			58.73%	58.73%		X
B11004	B11004	REHABILITACION DE MUSEO DE SITIO EN LA COMUNIDAD DEL REMOLINO 1ERA. ETAPA JUCHIPILA ZCATECAS	EL REMOLINO	21°21'50"N 103°07'28"O	1 OBRA	300.000.00										X
B11005	B11005	CONTRUCCION DE MUIROS, LOSA Y SALIDAS ELECTRICAS DE AULA EN ESCUELA PREPARATORIA "JOSE RODRIGUEZ ELIAS"	JUCHIPILA	21°24'07"N 103°07'07"O	116.42 M2	300.000.00	228.573.35	228.573.35	228.573.35	228.573.35			76.19%	76.19%		X
B11006	B11006	REHABILITACION DE 2 AULAS EN EL CRTA NO. 286 "VICTOR ROSALES" EN EL FRACC. AZTECA DE JUCHIPILA ZCATECAS.	JUCHIPILA	21°23'36"N 103°06'51"O	1 OBRA	213.000.00										X
B11007	B11007	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA Y TECHUMBRE PARA DOMO EN CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES. 2DA ETAPA	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'06"O	1050 M2	1.797.292.62		1.367.275.06		1.367.275.06			76.07%	76.07%		X
TOTALES:						\$ 4.008.939.48	\$ 228.573.35	\$ 2.084.013.22	\$ 228.573.35	\$ 2.084.013.22						

ARQ. RAFAEL JIMENEZ NUÑEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.I. YOLANDA LUNA GUTIERREZ
 SINDICO MUNICIPAL

C. JOSE GUILLERMO MARTINEZ HERNANDEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020.**

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
 PROGRAMA: B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.
 SUB-PROGRAMA: B11.- PROGRAMA 2X1 PARA MIGRANTES REMANENTES 2019
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 62B.- PROGRAMA 2X1 PARA MIGRANTES REMANENTES 2019
 PROYECTO: B11005.-CONSTRUCCIÓN DE MUIROS, LOSA Y SALIDAS ELECTRICAS DE AULA EN ESCUELA PREPARATORIA "JOSE RODRIGUEZ ELIAS"
 MES QUE INFORMA: FEBRERO DE 2020

FECHA: 29/02/2020
 HOJA 1 DE 1

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
IO-83202397 5-E4-2019	JORGE LUIS VARGAS ALMARAZ	300,000.00	1	160,001.35	1076601113	1	06/02/2020	P00419	06/02/2020	C00177	06/02/2020	04F93F AF	03/02/2020	6121	PAGO DE ESTIMACION NUMERO UNO	160,001.35
IO-83202397 5-E4-2019	JORGE LUIS VARGAS ALMARAZ	300,000.00	1	68,572.00	1076601113	1	06/12/2019	C0120 2	06/12/2019	C01202	06/12/2019	D1D76 518	03/12/2019	6121	PAGO DE AMORTIZACION DEL 30%DEL ANTICIPO DE LA ESTIMACION NUMERO UNO	68,572.00
SUMAS: \$															\$ 228,573.35	

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

OBRA : B11005.-CONTRUCCIÓN DE MUIROS, LOSA Y SALIDAS ELECTRICAS DE AULA EN ESCUELA PREPARATORIA "JOSE RODRIGUEZ ELIAS"

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL, JUCHIPILA, ZAC.

TOTAL \$ **228,573.35**

PRESUPUESTO APROBADO: \$ **300,000.00**
 PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **71,426.65**
 % AVANCE FINANCIERO **76.19%**



MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS
 Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 29/feb./2020
 F. Financiamiento: 62B

Fuente Financiamiento	Proyecto/Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenagar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar/Deuda
-----------------------	------------------	-----------------------	------------------	----------	--------------------------------	------------------------	--------------	--	-----------	------------------------------	------------------------------	----------	--------	----------------------------

62B DOS POR UNO REMANENTES 2019

B11001 CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN Y PARTE DE ESTRUCTURA EN SEC. TECNICA 32 "XOCHIPILLI" 1ERA. ETAPA EN SURCO DE NOPALES

410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL														
6000 INVERSIÓN PÚBLICA														
				\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA		\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
62B	B11001	410	6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACI	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

B11002 CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y GUARNICIONES PARA LA AMPLIACION DE CEMENTERIO HERRA. ETAPA EN EL REMOLINO

410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL														
6000 INVERSIÓN PÚBLICA														
				\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA		\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
62B	B11002	410	6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 29/feb./2020
F. Financiamiento: 62B

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
-----------------------	-------------------	-----------------------	------------------	----------	-----------------------------	---------------------	--------------	---	-----------	---------------------------	--------------------------	----------	--------	-------------------------

CONSTRUCCIÓN DE CERCO PER	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
---------------------------	--------	--------------	--------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------	--------

B11003 CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN Y COLUMNAS EN CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES, 1RA. ETAPA, JUCHIPILA

410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$498,646.86	\$498,646.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$498,646.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$498,646.86	\$498,646.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$498,646.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$498,646.86	\$498,646.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$498,646.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
62B B11003 410 6121 EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$498,646.86	\$498,646.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$498,646.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$498,646.86	\$498,646.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$498,646.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIC	\$0.00	\$498,646.86	\$498,646.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$498,646.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00

B11004 REHABILITACIÓN DE MUSEO DE SITIO EN LA COMUNIDAD DE EL REMOLINO 1RA. ETAPA JUCHIPILA, ZACATECAS

410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Utr supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PV_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS
F. Financiamiento: 62B

Fecha Y 01/Jun./2020
hora de Impresión 10:49 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
62B	B11004	410	6121	EDIFICACION NO HABITACIONA	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				REHABILITACION DE MUSEO DE	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B11005				CONSTRUCCION DE MUROS, LOSA Y SALIDAS ELECTRICAS DE AULA EN ESCUELA PREPARATORIA "JOSE RODRIGUEZ ELIAS"										
	410			DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL										
		6000		INVERSION PÚBLICA	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$228,573.35	-\$228,573.35	\$71,426.65	\$228,573.35	\$228,573.35	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$228,573.35	-\$228,573.35	\$71,426.65	\$228,573.35	\$228,573.35	\$0.00
			6120	EDIFICACION NO HABITACIONA	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$228,573.35	-\$228,573.35	\$71,426.65	\$228,573.35	\$228,573.35	\$0.00
			6121	EDIFICACION NO HABITACIONA	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$228,573.35	-\$228,573.35	\$71,426.65	\$228,573.35	\$228,573.35	\$0.00
62B	B11005	410		DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$228,573.35	-\$228,573.35	\$71,426.65	\$228,573.35	\$228,573.35	\$0.00
				CONSTRUCCION DE MUROS, LO:	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$228,573.35	-\$228,573.35	\$71,426.65	\$228,573.35	\$228,573.35	\$0.00
B11006				REHABILITACION DE 2 AULAS EN EL CBTA. NO. 286 "VICTOR ROSALES" EN EL FRACC. AZTECA DE JUCHIPILA, ZACATECAS										
	410			DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL										
		6000		INVERSION PÚBLICA	\$0.00	\$213,000.00	\$213,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Ucr. supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY-UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS
F. Financiamiento: 62B

Fecha y hora de Impresión | 01/Jun./2020 | 10:49 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar/Deuda
B11007	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METALICA Y TECHUMBRE PARA DOMO EN CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES, 2DA. ETAPA.													
410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL													
6000	INVERSIÓN PÚBLICA			\$0.00	\$1,797,292.62	\$1,797,292.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,797,292.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D			\$0.00	\$1,797,292.62	\$1,797,292.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,797,292.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA			\$0.00	\$1,797,292.62	\$1,797,292.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,797,292.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
62B	B11007 410	6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$1,797,292.62	\$1,797,292.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,797,292.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$1,797,292.62	\$1,797,292.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,797,292.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			REHABILITACIÓN DE 2 AULAS EI	\$0.00	\$213,000.00	\$213,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTUR				\$0.00	\$1,797,292.62	\$1,797,292.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,797,292.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DOS POR UNO REMANENTES 20				\$0.00	\$4,008,939.48	\$4,008,939.48	\$0.00	\$0.00	\$228,573.35	-\$228,573.35	\$3,780,366.13	\$228,573.35	\$228,573.35	\$0.00
Total Final				\$0.00	\$4,008,939.48	\$4,008,939.48	\$0.00	\$0.00	\$228,573.35	-\$228,573.35	\$3,780,366.13	\$228,573.35	\$228,573.35	\$0.00