

ENTE PÚBLICO: JUCHIPILA, ZACATECAS  
FEBRERO DE 2020

28/08/2020

**CONTENIDO**

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO)		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIV) REMANENTES 2019	
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA		OBLIGACIONES FINANCIERAS	
ACTA DE CABILDO		SEGURIDAD PÚBLICA	
INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS		ADQUISICIONES	
PROGRAMA ANUAL		INFRAESTRUCTURA BÁSICA	
AGUA POTABLE		APORTACIONES	
DRENAJES Y LETRINAS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
ALCANTARILLADO		OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN (OP) REMANENTES 2019	
URBANIZACIÓN MUNICIPAL	X	CONVENIOS CON GOBIERNO DEL ESTADO 2019:	
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COL. POBRES	X	CONCURRENCIA ECONÓMICA CON MUNICIPIOS	
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD		CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL	
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA		PROGRAMA 2X1 PARA MIGRANTES	
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA		APOYOS CULTURA	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		FISE	
CAMINOS RURALES		SAMA - AGUA Y ALCANTARILLADO	
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL			
DESARROLLO INSTITUCIONAL	X		
GASTOS INDIRECTOS			
APORTACIONES	X		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			

OBSERVACIONES

ESTE FORMATO SE ENTREGARÁ POR DUPLICADO



ENTREGAN POR EL ENTE

PRESIDENTE(A) MUNICIPAL	DIRECTOR(A) DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS / DIRECTOR(A) DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NÚÑEZ	C. JOSÉ GUILLERMO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ

POR LA ASE  
DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

AUDITORA DE OBRA PÚBLICA	JEFA DE DEPARTAMENTO
ARQ. SANDRA ELIZABETH PÉREZ REYNA	L.C. HELENA PUGA CANDELAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC

PROGRAMA DE OBRA PUBLICA POR OBRA Y/O PROYECTODEL EJERCICIO FISCAL 2020.


MES DE FEBRERO

PROGRAMA Y/O FONDO: FONDO III (REMANENTES 2019)

PROGRAMA DE GOBIERNO (clave y nombre)	SUB-PROGRAMA (clave y nombre)	NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)
				NOMBRE					
4.-FONDO III	404.-URBANIZACION MUNICIPAL (REMANENTES 2019)	404001	404001	REHABILITACION DE JARIN MADERO Y ZONA PEATONAL 3ERA. ETAPA EN EL CENTRO DE JUCHIPILA, ZACATECAS		JUCHIPILA	21°24'38"N 103°07'06"O	332.50 M2	213,892.09
4.-FONDO III	405.-ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES (REMANENTES 2019)	405002	405002	REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE AMOXOCHITL		AMOXOCHITL	21°24'02"N 103°04'39"O	1 POSTE	24,134.00
4.-FONDO III	415.-FODO III (REMANENTES 2019)	415001	415001	APORTACION AL CONVENIO CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (FISE)		JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 APORTACION	150,000.00
4.-FONDO III	415.-FODO III (REMANENTES 2019)	415002	415002	DESARROLLO INSTITUCIONAL		JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 APORTACION	39,606.50
<b>TOTAL</b>									<b>427,632.59</b>

  
ARQ. RAFAEL JIMENEZ NUÑEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
L.I. YOLANDA LUNA GUÑERREZ  
SINDICO MUNICIPAL

  
C. JOSE GUILLERMO MARTINEZ HERNANDEZ  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020.**  
**SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES**

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

4.- FONDO III (REMANENTES 2019)  
 404.- URBANIZACION MUNICIPAL (REMANENTES 2019)  
 FEBRERO DE 2020

FECHA: 29/02/2020

HOJA 1 DE 3

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR			AVANCE FINANCIERO IMPORT E	AVANCE FÍSICO ACUMULADO %	MODALIDAD DE EECUCIÓN	
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		BENEFICIARIO		PROYECTO (CLAVE)				MENSUAL
		MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO												
404001	404001	REHABILITACION DE JARIN MADERO Y ZONA PEATONAL 3ERA. ETAPA EN EL CENTRO DE JUCHIPILA, ZACATECAS	JUCHIPILA	21°24'38"N 103°07'06"O	332.50 M2	213,892.09											X
TOTALES:						\$ 213,892.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -							

  
 ARQ. RAFAEL JIMENEZ NUNEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 L.I. YOLANDA LUNA GUTIERREZ  
 SINDICO MUNICIPAL

  
 C. JOSE GUILLERMO MARTINEZ HERRANDEZ  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020.**  
**SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES**

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

4.- FONDO III (REMANENTES 2019)  
 405.- ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES (REMANENTES 2019)  
 FEBRERO DE 2020

FECHA: 29/02/2020

HOJA 2 DE 3

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	P R O Y E C T O NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE FINANCIERO IMPORT E	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS MENSUAL	RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS ACUMULADO	RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS MENSUAL	RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS ACUMULADO			PROYECTO O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL
405002	405002	REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE AMOXOCHITL	AMOXOCHITL	21°24.02"N 103°04.39"O	1 POSTE	24,134.00	24,134.00	24,134.00	24,134.00	24,134.00	24,134.00	100.00%	100.00%		X
TOTALES:						\$ 24,134.00	\$ 24,134.00	\$ 24,134.00	\$ 24,134.00	\$ 24,134.00	\$ 24,134.00				

ARQ. RAFAEL JIMENEZ NUÑEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.I. YOLANDA LUNA GUTIERREZ  
 SINDICO MUNICIPAL

C. JOSE GUILLERMO MARTINEZ HERNANDEZ  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020.**  
**SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES**


PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

4.- FONDO III (REMANENTES 2019)  
 415.- REMANENTES 2019  
 FEBRERO DE 2020

FECHA: 29/02/2020  
 HOJA 3 DE 3

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	P R O Y E C T O NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				PROYECTO (CLAVE)	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO	ACUMULADO O MENSUAL	ACUMULADO O MENSUAL	AVANCE FINANCIERE IMPORT E	AVANCE FÍSICO % ACUMULADO O	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS MENSUAL	ACUMULADO	RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS MENSUAL	ACUMULADO								
415001	415001	APORTACION AL CONVENIO CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (FISE)	JUCHIPILA	21°24.42"N 103°07'10"O	1 APORTACION	150,000.00											X	
415002	415002	DESARROLLO INSTITUCIONAL	JUCHIPILA	21°24.42"N 103°07'10"O	1 APORTACION	39,606.50											X	
TOTALES:							\$ 189,606.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%			
TOTAL FONDO III:							\$ 427,632.59	\$ 24,134.00	\$ 24,134.00	\$ 24,134.00	\$ 24,134.00	\$ 24,134.00	\$ 24,134.00					

  
 A.RQ. RAFAEL JIMENEZ NUÑEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 L.I. YOLANDA LUNA GUÑERREZ  
 SINDICO MUNICIPAL

  
 G. JOSE GUILLERMO MARTINEZ HERNANDEZ  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.

### AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020 .

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA:

4.- FONDO III

SUB-PROGRAMA:

405.- ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES (REMANENTES 2019)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

513.- FONDO III (REMANENTES 2019)

PROYECTO:

405002.-REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE AMOXOCHITL

MES QUE INFORMA:

FEBRERO DE 2020

FECHA: 29/02/2020

HOLA 1 DE 1

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
FIII-02-JUCHIPILA-2019	NESTOR JAVIER ESPINOSA LUNA	24,134.00	1	24,134.00	1037653908	1	17/02/2020	C00189	17/02/2020	P00454	17/02/2020	E710C49D	13/02/2020	6121	PAGO DE ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO	24,134.00
<b>SUMAS: \$</b>															<b>\$ 24,134.00</b>	

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

OBRA: 405002.-REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE AMOXOCHITL

UBICACIÓN: COMUNIDAD DE AMOXOCHITL, JUCHIPILA, ZAC.

TOTAL \$ 24,134.00

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 24,134.00

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ -

% AVANCE FINANCIERO 100.00%



Utr supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_LUA

**MUNICIPIO DE JUCHIPILA**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 29/feb./2020  
F. Financiamiento: 513

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2020  
10:46 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
513	FONDO III EJERCICIO 2019 REMANENTES												
404001	REHABILITACIÓN DE JARDIN MADERO Y ZONA PEATONAL 3RA. ETAPA EN EL CENTRO DE JUCHIPILA, ZACATECAS												
410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$213,892.09	\$213,892.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,892.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$213,892.09	\$213,892.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,892.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA		\$0.00	\$213,892.09	\$213,892.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,892.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
513	404001 410 6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$213,892.09	\$213,892.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,892.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	DESARROLLO ECONOMICO Y SC		\$0.00	\$213,892.09	\$213,892.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,892.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	REHABILITACIÓN DE JARDIN MA		\$0.00	\$213,892.09	\$213,892.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,892.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
405002	REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE AMOXOCHITL												
410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$24,134.00	\$24,134.00	\$0.00	\$0.00	\$24,134.00	-\$24,134.00	\$0.00	\$24,134.00	\$24,134.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$24,134.00	\$24,134.00	\$0.00	\$0.00	\$24,134.00	-\$24,134.00	\$0.00	\$24,134.00	\$24,134.00	\$0.00
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA		\$0.00	\$24,134.00	\$24,134.00	\$0.00	\$0.00	\$24,134.00	-\$24,134.00	\$0.00	\$24,134.00	\$24,134.00	\$0.00
513	405002 410 6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$24,134.00	\$24,134.00	\$0.00	\$0.00	\$24,134.00	-\$24,134.00	\$0.00	\$24,134.00	\$24,134.00	\$0.00
	DESARROLLO ECONOMICO Y SC		\$0.00	\$24,134.00	\$24,134.00	\$0.00	\$0.00	\$24,134.00	-\$24,134.00	\$0.00	\$24,134.00	\$24,134.00	\$0.00





Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

**MUNICIPIO DE JUCHIPILA**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 29/feb./2020  
F. Financiamiento: 513

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2020 | 10:46 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Objeto del Gasto												

	REHABILITACION DE RED ELECT	\$0.00	\$24,134.00	\$24,134.00	\$0.00	\$0.00	\$24,134.00	-\$24,134.00	\$0.00	\$24,134.00	\$24,134.00	\$0.00	\$0.00
--	-----------------------------	--------	-------------	-------------	--------	--------	-------------	--------------	--------	-------------	-------------	--------	--------

**415001 APORTACIÓN AL CONVENIO CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (FISE)**

**410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL**

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DE	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4240	TRANSFERENCIAS OTORGADA	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4245	APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
513	415001 410 4245												
	DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	APORTACION AL CONVENIO COI	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**415002 DESARROLLO INSTITUCIONAL**

**410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL**

3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$8,433.55	\$8,433.55	\$0.00	\$8,433.55	\$0.00	\$0.00	\$8,433.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$0.00	\$8,433.55	\$8,433.55	\$0.00	\$8,433.55	\$0.00	\$0.00	\$8,433.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y I	\$0.00	\$8,433.55	\$8,433.55	\$0.00	\$8,433.55	\$0.00	\$0.00	\$8,433.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Urf: supervisor  
 Rap: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PV\_UA

**MUNICIPIO DE JUCHIPILA**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 29/feb./2020**  
**F. Financiamiento: 513**

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2020 | 10:46 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido Sin Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar/Deuda
513	415002	410	3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVAC	\$0.00	\$8,433.55	\$8,433.55	\$0.00	\$8,433.55	\$0.00	\$8,433.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5000	BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$0.00	\$31,172.95	\$31,172.95	\$0.00	\$31,172.95	\$0.00	\$31,172.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$31,172.95	\$31,172.95	\$0.00	\$31,172.95	\$0.00	\$31,172.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5640	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIO	\$0.00	\$31,172.95	\$31,172.95	\$0.00	\$31,172.95	\$0.00	\$31,172.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIO	\$0.00	\$31,172.95	\$31,172.95	\$0.00	\$31,172.95	\$0.00	\$31,172.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$39,606.50	\$39,606.50	\$0.00	\$39,606.50	\$0.00	\$39,606.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$39,606.50	\$39,606.50	\$0.00	\$39,606.50	\$0.00	\$39,606.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				FONDO III EJERCICIO 2019 REMA	\$0.00	\$427,632.59	\$427,632.59	\$0.00	\$189,606.50	-\$24,134.00	\$403,498.59	\$24,134.00	\$24,134.00	\$0.00
				Total Final	\$0.00	\$427,632.59	\$427,632.59	\$0.00	\$189,606.50	-\$24,134.00	\$403,498.59	\$24,134.00	\$24,134.00	\$0.00