

ENTE PÚBLICO: JUCHIPILA, ZACATECAS
MARZO DE 2020

28/08/2020

CONTENIDO

INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS		
MENSUAL		
PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO)	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIV) REMANENTES 2019	
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA	OBLIGACIONES FINANCIERAS	
ACTA DE CABILDO	SEGURIDAD PUBLICA	
INFORMES DE AVANCES FISICO-FINANCIEROS	ADQUISICIONES	
FONDOS FEDERALES		
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII) REMANENTES 2019	INFRAESTRUCTURA BASICA	
PROGRAMA ANUAL	APORTACIONES	
AGUA POTABLE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
DRENAJES Y LETRINAS		
ALCANTARILLADO		
URBANIZACION MUNICIPAL	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN (OP) REMANENTES 2019	
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES	CONVENIOS CON GOBIERNO DEL ESTADO 2019:	
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	CONCURRENCIA ECONOMICA CON MUNICIPIOS	X
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL	X
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	PROGRAMA 2X1 PARA MIGRANTES	X
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	SAMA - AGUA Y ALCANTARILLADO	X
CAMINOS RURALES	FISE	X
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL		
DESARROLLO INSTITUCIONAL		
GASTOS INDIRECTOS		
APORTACIONES		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		

OBSERVACIONES

ESTE FORMATO SE ENTREGARÁ POR DUPLICADO



ENTREGAN POR EL ENTE

PRESIDENTE(A) MUNICIPAL

ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NÚÑEZ

DIRECTOR(A) DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS / DIRECTOR(A) DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

C. JOSÉ GUILLERMO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ

POR LA ASE
DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

AUDITORA DE OBRA PÚBLICA

ARQ. SANDRA ELIZABETH PÉREZ REYNA

JEFA DE DEPARTAMENTO


L.C. HELENA PUGA CANDELAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA POR OBRA Y/O PROYECTO DEL EJERCICIO FISCAL 2020.
MES DE MARZO

PROGRAMA Y/O FONDO: CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL REMANENTES 2019

PROGRAMA DE GOBIERNO (clave y nombre)	SUB-PROGRAMA (clave y nombre)	NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)
			NÚMERO (clave)	NOMBRE				
B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.	B02.- CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL (REMANENTES 2019)	B02001	B02001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ECOLÓGICA CON 990.20 M2 PARA 15 VIVIENDAS EN LA CALLE 5 DE FEBRERO EN EL BARRIO DE SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS	JUCHIPILA	21°24'27"N 103°06'51"O	990.20 M2	451,146.00
B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.	B02.- CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL (REMANENTES 2019)	B02002	B02002	CONTRUCCION DE PAVIMENTACION ECOLOGICA CON 320 M2 PARA 5 VIVIENDAS EN LA CALLE NIÑOS HEROES EN LA COLONIA ENRIQUE ESTRADA, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS	JUCHIPILA	21°24'59"N 103°06'44"O	320 M2	51,303.50
B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.	B02.- CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL (REMANENTES 2019)	B02003	B02003	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO CON 213 LAMPARAS LED PARA 40 VIVIENDAS EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS	JUCHIPILA	21°24'41"N 103°06'07"O	213 LAMPARAS	579,268.00
TOTAL								\$ 1,081,717.50


ARQ. RAFAEL JIMENEZ NUÑEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


L.I. YOLANDA LYMA GUTIERREZ
 SINDICØ MUNICIPAL


C. JOSE GUILLERMO MARTINEZ HERNANDEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020.
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.
 B02.- CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL REMANENTES 2019
 MARZO DE 2020

FECHA:

31/03/2020

HOLA 1 DE 1

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	P R O Y E C T O NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR	PROYECTO (CLAVE)	BENEFICIARIO			AVANCE FINANCIERO IMPORT E	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS	RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS	MENSUAL	ACUMULADO			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL			
B02001	B02001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN ECOLÓGICA CON 990.20 M2 PARA 15 VIVIENDAS EN LA CALLE 5 DE FEBRERO EN EL BARRIO DE SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS	JUCHIPILA	21°24'27"N 103°06'51"O	990.20 M2	451,146.00	22,511.11	451,146.00	22,511.11	451,146.00					100.00%	100.00%	X	
B02002	B02002	CONTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN ECOLÓGICA CON 320 M2 PARA 5 VIVIENDAS EN LA CALLE NIÑOS HEROES EN LA COLONIA ENRIQUE ESTRADA, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS	JUCHIPILA	21°24'59"N 103°06'44"O	320 M2	51,303.50		51,303.50		51,303.50					100.00%	100.00%	X	
B02003	B02003	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO CON 213 LAMPARAS LED PARA 40 VIVIENDAS EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS	JUCHIPILA	21°24'41"N 103°06'07"O	213 LAMPARAS	579,268.00		579,268.00		579,268.00					100.00%	100.00%	X	
TOTALES:						\$ 1,081,717.50	\$ 22,511.11	\$ 1,081,717.50	\$ 22,511.11	\$ 1,081,717.50								

ARQ. RAFAEL JIMENEZ NUNEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.I. YOLANDA LYNA GUTIERREZ
 SINDICO MUNICIPAL

C. JOSE GUILLERMO MARTINEZ HERNANDEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020.**

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
 PROGRAMA: B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.
 SUB-PROGRAMA: B02.- CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL REMANENTE 2019

FECHA: 31/03/2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 62D.- CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL REMANENTE 2019

PROYECTO: B02001.-CONTRUCCION DE PAVIMENTACION ECOLOGICA CON 990.20 M2 PARA 15 VIVIENDAS EN LA CALLE 5 DE FEBRERO EN EL BARRIO DE SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS

HOJA 1 DE 1

MES QUE INFORMA: MARZO DE 2020

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
RE- JUCHIPILA- B02001/2019	JORGE LUIS VARGAS ALMARAZ	451,146.00	2	15,757.78	1052493264	1	24/03/2020	P00444	24/03/2020	C00187	24/03/2020	B23193 CE	11/03/2020	6121	PAGO DE ESTIMACION NUMERO DOS Y FINIQUITO	15,757.78
RE- JUCHIPILA- B02001/2019	JORGE LUIS VARGAS ALMARAZ	451,146.00	2	6,753.33	1052493264	1	16/12/2019	C01198	16/12/2019	C01198	16/12/2019	934FA6 D3	03/12/2019	6121	PAGO DE AMORTIZACION DEL 30% DEL ANTICIPO DE LA ESTIMACION DOS Y FINIQUITO	6,753.33
SUMAS: \$															\$ 22,511.11	

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

OBRA :B02001.- CONTRUCCION DE PAVIMENTACION ECOLOGICA CON 990.20 M2 PARA 15 VIVIENDAS EN LA CALLE 5 DE FEBRERO EN EL BARRIO DE SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS

UBICACIÓN: BARRIO DE SAN FRANCISCO, JUCHIPILA, ZAC.

TOTAL \$

\$ 22,511.11

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 451,146.00

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ -

% AVANCE FINANCIERO 100.00%



Ufr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2020
F. Financiamiento: 62D

Fecha y hora de Impresión: 02/jun./2020 06:46 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
62D	CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL REMANENTES 2019													
B02001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ECOLÓGICA CON 990.20 M2 PARA 15 VIVIENDAS EN LA CALLE 5 DE FEBRERO EN EL BARRIO DE SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS													
410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL													
6000	INVERSIÓN PÚBLICA			\$0.00	\$451,146.00	\$451,146.00	\$0.00	\$0.00	\$22,511.11	-\$22,511.11	\$428,634.89	\$22,511.11	\$22,511.11	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D			\$0.00	\$451,146.00	\$451,146.00	\$0.00	\$0.00	\$22,511.11	-\$22,511.11	\$428,634.89	\$22,511.11	\$22,511.11	\$0.00
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA			\$0.00	\$451,146.00	\$451,146.00	\$0.00	\$0.00	\$22,511.11	-\$22,511.11	\$428,634.89	\$22,511.11	\$22,511.11	\$0.00
B02001 410 6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA			\$0.00	\$451,146.00	\$451,146.00	\$0.00	\$0.00	\$22,511.11	-\$22,511.11	\$428,634.89	\$22,511.11	\$22,511.11	\$0.00
410	DESARROLLO ECONOMICO Y SC			\$0.00	\$451,146.00	\$451,146.00	\$0.00	\$0.00	\$22,511.11	-\$22,511.11	\$428,634.89	\$22,511.11	\$22,511.11	\$0.00
B02002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ECOLÓGICA CON 320 M2 PARA 5 VIVIENDAS EN LA CALLE NIÑOS HEROES EN LA COLONIA ENRIQUE ESTRADA, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS													
410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL													
6000	INVERSIÓN PÚBLICA			\$0.00	\$51,303.50	\$51,303.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,303.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D			\$0.00	\$51,303.50	\$51,303.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,303.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA			\$0.00	\$51,303.50	\$51,303.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,303.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B02002 410 6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA			\$0.00	\$51,303.50	\$51,303.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,303.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
410	DESARROLLO ECONOMICO Y SC			\$0.00	\$51,303.50	\$51,303.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,303.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Ustr supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PV_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2020
F. Financiamiento: 62D

Fecha y hora de Impresión | 02/jun./2020
06:46 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTA	\$0.00	\$51,303.50	\$51,303.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,303.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B02003	REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO CON 213 LAMPARAS LED PARA 40 VIVIENDAS EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS													
	410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL												
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$579,268.00	\$579,268.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$579,268.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$579,268.00	\$579,268.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$579,268.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6120	EDIFICACION NO HABITACIONA		\$0.00	\$579,268.00	\$579,268.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$579,268.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA		\$0.00	\$579,268.00	\$579,268.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$579,268.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B02003	410	6121	DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$579,268.00	\$579,268.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$579,268.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			REHABILITACIÓN DE RED DE AL	\$0.00	\$579,268.00	\$579,268.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$579,268.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONVENIOS DE DESARROLLO S	\$0.00	\$1,081,717.50	\$1,081,717.50	\$0.00	\$0.00	\$22,511.11	-\$22,511.11	\$1,059,206.39	\$22,511.11	\$22,511.11	\$0.00
			Total Final	\$0.00	\$1,081,717.50	\$1,081,717.50	\$0.00	\$0.00	\$22,511.11	-\$22,511.11	\$1,059,206.39	\$22,511.11	\$22,511.11	\$0.00