

ENTE PÚBLICO: JUCHIPILA, ZACATECAS
MARZO DE 2020

28/08/2020

CONTENIDO

INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS		
MENSUAL		
PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO)	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIV) REMANENTES 2019	
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA	OBLIGACIONES FINANCIERAS	
ACTA DE CABILDO	SEGURIDAD PUBLICA	
INFORMES DE AVANCES FISICO-FINANCIEROS	ADQUISICIONES	
FONDOS FEDERALES		
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII) REMANENTES 2019	INFRAESTRUCTURA BASICA	
PROGRAMA ANUAL	APORTACIONES	
AGUA POTABLE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
DRENAJES Y LETRINAS		
ALCANTARILLADO	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN (OP) REMANENTES 2019	
URBANIZACION MUNICIPAL	CONVENIOS CON GOBIERNO DEL ESTADO 2019:	
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES	CONCURRENCIA ECONOMICA CON MUNICIPIOS	X
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL	X
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	PROGRAMA 2X1 PARA MIGRANTES	X
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	SAMA - AGUA Y ALCANTARILLADO	X
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	FISE	X
CAMINOS RURALES		
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL		
DESARROLLO INSTITUCIONAL		
GASTOS INDIRECTOS		
APORTACIONES		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		

OBSERVACIONES

ESTE FORMATO SE ENTREGARÁ POR DUPLICADO

ENTREGAN POR EL ENTE

PRESIDENTE(A) MUNICIPAL ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NÚÑEZ	DIRECTOR(A) DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS / DIRECTOR(A) DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL C. JOSÉ GUILLERMO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
--	--

**POR LA ASE
DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS**

AUDITORA DE OBRA PÚBLICA ARQ. SANDRA ELIZABETH PÉREZ REYNA	JEFA DE DEPARTAMENTO L.C. HELENA PUGA CANDELAS
---	---


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC

PROGRAMA DE OBRA PUBLICA POR OBRA Y/O PROYECTO DEL EJERCICIO FISCAL 2020.

MES DE MARZO

PROGRAMA Y/O FONDO: FISE (FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL) REMANENTES 2019


PROGRAMA DE GOBIERNO (clave y nombre)	SUB-PROGRAMA (clave y nombre)	NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)
			NÚMERO (clave)	NOMBRE				
B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.	B01.- FISE (FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL) REMANENTES 2019	B01001	B01001	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO CON 63 LAMPARAS LED PARA 20 VIVIENDAS EN EL CERRO DE LA ARENA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS	JUCHIPILA	21°24'30.83"N 103°06'48.90"O	63 LUMINARIAS	300,000.00
TOTAL								\$ 300,000.00



ARQ. RAFAEL JIMENEZ NUÑEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.I. YOLANDA LUNA GUTIERREZ
SINDICO MUNICIPAL



C. JOSE GUILLERMO MARTINEZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020.
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES


PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:


B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.
 B01.- FISE (FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL) REMANENTES 2019
 MARZO DE 2020


FECHA: 31/03/2020

HOJA 1 DE 1

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO	AVANCE FINANCIERO IMPORTANTE	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS MENSUAL	ACUMULADO	RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS MENSUAL	ACUMULADO					PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL
B01001	B01001	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO CON 63 LAMPARAS LED PARA 20 VIVIENDAS EN EL CERRO DE LA ARENA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS	JUCHIPILA	21°24'30.83"N 103°06'48.90"W	63 LUMINARIAS	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100.00%	100.00%	X
TOTALES:						\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00				


 ARQ. RAFAEL JIMENEZ NUNEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 L.I. YOLANDA LUNA GUTIERREZ
 SINDICO MUNICIPAL


 C. JOSE GUILLERMO MARTINEZ HERNANDEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020.

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.

SUB-PROGRAMA: B01.- FISE (FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL) REMANENTES 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 62.C.- FISE (FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL) REMANENTES 2019

PROYECTO: B01001.-REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO CON 63 LAMPARAS LED PARA 20 VIVIENDAS EN EL CERRO DE LA ARENA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS

HOLA 1 DE 1

MES QUE INFORMA:

MARZO DE 2020

FECHA: 31/03/2020

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		POLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
FISE-JUCHIPILA- B01001/2019	SOLUCIONES INTELIGENTES Y OPORTUNAS, S.A. DE C.V.	300,000.00	1	300,000.00	1056333377	1	11/03/2020	P00451	11/03/2020	C00188	11/03/2020	C1DEF A3F	04/03/2020	6121	PAGO DE ESTIMACION NUMERO UNICA Y FINIQUITO	300,000.00
SUMAS: \$ 300,000.00																

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

OBRA :B01001.-REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO CON 63 LAMPARAS LED PARA 20 VIVIENDAS EN EL CERRO DE LA ARENA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL, JUCHIPILA; ZAC.

TOTAL \$ \$ 300,000.00

PRESUPUESTO APROBADO: \$ \$ 300,000.00

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ -

% AVANCE FINANCIERO 100.00%



MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS
 Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2020
 F. Financiamiento: 62C

62C	FISE REMANENTES 2019	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		B01001		REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO CON 63 LAMPARAS LED PARA 20 VIVIENDAS EN EL CERRO DE LA ARENA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS											
		410		DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL											
		6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00
		6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00
		6120		EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00
		6121		EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00
		62C		DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00
				REHABILITACIÓN DE RED DE AL	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00
				FISE REMANENTES 2019	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00
				Total Final	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00