

ENTE PÚBLICO: JUCHIPILA, ZACATECAS
MARZO DE 2020

28/08/2020

CONTENIDO

INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS	
MENSUAL	
PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO)	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIV) REMANENTES 2019
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA	
ACTA DE CABILDO	OBLIGACIONES FINANCIERAS
INFORMES DE AVANCES FISICO-FINANCIEROS	SEGURIDAD PUBLICA
FONDOS FEDERALES	ADQUISICIONES
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII) REMANENTES 2019	INFRAESTRUCTURA BASICA
PROGRAMA ANUAL	APORTACIONES
AGUA POTABLE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
DRENAJES Y LETRINAS	
ALCANTARILLADO	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN (OP) REMANENTES 2019
URBANIZACION MUNICIPAL	X CONVENIOS CON GOBIERNO DEL ESTADO 2019:
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES	X CONCURRENCIA ECONOMICA CON MUNICIPIOS
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	PROGRAMA 2X1 PARA MIGRANTES
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	APOYOS CULTURA
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	FISE
CAMINOS RURALES	SAMA - AGUA Y ALCANTARILLADO
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL	
DESARROLLO INSTITUCIONAL	X
GASTOS INDIRECTOS	
APORTACIONES	X
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	

OBSERVACIONES

ESTE FORMATO SE ENTREGARÁ POR DUPLICADO

ENTREGAN POR EL ENTE

PRESIDENTE(A) MUNICIPAL	DIRECTOR(A) DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS / DIRECTOR(A) DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NÚÑEZ	C. JOSÉ GUILLERMO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ

**FOR LA ASE
DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS**

AUDITORA DE OBRA PÚBLICA	JEFA DE DEPARTAMENTO
ARQ. SANDRA ELIZABETH PÉREZ REYNA	L.C. HELENA PUGA CANDELAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC

PROGRAMA DE OBRA PUBLICA POR OBRA Y/O PROYECTO DEL EJERCICIO FISCAL 2020.

MES DE MARZO

PROGRAMA Y/O FONDO: FONDO III (REMANENTES 2019)

PROGRAMA DE GOBIERNO (clave y nombre)	SUB-PROGRAMA (clave y nombre)	NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)
				NOMBRE					
4.-FONDO III	404.-URBANIZACION MUNICIPAL (REMANENTES 2019)	404001	404001	REHABILITACION DE JARIN MADERO Y ZONA PEATONAL 3ERA. ETAPA EN EL CENTRO DE JUCHIPILA, ZACATECAS		JUCHIPILA	21°24'38"N 103°07'06"O	332.50 M2	213,892.09
4.-FONDO III	405.-ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES (REMANENTES 2019)	405002	405002	REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE AMOXOCHITL		AMOXOCHITL	21°24'02"N 103°04'39"O	1 POSTE	24,134.00
4.-FONDO III	415.-FODO III (REMANENTES 2019)	415001	415001	APORTACION AL CONVENIO CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (FISE)		JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 APORTACION	150,000.00
4.-FONDO III	415.-FODO III (REMANENTES 2019)	415002	415002	DESARROLLO INSTITUCIONAL		JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 APORTACION	39,606.50
TOTAL									427,632.59


ARQ. RAFAEL JIMENEZ NUÑEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


L.I. YOLANDA LUNA GUTIERREZ
SINDICO MUNICIPAL


C. JOSE GUILLERMO MARTINEZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020.
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES


PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:


4.- FONDO III (REMANENTES 2019)
 404.- URBANIZACION MUNICIPAL (REMANENTES 2019)
 MARZO DE 2020

FECHA: 31/03/2020
 HOJA 1 DE 3

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSION EJERCIDA				AVANCE FINANCIERO IMPORT E	AVANCE FISICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS MENSUAL	ACUMULADO	RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS MENSUAL	ACUMULADO				PROYECTO (CLAVE)
404001	404001	REHABILITACION DE JARIN MADERO Y ZONA PEATONAL 3ERA. ETAPA EN EL CENTRO DE JUCHIPILA. ZACATECAS	JUCHIPILA	21°24'38"N 103°07'06"O	332.50 M2	213.892.09	213.892.09	213.892.09	213.892.09	213.892.09	213.892.09	100.00%	100.00%	X
TOTALES:						\$ 213.892.09	\$ 213.892.09	\$ 213.892.09	\$ 213.892.09	\$ 213.892.09	\$ 213.892.09			


 ARQ. RAFAEL JIMENEZ NUÑEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 L.I. YOLANDA LUNA GUERREZ
 SINDICO MUNICIPAL


 C. JOSE GUILLERMO MARTINEZ HERNANDEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020.
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

4.- FONDO III (REMANENTES 2019)
 405.- ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES (REMANENTES 2019)
 MARZO DE 2020

FECHA: 31/03/2020
 HOJA 2 DE 3

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		INVERSIÓN EJERCIDA		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO IMPORT	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO									
405002	405002	REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE AMOXOCHITL	AMOXOCHITL	21°24'02"N 103°04'39"O	1 POSTE	24,134.00													X
TOTALES:						\$ 24,134.00		\$ 24,134.00		\$ 24,134.00									

ARQ. RAFAEL JIMENEZ NUÑEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.I. YOLANDA LUNA GUTIERREZ
 SINDICO MUNICIPAL

C. JOSE GUILLERMO MARTINEZ HERNANDEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020.
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES


PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:


4.- FONDO III (REMANENTES 2019)
 415.- REMANENTES 2019
 MARZO DE 2020

FECHA: 31/03/2020
 HOJA 3 DE 3

NUMERO DE OBRA	NUMERO (clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACION	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSION EJERCIDA				NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR		AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	MODALIDAD DE EJECUCION
							RECURSOS PUBLICOS DEVENGADOS MENSUAL	ACUMULADO	RECURSOS PUBLICOS PAGADOS MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	IMPORTADO	
415001	415001	APORTACION AL CONVENIO CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (FISE)	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 APORTACION	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00			100.00%	100.00%		X
415002	415002	DESARROLLO INSTITUCIONAL	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 APORTACION	39,606.50	39,606.50	39,606.50	39,606.50			100.00%	100.00%		X
TOTALES:						\$ 189,606.50	\$ 189,606.50	\$ 189,606.50	\$ 189,606.50						

TOTAL FONDO III: \$ 427,632.59 \$ 403,498.59 \$ 427,632.59 \$ 403,498.59 \$ 427,632.59


 ARQ. RAFAEL JIMENEZ NUÑEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 L.I. YOLANDA LUNA GUTIERREZ
 SINDICO MUNICIPAL


 C. JOSE GUILLERMO MARTINEZ HERNANDEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020 .

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
 PROGRAMA: 4.- FONDO III FONDO III
 SUB-PROGRAMA: 404.- URBANIZACION MUNICIPAL (REMANENTES 2019)
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 513.- FONDO III (REMANENTES 2019)
 PROYECTO: 404001.-REHABILITACION DE JARIN MADERO Y ZONA PEATONAL 3ERA. ETAPA EN EL CENTRO DE JUCHIPILA, ZACATECAS
 MES QUE INFORMA: MARZO DE 2020

FECHA: 31/03/2020
HOJA 1 DE 1

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
FIII-01-JUCHIPILA-2019	ALFONSO PRO ALVAREZ	558,555.72	2	241,264.51	1037653908	1	02/03/2020	P00457	02/03/2020	C00190	02/03/2020	94DCC 016	20/02/2020	6121	PAGO DE ESTIMACION NUMERO DOS Y FINQUITO	149,724.49
FIII-01-JUCHIPILA-2019	ALFONSO PRO ALVAREZ	558,555.72	2	103,399.12	1037653908	1	13/12/2019	C01206	13/12/2019	C01206	13/12/2019	B9E702 5F	01/12/2019	6121	PAGO DE AMORTIZACION DEL 30%DEL ANTICIPO DE LA ESTIMACION NUMERO DOS Y FINQUITO	64,167.60
SUMAS: \$															\$ 213,892.09	

TOTAL \$ **213,892.09**

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA
 OBRA: 404001.-REHABILITACION DE JARIN MADERO Y ZONA PEATONAL 3ERA. ETAPA EN EL CENTRO DE JUCHIPILA, ZACATECAS
 UBICACIÓN: COL. CENTRO, JUCHIPILA, ZAC.

PRESUPUESTO APROBADO: \$ **213,892.09**
 PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **-**
 % AVANCE FINANCIERO **100.00%**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JCHIPILA, ZAC. AUXILIAR MENSUAL DE ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 4.- FONDO III

SUB-PROGRAMA: 415.- FONDO III REMANENTES 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 513.- FONDO III (REMANENTES 2019)

PROYECTO: 415001.-APORTACION AL CONVENIO CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (FISE)

MES QUE INFORMA: MARZO DE 2020

FECHA: 31/03/2020

HOLA 1 DE 2

No. DE CUENTA BANCARIA	No	CHEQUE /		POLIZA DEVENGADO		POLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO	PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
		FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA						
1037653908	61	11/03/2020	P00460	11/03/2020	C00191	11/03/2020	S/N	11/03/2020	MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC	4242	APORTACION MUNICIPAL AL CONVENIO CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (FISE)	150,000.00		
SUMAS: \$												\$ 150,000.00		
TOTAL \$												\$ 150,000.00		

OBSERVACIONES:

APORTACION MUNICIPAL AL CONVENIO CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (FISE)

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 150,000.00

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ -

% AVANCE FINANCIERO 100.00%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JCHIPILA, ZAC. AUXILIAR MENSUAL DE ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

4.- FONDO III

PROGRAMA: 415.- FONDO III REMANENTES 2019

SUB-PROGRAMA: 513.- FONDO III (REMANENTES 2019)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 415002.-DESARROLLO INSTITUCIONAL

PROYECTO: MARZO DE 2020

MES QUE INFORMA:

FECHA: 31/03/2020

HOJA 2 DE 2

No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE /		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O	PARTIDA DE OBJETO DE GASTO /	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
	No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA					
1037653908	62	19/03/2020	P00463	19/03/2020	C00192	19/03/2020	AAA12279	08/03/2020	LUIS VAZQUEZ	5641	ADQUISICION E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	39,606.50	
SUMAS: \$												\$ 39,606.50	
TOTAL \$												\$ 39,606.50	

OBSERVACIONES:
 ADQUISICION E INSTALACION DE 3 EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNA, UNA Y MEDIA, Y DOS TONELADAS 220V MIRAGE.

PRESUPUESTO APROBADO: \$ **39,606.50**

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **-**

% AVANCE FINANCIERO **100.00%**



MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2020
F. Financiamiento: 513

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
513	FONDO III EJERCICIO 2019 REMANENTES													
404001	REHABILITACIÓN DE JARDIN MADERO Y ZONA PEATONAL 3RA. ETAPA EN EL CENTRO DE JUCHIPILA, ZACATECAS													
	410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL												
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$213,892.09	\$213,892.09	\$0.00	\$0.00	\$213,892.09	-\$213,892.09	\$0.00	\$213,892.09	\$213,892.09	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$213,892.09	\$213,892.09	\$0.00	\$0.00	\$213,892.09	-\$213,892.09	\$0.00	\$213,892.09	\$213,892.09	\$0.00
	6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA		\$0.00	\$213,892.09	\$213,892.09	\$0.00	\$0.00	\$213,892.09	-\$213,892.09	\$0.00	\$213,892.09	\$213,892.09	\$0.00
513	404001	410	6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$213,892.09	\$213,892.09	\$0.00	\$213,892.09	-\$213,892.09	\$0.00	\$213,892.09	\$213,892.09	\$0.00
				DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$213,892.09	\$213,892.09	\$0.00	\$213,892.09	-\$213,892.09	\$0.00	\$213,892.09	\$213,892.09	\$0.00
				REHABILITACIÓN DE JARDIN MA	\$0.00	\$213,892.09	\$213,892.09	\$0.00	\$213,892.09	-\$213,892.09	\$0.00	\$213,892.09	\$213,892.09	\$0.00
405002	REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE AMOXOCHITL													
	410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL												
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$24,134.00	\$24,134.00	\$0.00	\$0.00	\$24,134.00	\$0.00	\$24,134.00	\$24,134.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$24,134.00	\$24,134.00	\$0.00	\$0.00	\$24,134.00	\$0.00	\$24,134.00	\$24,134.00	\$0.00	\$0.00
	6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA		\$0.00	\$24,134.00	\$24,134.00	\$0.00	\$0.00	\$24,134.00	\$0.00	\$24,134.00	\$24,134.00	\$0.00	\$0.00
513	405002	410	6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$24,134.00	\$24,134.00	\$0.00	\$24,134.00	\$0.00	\$24,134.00	\$24,134.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$24,134.00	\$24,134.00	\$0.00	\$24,134.00	\$0.00	\$24,134.00	\$24,134.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS
F. Financiamiento: 513

Fecha y hora de Impresión | 02/jun./2020 06:43 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/Proceso	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Objeto del Gasto												

	REHABILITACION DE RED ELECT	\$0.00	\$24,134.00	\$24,134.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,134.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
--	-----------------------------	--------	-------------	-------------	--------	--------	--------	--------	--------	-------------	--------	--------	--------

415001 APORTACION AL CONVENIO CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (FISE)

410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DE	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00
4240	TRANSFERENCIAS OTORGADAS	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00
4245	APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00
513	415001 410 4245												
	DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00
	APORTACION AL CONVENIO COI	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00

415002 DESARROLLO INSTITUCIONAL

410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$8,433.55	\$8,433.55	\$8,433.55	\$0.00	\$0.00	\$8,433.55	\$0.00	\$0.00	\$8,433.55	\$8,433.55	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, RE	\$0.00	\$8,433.55	\$8,433.55	\$8,433.55	\$0.00	\$0.00	\$8,433.55	\$0.00	\$0.00	\$8,433.55	\$8,433.55	\$0.00
3570	INSTALACION, REPARACION Y I	\$0.00	\$8,433.55	\$8,433.55	\$8,433.55	\$0.00	\$0.00	\$8,433.55	\$0.00	\$0.00	\$8,433.55	\$8,433.55	\$0.00



Ustr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS
F. Financiamiento: 513

Fecha y hora de Impresión | 02/jun./2020
06:43 p. m.

513	415002	410	3571	MAINTENIMIENTO Y CONSERVAC	\$0.00	\$8,433.55	\$8,433.55	\$8,433.55	\$0.00	\$8,433.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,433.55	\$8,433.55	\$0.00
513	415002	410	5641	BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$0.00	\$31,172.95	\$31,172.95	\$31,172.95	\$0.00	\$31,172.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,172.95	\$31,172.95	\$0.00
513	415002	410	5640	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$31,172.95	\$31,172.95	\$31,172.95	\$0.00	\$31,172.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,172.95	\$31,172.95	\$0.00
513	415002	410	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIO	\$0.00	\$31,172.95	\$31,172.95	\$31,172.95	\$0.00	\$31,172.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,172.95	\$31,172.95	\$0.00
513	415002	410	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIO	\$0.00	\$31,172.95	\$31,172.95	\$31,172.95	\$0.00	\$31,172.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,172.95	\$31,172.95	\$0.00
513	415002	410	5641	DESGARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$39,606.50	\$39,606.50	\$39,606.50	\$0.00	\$39,606.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,606.50	\$39,606.50	\$0.00
513	415002	410	5641	DESGARROLLO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$39,606.50	\$39,606.50	\$39,606.50	\$0.00	\$39,606.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,606.50	\$39,606.50	\$0.00
513	415002	410	5641	FONDO III EJERCICIO 2019 REMA	\$0.00	\$427,632.59	\$427,632.59	\$189,606.50	\$0.00	\$403,498.59	-\$213,892.09	\$24,134.00	\$403,498.59	\$403,498.59	\$0.00	
513	415002	410	5641	Total Final	\$0.00	\$427,632.59	\$427,632.59	\$189,606.50	\$0.00	\$403,498.59	-\$213,892.09	\$24,134.00	\$403,498.59	\$403,498.59	\$0.00	