

ENTE PÚBLICO: JUCHIPILA, ZACATECAS  
 ABRIL DE 2020

28/08/2020

**CONTENIDO**

| INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS                                 |  |
|--|--|
| MENSUAL  |  |
| PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO)                                      | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIV) EJERCICIO FISCAL 2020 |
| PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA   |  |
| ACTA DE CABILDO  | OBLIGACIONES FINANCIERAS   |
| INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS                                 | SEGURIDAD PÚBLICA  |
| FONDOS FEDERALES   | ADQUISICIONES  |
| FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII) EJERCICIO FISCAL 2020 | INFRAESTRUCTURA BÁSICA   |
| PROGRAMA ANUAL   | APORTACIONES   |
| AGUA POTABLE   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS   |
| DRENAJES Y LETRINAS  |  |
| ALCANTARILLADO   | OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN (OP) EJERCICIO FISCAL 2020  |
| URBANIZACIÓN MUNICIPAL   | CONVENIOS CON GOBIERNO DEL ESTADO 2019:  |
| ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COL. POBRES                                 | CONCURRENCIA ECONÓMICA CON MUNICIPIOS  |
| INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD  | CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL   |
| INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA                                       | PROGRAMA 2X1 PARA MIGRANTES  |
| MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA   | APOYOS CULTURA   |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS   | FISE   |
| CAMINOS RURALES  | SAMA - AGUA Y ALCANTARILLADO   |
| INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL                                  |  |
| DESARROLLO INSTITUCIONAL   |  |
| GASTOS INDIRECTOS  |  |
| APORTACIONES   |  |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS   |  |

OBSERVACIONES

ESTE FORMATO SE ENTREGARÁ POR DUPLICADO

ENTREGAN POR EL ENTE

|  |  |
|--|--|
| PRESIDENTE(A) MUNICIPAL<br><br>ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NÚÑEZ | DIRECTOR(A) DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS / DIRECTOR(A) DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL<br><br>C. JOSÉ GUILLERMO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ |
|--|--|

POR LA ASE  
 DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

|   |   |
|---|---|
| AUDITORA DE OBRA PÚBLICA<br><br>ARQ. SANDRA ELIZABETH PÉREZ REYNA | JEFA DE DEPARTAMENTO<br><br>L.C. HELENA PUGA CANDELAS |
|---|---|

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC**  
**PROGRAMA DE OBRA PUBLICA POR OBRA Y/O PROYECTO DEL EJERCICIO FISCAL 2020.**  
 MES DE ABRIL

PROGRAMA Y/O FONDO: PROGRAMA DOS POR UNO PARA MIGRANTES 2020

| PROGRAMA DE GOBIERNO<br>(clave y nombre)            | SUB-PROGRAMA<br>(clave y nombre)              | NÚMERO<br>DE OBRA | NÚMERO<br>(clave) | P R O Y E C T O  |  | LOCALIDAD           | COORDENADAS<br>GEOLOCALIZACIÓN | METAS<br>APROBADAS | PRESUPUESTO<br>APROBADO<br>(TECHO FINANCIERO) |
|---|---|-------------------|-------------------|--|--|---------------------|--------------------------------|--------------------|---|
|   |   |                   |                   | NOMBRE   |  |                     |                                |                    |   |
| B.- OTROS PROGRAMAS<br>CONVENIDOS CON EL<br>ESTADO. | B08 - PROGRAMA DOS POR<br>UNIO PARA MIGRANTES | B08001            | B08001            | EQUIPAMIENTO E ILUMINACIÓN DE PARQUE<br>MUNICIPAL EN JUCHIPILA, ZAC  |  | JUCHIPILA           | 21°24'55"N 103°06'58"O         | 1 OBRA             | 1,500,000.00                                  |
| B.- OTROS PROGRAMAS<br>CONVENIDOS CON EL<br>ESTADO. | B08 - PROGRAMA DOS POR<br>UNIO PARA MIGRANTES | B08002            | B08002            | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METALICA Y<br>TECHUMBRE PARA DOMO EN ESCUELA SEC.<br>TEC. NO. 32 "XOCHIPILI" 2DA. ETAPA EN SURCO<br>DE NOPALES  |  | SURCO DE<br>NOPALES | 21°23'04"N 103°06'58"O         | 406 M2             | 427,308.00                                    |
| B.- OTROS PROGRAMAS<br>CONVENIDOS CON EL<br>ESTADO. | B08 - PROGRAMA DOS POR<br>UNIO PARA MIGRANTES | B08003            | B08003            | CONSTRUCCIÓN DE PISO, BANQUETA,<br>CANCELERIA, INST. ELECTRICA E<br>IMPERMEABILIZACIÓN DE AULA EN ESCUELA<br>PREPARATORIA "JOSE RODRIGUEZ ELIAS" 2DA.<br>ETAPA                                 |  | JUCHIPILA           | 21°24'08"N 103°07'08"O         | 119.44 M2          | 300,000.00                                    |
| B.- OTROS PROGRAMAS<br>CONVENIDOS CON EL<br>ESTADO. | B08 - PROGRAMA DOS POR<br>UNIO PARA MIGRANTES | B08004            | B08004            | CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN DE AREA DE<br>DESCANSO, GUARNICIONES, CONCRETO<br>ESTAMPADO Y CISTERNA DEL CEMENTERIO DEL<br>REMOLINO 2DA. ETAPA   |  | REMOLINO            | 21°22'01"N 103°07'51"O         | 1 ACCION           | 600,000.00                                    |
| B.- OTROS PROGRAMAS<br>CONVENIDOS CON EL<br>ESTADO. | B08 - PROGRAMA DOS POR<br>UNIO PARA MIGRANTES | B08005            | B08005            | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS, PISO EN KIOSCO Y<br>JARDINERIA EN LA PLAZA DE LA RINCONADA<br>2DA. ETAPA  |  | RINCONADA           | 21°23'29"N 103°07'56"O         | 1 OBRA             | 415,905.00                                    |
| B.- OTROS PROGRAMAS<br>CONVENIDOS CON EL<br>ESTADO. | B08 - PROGRAMA DOS POR<br>UNIO PARA MIGRANTES | B08006            | B08006            | CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN Y PARTE DE<br>ESTRUCTURA PARA DOMO 1ERA. ETAPA, EN<br>ESCUELA PRIMARIA "DIEGO ZACATECAS" EN LA<br>MEZQUITERA SUR   |  | MEZQUITERA SUR      | 21°25'37"N 103°06'23"O         | 414.96 M2          | 240,000.00                                    |
| B.- OTROS PROGRAMAS<br>CONVENIDOS CON EL<br>ESTADO. | B08 - PROGRAMA DOS POR<br>UNIO PARA MIGRANTES | B08007            | B08007            | REHABILITACIÓN DE ZONA PEATONAL 4. ETAPA<br>EN CALLE RAMON LOPEZ VELARDE A BASE DE<br>CONCRETO ESTAMPADO, ILUMINACIÓN DE PISO<br>Y POSTES COLONIALES EN CABECERA<br>MUNICIPAL, JUCHIPILA, ZAC. |  | JUCHIPILA           | 21°24'39"N 103°07'04"O         | 359.13 M2          | 1,052,550.00                                  |
| <b>TOTAL</b>  |   |                   |                   |  |  |                     |                                |                    | <b>\$ 4,535,763.00</b>                        |

  
**ARQ. RAFAEL JIMENEZ NUÑEZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
**L.I. YOLANDA LUNA GUTIERREZ**  
 SINDICO MUNICIPAL

  
**C. JOSE GUILLERMO MARTINEZ HERNANDEZ**  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020.**  
**SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES**

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:


B - OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.  
 B08 - PROGRAMA DOS POR UNO PARA MIGRANTES 2020  
 ABRIL DE 2020


FECHA:


30/04/2020

HOLA 1 DE 1

| NÚMERO DE OBRA | NÚMERO (clave) | P R O Y E C T O<br>NOMBRE  | LOCALIDAD        | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA           |                           |                  |         | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR | BENEFICIARIO |         | AVANCE FINANCIERO ACUMULADO O IMPORT E | AVANCE FÍSICO ACUMULADO O % | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |           |
|----------------|----------------|--|------------------|-----------------------------|-----------------|---|------------------------------|---------------------------|------------------|---------|-------------------------------------|--------------|---------|--|-----------------------------|------------------------|-----------|
|                |                |  |                  |                             |                 |   | RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS | RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL |                                     | ACUMULADO    | MENSUAL |  |                             |                        | ACUMULADO |
| B08001         | B08001         | EQUIPAMIENTO E ILUMINACION DE PARQUE MUNICIPAL EN JUCHIPILA ZAC  | JUCHIPILA        | 21°24'55"N 103°06'58"O      | 1 OBRA          | 1,500,000.00                            |                              |                           |                  |         |                                     |              |         |  |                             |                        | X         |
| B08002         | B08002         | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA Y TECHUMBRE PARA DOMO EN ESCUELA SEC. TEG. NO 32 "XOCHIPILLI" 2DA. ETAPA EN SURCO DE NOPALES   | SURCO DE NOPALES | 21°23'04"N 103°06'58"O      | 406 M2          | 427,308.00                              |                              |                           |                  |         |                                     |              |         |  |                             |                        | X         |
| B08003         | B08003         | CONSTRUCCION DE PISO, BANQUETA, CANCELERIA, INST. ELECTRICA E IMPERMEABILIZACION DE AULA EN ESCUELA PREPARATORIA "JOSE RODRIGUEZ ELIAS" 2DA. ETAPA                                 | JUCHIPILA        | 21°24'08"N 103°07'08"O      | 119.44 M2       | 300,000.00                              |                              |                           |                  |         |                                     |              |         |  |                             |                        | X         |
| B08004         | B08004         | CONSTRUCCION DE CIMENTACION DE AREA DE DESCANSO, GUARNICIONES, CONCRETO ESTAMPADO Y CISTERNA DEL CEMENTERIO DEL REMOLINO 2DA ETAPA   | REMOLINO         | 21°22'01"N 103°07'51"O      | 1 ACCION        | 600,000.00                              |                              |                           |                  |         |                                     |              |         |  |                             |                        | X         |
| B08005         | B08005         | CONSTRUCCION DE BAÑOS, PISO EN KIOSCO Y JARDINERIA EN LA PLAZA DE LA RINCONADA 2DA. ETAPA  | RINCONADA        | 21°23'29"N 103°07'56"O      | 1 OBRA          | 415,905.00                              |                              |                           |                  |         |                                     |              |         |  |                             |                        | X         |
| B08006         | B08006         | CONSTRUCCION DE CIMENTACION Y PARTE DE ESTRUCTURA PARA DOMO 1ERA. ETAPA, EN ESCUELA PRIMARIA "DIEGO ZACATECAS" EN LA MEZQUITERA SUR  | MEZQUITERA SUR   | 21°25'37"N 103°06'23"O      | 414.96 M2       | 240,000.00                              |                              |                           |                  |         |                                     |              |         |  |                             |                        | X         |
| B08007         | B08007         | REHABILITACION DE ZONA PEATONAL 4. ETAPA EN CALLE RAMON LOPEZ VELARDE A BASE DE CONCRETO ESTAMPADO, ILUMINACION DE PISO Y POSTES COLONIALES EN CABECERA MUNICIPAL, JUCHIPILA, ZAC. | JUCHIPILA        | 21°24'39"N 103°07'04"O      | 359.13 M2       | 1,052,550.00                            |                              |                           |                  |         |                                     |              |         |  |                             |                        | X         |
| TOTALES:       |                |  |                  |                             |                 | \$ 4,535,763.00                         | \$ -                         | \$ -                      | \$ -             | \$ -    | \$ -                                |              |         |  |                             |                        |           |

  
 ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NUÑEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 L.I. YOLANDA LUJÁN GUTIÉRREZ  
 SINDICO MUNICIPAL

  
 C. JOSÉ GUILLEMO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO



Ustr supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

**MUNICIPIO DE JUCHIPILA**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2020  
F. Financiamiento: 628

Fecha y hora de Impresión: 29/jun./2020 10:14 a. m.

| 628    | DOS POR UNO   | Proyecto/ Proceso             | Unidad Administrativa | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Presupuesto Vigente | Comprometido | Presupuesto Disponible para Comprometer | Devengado | Comprometido No Devengado | Presupuesto Sin Devengar | Ejercido | Pagado | Cuentas por Pagar Deuda |
|--------|---|-------------------------------|-----------------------|----------|------------------------------|---------------------|--------------|---|-----------|---------------------------|--------------------------|----------|--------|-------------------------|
| B08001 | EQUIPAMIENTO E ILUMINACIÓN DE PARQUE MUNICIPAL EN JUCHIPILA, ZAC  |                               |                       |          |                              |                     |              |   |           |                           |                          |          |        |                         |
|        | 410   | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL |                       |          |                              |                     |              |   |           |                           |                          |          |        |                         |
|        | 6000  | INVERSIÓN PÚBLICA             |                       | \$0.00   | \$1,500,000.00               | \$1,500,000.00      | \$0.00       | \$1,500,000.00                          | \$0.00    | \$0.00                    | \$1,500,000.00           | \$0.00   | \$0.00 | \$0.00                  |
|        | 6100  | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D   |                       | \$0.00   | \$1,500,000.00               | \$1,500,000.00      | \$0.00       | \$1,500,000.00                          | \$0.00    | \$0.00                    | \$1,500,000.00           | \$0.00   | \$0.00 | \$0.00                  |
|        | 6120  | EDIFICACIÓN NO HABITACIONA    |                       | \$0.00   | \$1,500,000.00               | \$1,500,000.00      | \$0.00       | \$1,500,000.00                          | \$0.00    | \$0.00                    | \$1,500,000.00           | \$0.00   | \$0.00 | \$0.00                  |
|        | 6121  | EDIFICACIÓN NO HABITACIONA    |                       | \$0.00   | \$1,500,000.00               | \$1,500,000.00      | \$0.00       | \$1,500,000.00                          | \$0.00    | \$0.00                    | \$1,500,000.00           | \$0.00   | \$0.00 | \$0.00                  |
| B08001 | 410   | DESARROLLO ECONOMICO Y SC     |                       | \$0.00   | \$1,500,000.00               | \$1,500,000.00      | \$0.00       | \$1,500,000.00                          | \$0.00    | \$0.00                    | \$1,500,000.00           | \$0.00   | \$0.00 | \$0.00                  |
|        |   | EQUIPAMIENTO E ILUMINACIÓN    |                       | \$0.00   | \$1,500,000.00               | \$1,500,000.00      | \$0.00       | \$1,500,000.00                          | \$0.00    | \$0.00                    | \$1,500,000.00           | \$0.00   | \$0.00 | \$0.00                  |
| B08002 | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA Y TECHUMBRE PARA DOMO EN ESCUELA SEC. TEC. NO. 32 "XOCHIPILLI" 2DA. ETAPA EN SURCO DE NOPALES |                               |                       |          |                              |                     |              |   |           |                           |                          |          |        |                         |
|        | 410   | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL |                       |          |                              |                     |              |   |           |                           |                          |          |        |                         |
|        | 6000  | INVERSIÓN PÚBLICA             |                       | \$0.00   | \$427,308.00                 | \$427,308.00        | \$0.00       | \$427,308.00                            | \$0.00    | \$0.00                    | \$427,308.00             | \$0.00   | \$0.00 | \$0.00                  |
|        | 6100  | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D   |                       | \$0.00   | \$427,308.00                 | \$427,308.00        | \$0.00       | \$427,308.00                            | \$0.00    | \$0.00                    | \$427,308.00             | \$0.00   | \$0.00 | \$0.00                  |
|        | 6120  | EDIFICACIÓN NO HABITACIONA    |                       | \$0.00   | \$427,308.00                 | \$427,308.00        | \$0.00       | \$427,308.00                            | \$0.00    | \$0.00                    | \$427,308.00             | \$0.00   | \$0.00 | \$0.00                  |
|        | 6121  | EDIFICACIÓN NO HABITACIONA    |                       | \$0.00   | \$427,308.00                 | \$427,308.00        | \$0.00       | \$427,308.00                            | \$0.00    | \$0.00                    | \$427,308.00             | \$0.00   | \$0.00 | \$0.00                  |
| B08002 | 410   | DESARROLLO ECONOMICO Y SC     |                       | \$0.00   | \$427,308.00                 | \$427,308.00        | \$0.00       | \$427,308.00                            | \$0.00    | \$0.00                    | \$427,308.00             | \$0.00   | \$0.00 | \$0.00                  |



Ustr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

**MUNICIPIO DE JUCHIPILA**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
F. Financiamiento: 628

Fecha y hora de Impresión | 29/jun./2020 | 10:14 a. m.

Fuente Financiamiento    Proyecto/Proceso    Unidad Administrativa    Objeto del Gasto    Aprobado    Ampliaciones / (Reducciones)    Presupuesto Vigente    Comprometido    Presupuesto Disponible para Comprometer    Devengado    Comprometido No Devengado    Presupuesto Sin Devengar    Ejercido    Pagado    Cuentas por Pagar Deuda

|  |                             |        |              |              |        |              |        |              |        |        |              |        |        |              |        |
|--|-----------------------------|--------|--------------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------|--------------|--------|--------|--------------|--------|
| B08003    CONSTRUCCIÓN DE PISO, BANQUETA, CANCELERIA, INST. ELECTRICA E IMPERMEABILIZACIÓN DE AULA EN ESCUELA PREPARATORIA |                             |        |              |              |        |              |        |              |        |        |              |        |        |              |        |
| 410    DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL   |                             |        |              |              |        |              |        |              |        |        |              |        |        |              |        |
| 6000   | INVERSIÓN PÚBLICA           | \$0.00 | \$300,000.00 | \$300,000.00 | \$0.00 | \$300,000.00 | \$0.00 | \$427,308.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$427,308.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$427,308.00 | \$0.00 |
| 6100   | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D | \$0.00 | \$300,000.00 | \$300,000.00 | \$0.00 | \$300,000.00 | \$0.00 | \$300,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$300,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$300,000.00 | \$0.00 |
| 6120   | EDIFICACIÓN NO HABITACIONA  | \$0.00 | \$300,000.00 | \$300,000.00 | \$0.00 | \$300,000.00 | \$0.00 | \$300,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$300,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$300,000.00 | \$0.00 |
| 6121   | EDIFICACIÓN NO HABITACIONA  | \$0.00 | \$300,000.00 | \$300,000.00 | \$0.00 | \$300,000.00 | \$0.00 | \$300,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$300,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$300,000.00 | \$0.00 |
| 628  | DESARROLLO ECONOMICO Y SC   | \$0.00 | \$300,000.00 | \$300,000.00 | \$0.00 | \$300,000.00 | \$0.00 | \$300,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$300,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$300,000.00 | \$0.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE PISO, BANQ   |                             | \$0.00 | \$300,000.00 | \$300,000.00 | \$0.00 | \$300,000.00 | \$0.00 | \$300,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$300,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$300,000.00 | \$0.00 |

|   |                             |        |              |              |        |              |        |              |        |        |              |        |        |              |        |
|---|-----------------------------|--------|--------------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------|--------------|--------|--------|--------------|--------|
| B08004    CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN DE AREA DE DESCANSO, GUARNICIONES, CONCRETO ESTAMPADO Y CISTERNA DEL CEMENTERIO DEL REMOLINO 2DA. ETAPA |                             |        |              |              |        |              |        |              |        |        |              |        |        |              |        |
| 410    DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  |                             |        |              |              |        |              |        |              |        |        |              |        |        |              |        |
| 6000  | INVERSIÓN PÚBLICA           | \$0.00 | \$600,000.00 | \$600,000.00 | \$0.00 | \$600,000.00 | \$0.00 | \$600,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$600,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$600,000.00 | \$0.00 |
| 6100  | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D | \$0.00 | \$600,000.00 | \$600,000.00 | \$0.00 | \$600,000.00 | \$0.00 | \$600,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$600,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$600,000.00 | \$0.00 |
| 6120  | EDIFICACIÓN NO HABITACIONA  | \$0.00 | \$600,000.00 | \$600,000.00 | \$0.00 | \$600,000.00 | \$0.00 | \$600,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$600,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$600,000.00 | \$0.00 |



**MUNICIPIO DE JUCHIPILA**  
**ESTADO DE ZACATECAS**

**Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2020**  
F. Financiamiento: 628

| Fuente Financiamiento | Proyecto/Proceso | Unidad Administrativa | Objeto del Gasto  | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Presupuesto Vigente | Comprometido | Presupuesto Disponible para Comprometer | Devengado | Comprometido No Devengado | Presupuesto Sin Devenegar | Ejercido | Pagado | Cuentas por Pagar Deuda |
|-----------------------|------------------|-----------------------|---|----------|------------------------------|---------------------|--------------|---|-----------|---------------------------|---------------------------|----------|--------|-------------------------|
| B08004                | 410              | 6121                  | EDIFICACION NO HABITACIONA  | \$0.00   | \$600,000.00                 | \$600,000.00        | \$0.00       | \$600,000.00                            | \$0.00    | \$0.00                    | \$600,000.00              | \$0.00   | \$0.00 | \$0.00                  |
|                       |                  |                       | DESARROLLO ECONOMICO Y SC   | \$0.00   | \$600,000.00                 | \$600,000.00        | \$0.00       | \$600,000.00                            | \$0.00    | \$0.00                    | \$600,000.00              | \$0.00   | \$0.00 | \$0.00                  |
|                       |                  |                       | CONSTRUCCION DE CIMENTACI   | \$0.00   | \$600,000.00                 | \$600,000.00        | \$0.00       | \$600,000.00                            | \$0.00    | \$0.00                    | \$600,000.00              | \$0.00   | \$0.00 | \$0.00                  |
| B08005                |                  |                       | CONSTRUCCION DE BAÑOS, PISO EN KIOSCO Y JARDINERIA EN LA PLAZA DE LA RINCONADA 2DA. ETAPA   |          |                              |                     |              |   |           |                           |                           |          |        |                         |
|                       | 410              |                       | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL   |          |                              |                     |              |   |           |                           |                           |          |        |                         |
|                       |                  | 6000                  | INVERSION PÚBLICA   | \$0.00   | \$415,905.00                 | \$415,905.00        | \$0.00       | \$415,905.00                            | \$0.00    | \$0.00                    | \$415,905.00              | \$0.00   | \$0.00 | \$0.00                  |
|                       |                  | 6100                  | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D   | \$0.00   | \$415,905.00                 | \$415,905.00        | \$0.00       | \$415,905.00                            | \$0.00    | \$0.00                    | \$415,905.00              | \$0.00   | \$0.00 | \$0.00                  |
|                       |                  | 6120                  | EDIFICACION NO HABITACIONA  | \$0.00   | \$415,905.00                 | \$415,905.00        | \$0.00       | \$415,905.00                            | \$0.00    | \$0.00                    | \$415,905.00              | \$0.00   | \$0.00 | \$0.00                  |
|                       |                  | 6121                  | EDIFICACION NO HABITACIONA  | \$0.00   | \$415,905.00                 | \$415,905.00        | \$0.00       | \$415,905.00                            | \$0.00    | \$0.00                    | \$415,905.00              | \$0.00   | \$0.00 | \$0.00                  |
|                       |                  |                       | DESARROLLO ECONOMICO Y SC   | \$0.00   | \$415,905.00                 | \$415,905.00        | \$0.00       | \$415,905.00                            | \$0.00    | \$0.00                    | \$415,905.00              | \$0.00   | \$0.00 | \$0.00                  |
|                       |                  |                       | CONSTRUCCION DE BAÑOS, PIS  | \$0.00   | \$415,905.00                 | \$415,905.00        | \$0.00       | \$415,905.00                            | \$0.00    | \$0.00                    | \$415,905.00              | \$0.00   | \$0.00 | \$0.00                  |
| B08006                |                  |                       | CONSTRUCCION DE CIMENTACION Y PARTE DE ESTRUCTURA PARA DOMO 1ERA. ETAPA, EN ESCUELA PRIMARIA "DIEGO ZACATECAS" EN LA MEZQUITERA SUR |          |                              |                     |              |   |           |                           |                           |          |        |                         |
|                       | 410              |                       | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL   |          |                              |                     |              |   |           |                           |                           |          |        |                         |
|                       |                  | 6000                  | INVERSION PÚBLICA   | \$0.00   | \$240,000.00                 | \$240,000.00        | \$0.00       | \$240,000.00                            | \$0.00    | \$0.00                    | \$240,000.00              | \$0.00   | \$0.00 | \$0.00                  |



Ustr supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PV\_LUA

**MUNICIPIO DE JUCHIPILA**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**F. Financiamiento: 628**

Fecha y hora de Impresión | 29/jun./2020 | 10:14 a. m.

| Proyecto/Proceso  | Unidad Administrativa | Objeto del Gasto | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Presupuesto Vigente | Comprometido   | Presupuesto Disponible para Comprometer | Devengado | Comprometido No Devengado | Presupuesto Sin Devenegar | Ejercido | Pagado | Cuentas por Pagar Deuda |
|---|-----------------------|------------------|----------|------------------------------|---------------------|----------------|---|-----------|---------------------------|---------------------------|----------|--------|-------------------------|
| 628   | B08006                | 410              | 6121     | EDIFICACIÓN NO HABITACIONA   | \$0.00              | \$240,000.00   | \$240,000.00                            | \$0.00    | \$0.00                    | \$240,000.00              | \$0.00   | \$0.00 | \$0.00                  |
| 628   | B08006                | 410              | 6120     | EDIFICACIÓN NO HABITACIONA   | \$0.00              | \$240,000.00   | \$240,000.00                            | \$0.00    | \$0.00                    | \$240,000.00              | \$0.00   | \$0.00 | \$0.00                  |
| 628   | B08006                | 410              | 6100     | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D  | \$0.00              | \$240,000.00   | \$240,000.00                            | \$0.00    | \$0.00                    | \$240,000.00              | \$0.00   | \$0.00 | \$0.00                  |
| <b>DEARROLLO ECONOMICO Y SC</b>   |                       |                  |          |                              |                     |                |   |           |                           |                           |          |        |                         |
|   |                       |                  |          | DEARROLLO ECONOMICO Y SC     | \$0.00              | \$240,000.00   | \$240,000.00                            | \$0.00    | \$0.00                    | \$240,000.00              | \$0.00   | \$0.00 | \$0.00                  |
| <b>CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACI</b>  |                       |                  |          |                              |                     |                |   |           |                           |                           |          |        |                         |
|   |                       |                  |          | CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACI    | \$0.00              | \$240,000.00   | \$240,000.00                            | \$0.00    | \$0.00                    | \$240,000.00              | \$0.00   | \$0.00 | \$0.00                  |
| <b>B08007</b>   |                       |                  |          |                              |                     |                |   |           |                           |                           |          |        |                         |
| <b>REHABILITACIÓN DE ZONA PEATONAL 4. ETAPA EN CALLE RAMON LOPEZ VELARDE A BASE DE CONCRETO ESTAMPADO, ILUMINACIÓN DE PISO Y POSTES COLONIALES EN CABECERA MUNICIPAL, JUCHIPILA, ZAC.</b> |                       |                  |          |                              |                     |                |   |           |                           |                           |          |        |                         |
| <b>410</b>  |                       |                  |          |                              |                     |                |   |           |                           |                           |          |        |                         |
| <b>DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL</b>  |                       |                  |          |                              |                     |                |   |           |                           |                           |          |        |                         |
|   |                       |                  |          | INVERSIÓN PÚBLICA            | \$0.00              | \$1,052,550.00 | \$1,052,550.00                          | \$0.00    | \$0.00                    | \$1,052,550.00            | \$0.00   | \$0.00 | \$0.00                  |
|   |                       |                  |          | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D  | \$0.00              | \$1,052,550.00 | \$1,052,550.00                          | \$0.00    | \$0.00                    | \$1,052,550.00            | \$0.00   | \$0.00 | \$0.00                  |
|   |                       |                  |          | EDIFICACIÓN NO HABITACIONA   | \$0.00              | \$1,052,550.00 | \$1,052,550.00                          | \$0.00    | \$0.00                    | \$1,052,550.00            | \$0.00   | \$0.00 | \$0.00                  |
|   |                       |                  |          | EDIFICACIÓN NO HABITACIONA   | \$0.00              | \$1,052,550.00 | \$1,052,550.00                          | \$0.00    | \$0.00                    | \$1,052,550.00            | \$0.00   | \$0.00 | \$0.00                  |
|   |                       |                  |          | DESARROLLO ECONOMICO Y SC    | \$0.00              | \$1,052,550.00 | \$1,052,550.00                          | \$0.00    | \$0.00                    | \$1,052,550.00            | \$0.00   | \$0.00 | \$0.00                  |
| <b>REHABILITACIÓN DE ZONA PEAT</b>  |                       |                  |          |                              |                     |                |   |           |                           |                           |          |        |                         |
|   |                       |                  |          | REHABILITACIÓN DE ZONA PEAT  | \$0.00              | \$1,052,550.00 | \$1,052,550.00                          | \$0.00    | \$0.00                    | \$1,052,550.00            | \$0.00   | \$0.00 | \$0.00                  |
| <b>DOS POR UNO</b>  |                       |                  |          |                              |                     |                |   |           |                           |                           |          |        |                         |
|   |                       |                  |          | DOS POR UNO                  | \$0.00              | \$4,535,763.00 | \$4,535,763.00                          | \$0.00    | \$0.00                    | \$4,535,763.00            | \$0.00   | \$0.00 | \$0.00                  |
|   |                       |                  |          | Total Final                  | \$0.00              | \$4,535,763.00 | \$4,535,763.00                          | \$0.00    | \$0.00                    | \$4,535,763.00            | \$0.00   | \$0.00 | \$0.00                  |