

ENTE PÚBLICO: JUCHIPILA, ZACATECAS
JUNIO DE 2020

28/08/2020

CONTENIDO

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO)		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIV) EJERCICIO FISCAL 2020	
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA			
ACTA DE CABILDO			
INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS			
FONDOS FEDERALES		OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN (OP)	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII) EJERCICIO FISCAL 2020		CONVENIOS CON GOBIERNO DEL ESTADO 2019:	
PROGRAMA ANUAL		CONCURRENCIA ECONOMICA CON MUNICIPIOS	
AGUA POTABLE	X	CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL	
DRENAJES Y LETRINAS		PROGRAMA 2X1 PARA MIGRANTES	
ALCANTARILLADO		APYOS CULTURA	
URBANIZACION MUNICIPAL		FISE	
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES	X	SAMA - AGUA Y ALCANTARILLADO	
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD			
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA			
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	X		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CAMINOS RURALES			
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL			
DESARROLLO INSTITUCIONAL			
GASTOS INDIRECTOS			
APORTACIONES	X		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			

OBSERVACIONES

ESTE FORMATO SE ENTREGARÁ POR DUPLICADO



ENTREGAN POR EL ENTE	
PRESIDENTE(A) MUNICIPAL ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NÚÑEZ	DIRECTOR(A) DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS / DIRECTOR(A) DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL PROFR. VAN RIVAS SANTOYO

POR LA ASE DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
AUDITORA DE OBRA PÚBLICA ARQ. SANDRA ELIZABETH PÉREZ REYNA	JEFA DE DEPARTAMENTO L.C. HELENA PUGA CANDELAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC

PROGRAMA DE OBRA PUBLICA POR OBRA Y/O PROYECTO DEL EJERCICIO FISCAL 2020.

MES DE JUNIO

PROGRAMA Y/O FONDO: FONDO III

PROGRAMA DE GOBIERNO (clave y nombre)	SUB-PROGRAMA (clave y nombre)	NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)
			NÚMERO (clave)	NOMBRE				
4.-FONDO III	401.-AGUA POTABLE	401001	401001	CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 APORTACION	-
4.-FONDO III	405.-ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES	405001	405001	SUMINISTRO, REHUBICACIÓN E INSTALACIÓN DE 13 POSTES (DOS SUMINISTRO Y ONCE REHUBICACIONES) Y 600 METROS DE CABLEADO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO AL PUENTE DE LA QUINTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS	JUCHIPILA	21°24'20"N 103°07'14"O	13 POSTES	95,236.00
4.-FONDO III	405.-ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES	405003	405003	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 20 LAMPARAS LED (TRECE LAMPARAS LED DE 10 WATTS Y SIETE LAMPARAS LED DE 50 WATTS) PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO Y PUENTE DE LA QUINTA EN CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS	JUCHIPILA	21°24'20"N 103°07'18"O	20 LAMPARAS	80,300.00
4.-FONDO III	405.-ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES	405004	405004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 6 POSTES METALICOS CIRCULAR DE 7 METROS DE ALTURA Y 8 LUMINARIAS LED (6 DE 100 WATTS Y 2 DE 50 WATTS. EN LA PLAZA DEL BARRIO DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS	GUADALUPE VICTORIA	21°23'55"N 103°07'45"O	8 PIEZAS	90,000.00
4.-FONDO III	405.-ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES	405005	405005	REHABILITACIÓN DE LINEA DE ALUMBRADO PUBLICO CON SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 POSTES METALICOS DE 7 METROS DE ALTURA Y 26 LUMINARIAS LED DE 1000 WATS EN PUENTE Y CAMINO A LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LOS MELENDEZ, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS	SAN JOSE DE LOS MELENDEZ	21°24'58"N 103°07'25"O	26 PIEZAS	143,840.00
4.-FONDO III	405.-ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES	405006	405006	RESTAURACION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE REPOSICION DE 12 POSTES DE 7 METROS CON LUMINARIAS DE 100 WATTS EN BOULEVARD NORTE Y SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL.	JUCHIPILA	21°25'15"N 103°06'39"O 21°24'00"N 103°07'03"O	12 POSTES	151,366.65
4.-FONDO III	405.-ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES	405007	405007	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA CABALLERIA MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS.	LA CABALLERIA	21°26'18"N 103°06'42"O	1 OBRA	169,687.00
4.-FONDO III	408.-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	408001	408001	CONSTRUCCIÓN DE 669.60 M2 DE BOVEDA PARA 18 VIVIENDAS EN EL FRACCIONAMIENTO "IDEALISTAS DEL CAMBIO" UBICADO EN LA MEZQUITERA SUR DEL MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS	MEZQUITERA SUR	21°25'19"N 103°06'19"O	18 VIVIENDAS	1,058,904.00
4.-FONDO III	408.-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	408002	408002	CONSTRUCCIÓN DE 680 M2 DE APLANADOS PARA 4 VIVIENDAS EN EL FRACCIONAMIENTO "IDEALISTAS DEL CAMBIO" UBICADO EN LA MEZQUITERA SUR DEL MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS	MEZQUITERA SUR	21°25'19"N 103°06'19"O	4 VIVIENDAS	110,260.00
4.-FONDO III	413.-APORTACIONES	413001	413001	APORTACION PARA CONVENIO CON SAMA PARA EL EQUIPAMIENTO, LINEA DE CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE POZO PUBLI O VIEJO.	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 APORTACION	315,159.35
4.-FONDO III	413.-APORTACIONES	413002	413002	APORTACION PARA CONVENIO CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PARA MODERNIZACION CON LUMINARIAS LED CABECERA MUNICIPAL	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 APORTACION	590,313.00
4.-FONDO III	413.-APORTACIONES	413003	413003	APORTACION PARA CONVENIO CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ENRIQUE ESTRADA ENTRE HIDALGO Y MATAMOROS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 APORTACION	409,687.00
4.-FONDO III	413.-APORTACIONES	413004	413004	APORTACION PARA CONVENIO CON LA SECRETARIA DEL ZACATECANO MIGRANTE PARA LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA Y TECHUMBRE EN CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES 3RA ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 APORTACION	875,000.00
							TOTAL	\$ 4,089,753.00

ARQ. RAFAEL JIMENEZ NUÑEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.I. YOLANDA LUNA GOTTFRÉZ
SINDICO MUNICIPAL

PROF. IVÁN RIVAS SANTOYO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020.
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

4.- FONDO III
 405.- ELECTRICIDAD RURAL Y COLONIAS POBRES
 JUNIO DE 2020

FECHA: 30/06/2020
 HOJA 2 DE 4

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	AVANCE IMPORTE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO							
405001	405001	SUMINISTRO, REHUBICACIÓN E INSTALACIÓN DE 13 POSTES (DOS SUMINISTRO Y ONCE REHUBICACIONES) Y 800 METROS DE CABLEADO PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN CAMINO AL PUENTE DE LA QUINTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS	JUCHIPILA	21°24'20"N 103°07'14"O	13 POSTES	95,236.00	80,300.00	95,236.00	80,300.00	95,236.00					100.00%	100.00%	X
405003	405003	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 20 LAMPARAS LED (TRECE LAMPARAS LED DE 10 WATTS Y SIETE LAMPARAS LED DE 50 WATTS) PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN CAMINO Y PUENTE DE LA QUINTA EN CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS	JUCHIPILA	21°24'20"N 103°07'18"O	20 LAMPARAS	80,300.00	80,300.00	80,300.00	80,300.00	80,300.00					100.00%	100.00%	X
405004	405004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 6 POSTES METÁLICOS CIRCULAR DE 7 METROS DE ALTURA Y 8 LUMINARIAS LED (6 DE 100 WATTS Y 2 DE 50 WATS. EN LA PLAZA DEL BARRIO DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS	GUADALUPE VICTORIA	21°23'55"N 103°07'45"O	8 PIEZAS	90,000.00									0.00%	0.00%	X
405005	405005	REHABILITACIÓN DE LINEA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 POSTES METÁLICOS DE 7 METROS DE ALTURA Y 26 LUMINARIAS LED DE 1000 WATS EN PUENTE Y CAMINO A LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LOS MELENDEZ, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS.	SAN JOSE DE LOS MELENDEZ	21°24'58"N 103°07'25"O	26 PIEZAS	143,840.00									0.00%	0.00%	X
405006	405006	RESTAURACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A BASE DE REPOSICIÓN DE 12 POSTES DE 7 METROS CON LUMINARIAS DE 100 WATTS EN BOLLIVAR D. NORTE Y SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL.	JUCHIPILA	21°25'15"N 103°06'39"O 21°24'00"N 103°07'03"O	12 POSTES	151,366.65									0.00%	0.00%	X
405007	405007	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA CABALLERÍA MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS.	LA CABALLERÍA	21°26'18"N 103°06'42"O	1 OBRA	169,687.00									0.00%	0.00%	X
TOTALES:						\$ 730,429.65	\$ 80,300.00	\$ 175,536.00	\$ 80,300.00	\$ 175,536.00							

ARG. RAFAEL JIMENEZ NUNEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.I. YOLANDA LUNA GUTIERREZ
 SINDICO MUNICIPAL

PROF. MARTINAS SANTOYO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020.
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES


PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:


4.- FONDO III
 408.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
 JUNIO DE 2020

FECHA: 30/06/2020
 HOJA 3 DE 4

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	P R O Y E C T O NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	MIETAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		INVERSIÓN EJERCIDA		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		PROYECTO (CLAVE)	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR		AVANCE FINANCIERO IMPORTE ACUMULADO	AVANCE FÍSICO % ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN POR AMON. DIRECTA POR CONTRATACIÓN
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO						
408001	408001	CONSTRUCCIÓN DE 869.80 M2 DE BOVEDA PARA 18 VIVIENDAS EN EL FRACCIONAMIENTO "IDEALISTAS DEL CAMBIO" UBICADO EN LA MEZQUITERA SUR DEL MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS	MEZQUITERA SUR	21°25' 19"N 103°06'19"O	18 VIVIENDAS	1,058,904.00	187,606.10	411,866.32	187,606.10	411,866.32						38.90%	38.90%	X
408002	408002	CONSTRUCCIÓN DE 880 M2 DE APLANADOS PARA 4 VIVIENDAS EN EL FRACCIONAMIENTO "IDEALISTAS DEL CAMBIO" UBICADO EN LA MEZQUITERA SUR DEL MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS.	MEZQUITERA SUR	21°25' 19"N 103°06'19"O	4 VIVIENDAS	110,260.00	110,260.00	110,260.00	110,260.00	110,260.00						100.00%	100.00%	X
TOTALES:						\$ 1,169,164.00	\$ 297,866.10	\$ 522,126.32	\$ 297,866.10	\$ 522,126.32								


 ARQ. RAFAEL JIMENEZ NUÑEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 L.I. YOLANDA LUNA GUTIERREZ
 SINDICO MUNICIPAL


 PROFR. IVAN RIVAS SANTOYO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020.
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

4.- FONDO III
 413.-APORTACIONES
 JUNIO DE 2020

FECHA: 30/06/2020
 HOJA 4 DE 4

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		INVERSIÓN EJERCIDA		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR		AVANCE FINANCIERO IMPORTE ACUMULADO	AVANCE FÍSICO ACUMULADO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL				ACUMULADO
413001	413001	APORTACION PARA CONVENIO CON SAMA PARA EL EQUIPAMIENTO LINEA DE CONDUCCION Y ALMACENAMIENTO DE POZO PUEBLO VIEJO.	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 APORTACION	315,159.35							0.00%	0.00%	X	
413002	413002	APORTACION PARA CONVENIO CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PARA MODERNIZACION CON LUMINARIAS LED CABECERA MUNICIPAL	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 APORTACION	590,313.00							0.00%	0.00%	X	
413003	413003	APORTACION PARA CONVENIO CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ENRIQUE ESTRADA ENTRE HIDALGO Y MATAMOROS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 APORTACION	409,687.00							0.00%	0.00%		
413004	413004	APORTACION PARA CONVENIO CON LA SECRETARIA DEL ZACATECANO MIGRANTE PARA LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA Y TECHUMBRE EN CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES 3RA ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL JUCHIPILA	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 APORTACION	875,000.00							0.00%	0.00%		
TOTALES:						\$ 2,190,159.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
TOTAL FONDO III:						\$ 4,089,753.00	\$ 378,166.10	\$ 697,661.32	\$ 378,166.10	\$ 697,661.32						

ARQ. RAFAEL JIMENEZ NUÑEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.I. YOLANDA LUNA GUTIERREZ
 SINDICO MUNICIPAL

PROF. IVAN RIVAS SANTOYO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020 .**

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA:

4.- FONDO III 2020

SUB-PROGRAMA:

405.- ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

511.- FONDO III 2020

PROYECTO:

405003.SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 20 LAMPARAS LED (TRECE LAMPARAS LED DE 10 WATTS Y SIETE LAMPARAS LED DE 50 WATTS) PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO Y PUENTE DE LA QUINTA EN CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS

HOJA 1 DE 3

MES QUE INFORMA:

JUNIO DE 2020

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
FISM- JUCHIPILA- 405002/2020	SOLUCIONES INTELIGENTES Y OPORTUNAS, S.A DE C.V.	80,300.00	1	80,300.00	1084249024	1	17/06/2020	P01597	17/06/2020	C00604	17/06/2020	8C540 E77	28/04/2020	6121	PAGO DE ESTIMACION NUMERO UNICA Y FINIQUITO	80,300.00
SUMAS: \$																
\$ 80,300.00																

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

OBRA: 405003.-SUMINISTRO E INSTALACION DE 20 LAMPARAS LED (TRECE LAMPARAS LED DE 10 WATTS Y SIETE LAMPARAS LED DE 50 WATTS) PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO Y PUENTE DE LA QUINTA EN CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL, JUCHIPILA, ZAC.

TOTAL \$ **\$ 80,300.00**

PRESUPUESTO APROBADO: \$ **\$ 80,300.00**

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **\$ -**

% AVANCE FINANCIERO **100.00%**

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020 .**

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
 PROGRAMA: 4.- FONDO III 2020
 SUB-PROGRAMA: 408 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511.- FONDO III 2020
 PROYECTO: 408001.CONSTRUCCION DE 669.60 M2 DE BOVEDA PARA 18 VIVIENDAS EN EL FRACCIONAMIENTO "IDEALISTAS DEL CAMBIO" UBICADO EN LA MEZQUITERA SUR DEL MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS
 MES QUE INFORMA: JUNIO DE 2020

FECHA: 30/06/2020
 HOJA 2 DE 3

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
IE-832023975-MJU01-2020	EVERARDO RIVERA SAUCEDO	1,056,638.72	2	131,324.27	1084249024	1	26/06/2020	P01684	26/06/2020	C00633	26/06/2020	2F-2B82 4E	24/06/2020	6111	PAGO DE ESTIMACION NUMERO DOS Y FINQUITO	131,324.27
IE-832023975-MJU01-2020	EVERARDO RIVERA SAUCEDO	1,056,638.72	2	56,281.83	1084249024	1	07/04/2020	C00464	07/04/2020	C00464	07/04/2020	3D7188 A1	06/04/2020	6111	PAGO DE AMORTIZACION DEL 30%DEL ANTICIPO DE LA ESTIMACION NUMERO DOS Y FINQUITO	56,281.83
SUMAS: \$																\$ 187,606.10

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACION A POR LO MENOS TRES
 OBRA: 408001.- CONSTRUCCION DE 669.60 M2 DE BOVEDA PARA 18 VIVIENDAS EN EL FRACCIONAMIENTO "IDEALISTAS DEL CAMBIO" UBICADO EN LA MEZQUITERA SUR DEL MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS
 TOTAL \$ **\$ 187,606.10**

UBICACION: MEZQUITERA SUR, JUCHIPILA, ZAC.
 PRESUPUESTO APROBADO: \$ **\$ 1,058,904.00**
 PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **\$ 647,038.68**
 % AVANCE FINANCIERO **38.90%**

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020 .**

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
 PROGRAMA: 4.- FONDO III 2020
 SUB-PROGRAMA: 408.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511.- FONDO III 2020
 PROYECTO: 408002.CONSTRUCCION DE 680 M2 DE APLANADOS PARA 4 VIVIENDAS EN EL FRACCIONAMIENTO "IDEALISTAS DEL CAMBIO" UBICADO EN LA MEZQUITERA SUR DEL MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS.
 MES QUE INFORMA: JUNIO DE 2020

FECHA: 30/06/2020
 HOJA 3 DE 3

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
FONDO III-408002-MJU/2020	FIDEL FRIAS ESPINOZA	110,260.00	1	110,260.00	1084249024	1	22/06/2020	P01600	22/06/2020	C00605	22/06/2020	B4B67371	15/06/2020	6111	PAGO DE ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO	110,260.00
SUMAS: \$																
\$ 110,260.00																

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACION DIRECTA

OBRA: 408002.-CONSTRUCCION DE 680 M2 DE APLANADOS PARA 4 VIVIENDAS EN EL FRACCIONAMIENTO "IDEALISTAS DEL CAMBIO" UBICADO EN LA MEZQUITERA SUR DEL MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS.

UBICACIÓN: MEZQUITERA SUR, JUCHIPILA, ZAC.

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 110,260.00
 PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ -
 % AVANCE FINANCIERO 100.00%



Ustr supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS
 Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/jun./2020
 F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2020
 02:38 p. m.

Proyecto / Proceso	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/jun./2020	Presupuesto Vigente Al 30/jun./2020	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
--------------------	--	-------------------------------------	--------------	---	-----------	---------------------------	--------------------------	----------	--------	-------------------------

401001 CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE

511 FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2020

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$4,085,325.00	-\$4,085,325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$4,085,325.00	-\$4,085,325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO	\$4,085,325.00	-\$4,085,325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO	\$4,085,325.00	-\$4,085,325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2020	\$4,085,325.00	-\$4,085,325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE \$4,085,325.00 -\$4,085,325.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

405001 SUMINISTRO, REHUBICACIÓN E INSTALACIÓN DE 13 POSTES (DOS SUMINISTRO Y ONCE

PERIFERONIA) Y OCHO METROS DE CABLEADO PARA ELIMINAR EL RIESGO DE INCENDIO EN EL CANTONAMIENTO AL FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2020

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$95,236.00	\$95,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$95,236.00	\$95,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$95,236.00	\$95,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO ESPECIAL	\$0.00	\$95,236.00	\$95,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2020	\$0.00	\$95,236.00	\$95,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

SUMINISTRO, REHUBICACIÓN E INSTALACIÓN \$0.00 \$95,236.00 \$95,236.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$95,236.00 \$0.00 \$0.00

405003 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 20 LAMPARAS LED (TRECE LAMPARAS LED DE 10 WATTS Y SIETE

LAMPARAS LED DE 10 WATTS) PARA ELIMINAR EL RIESGO DE INCENDIO EN EL CANTONAMIENTO AL FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2020

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$80,300.00	\$80,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$80,300.00	\$80,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$80,300.00	\$80,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO ESPECIAL	\$0.00	\$80,300.00	\$80,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2020	\$0.00	\$80,300.00	\$80,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 20 LAMPARAS LED \$0.00 \$80,300.00 \$80,300.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$80,300.00 \$0.00 \$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

**MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/jun./2020
F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión 19/ago./2020 02:38 p. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente Al	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		Al 30/jun./2020	Al 30/jun./2020	30/jun./2020								
405004 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 6 POSTES METÁLICOS CIRCULAR DE 7 METROS DE ALTURA Y 8												
1 LÍMINAS I EN 12 METROS Y 2 EN 6 METROS EN LA DISTRICCIÓN DE RABIN DE GUANAJUATE												
511 FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2020												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2020												
		\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 6 POSTES METÁLICOS CIRCULAR DE 7 METROS DE ALTURA Y 8												
405005 REHABILITACIÓN DE LINEA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2												
POSTES METÁLICOS DE 7 METROS DE ALTIMETRAJE Y 2 LÍMINAS I EN 12 METROS EN EL DISTRICCIÓN DE RABIN DE GUANAJUATE												
511 FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2020												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$143,840.00	\$143,840.00	\$0.00	\$143,840.00	\$0.00	\$0.00	\$143,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$143,840.00	\$143,840.00	\$0.00	\$143,840.00	\$0.00	\$0.00	\$143,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$143,840.00	\$143,840.00	\$0.00	\$143,840.00	\$0.00	\$0.00	\$143,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN	\$0.00	\$143,840.00	\$143,840.00	\$0.00	\$143,840.00	\$0.00	\$0.00	\$143,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2020												
		\$0.00	\$143,840.00	\$143,840.00	\$0.00	\$143,840.00	\$0.00	\$0.00	\$143,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REHABILITACIÓN DE LINEA DE ALUMBRADO PÚBLICO A BASE DE REPOSICIÓN DE 12 POSTES DE 7 METROS												
405006 CON LÍMINAS I EN 12 METROS Y 2 EN 6 METROS EN LA DISTRICCIÓN DE RABIN DE GUANAJUATE												
511 FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2020												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$151,366.65	\$151,366.65	\$0.00	\$151,366.65	\$0.00	\$0.00	\$151,366.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$151,366.65	\$151,366.65	\$0.00	\$151,366.65	\$0.00	\$0.00	\$151,366.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO	\$0.00	\$151,366.65	\$151,366.65	\$0.00	\$151,366.65	\$0.00	\$0.00	\$151,366.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO	\$0.00	\$151,366.65	\$151,366.65	\$0.00	\$151,366.65	\$0.00	\$0.00	\$151,366.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2020												
		\$0.00	\$151,366.65	\$151,366.65	\$0.00	\$151,366.65	\$0.00	\$0.00	\$151,366.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESTAURACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO												
		\$0.00	\$151,366.65	\$151,366.65	\$0.00	\$151,366.65	\$0.00	\$0.00	\$151,366.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PV_FF

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/jun./2020
F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión 19/ago./2020 02:38 p. m.

Proyecto / Proceso	Ampliaciones / (Reducciones) Aprobado	Presupuesto Vigente Al 30/jun./2020	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
--------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	--------------	---	-----------	---------------------------	--------------------------	----------	--------	-------------------------

405007 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA CABALLERIA MUNICIPIO DE JUCHIPILA,
ZACATECAS
511 FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2020

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$169,687.00	\$169,687.00	\$0.00	\$169,687.00	\$0.00	\$169,687.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$169,687.00	\$169,687.00	\$0.00	\$169,687.00	\$0.00	\$169,687.00	\$0.00	\$0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENT	\$0.00	\$169,687.00	\$169,687.00	\$0.00	\$169,687.00	\$0.00	\$169,687.00	\$0.00	\$0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENT	\$0.00	\$169,687.00	\$169,687.00	\$0.00	\$169,687.00	\$0.00	\$169,687.00	\$0.00	\$0.00
	FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2020	\$0.00	\$169,687.00	\$169,687.00	\$0.00	\$169,687.00	\$0.00	\$169,687.00	\$0.00	\$0.00

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA
408001 CONSTRUCCIÓN DE 669.60 M2 DE BOVEDA PARA 18 VIVIENDAS EN EL FRACCIONAMIENTO
"LINEA ESTAS DEL CAMBIO" UBICADA EN LA MEZQUITALTA QUIB DEL MUNICIPIO DE JUCHIPILA
511 FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2020

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,058,904.00	\$1,058,904.00	\$0.00	\$2,265.28	\$187,606.10	\$871,297.90	\$187,606.10	\$187,606.10
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,058,904.00	\$1,058,904.00	\$0.00	\$2,265.28	\$187,606.10	\$871,297.90	\$187,606.10	\$187,606.10
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$1,058,904.00	\$1,058,904.00	\$0.00	\$2,265.28	\$187,606.10	\$871,297.90	\$187,606.10	\$187,606.10
6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIL	\$0.00	\$1,058,904.00	\$1,058,904.00	\$0.00	\$2,265.28	\$187,606.10	\$871,297.90	\$187,606.10	\$187,606.10
	FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2020	\$0.00	\$1,058,904.00	\$1,058,904.00	\$0.00	\$2,265.28	\$187,606.10	\$871,297.90	\$187,606.10	\$187,606.10

CONSTRUCCIÓN DE 669.60 M2 DE BOVE... \$0.00 \$1,058,904.00 \$1,058,904.00 \$0.00 \$2,265.28 \$187,606.10 -\$187,606.10 \$871,297.90 \$187,606.10 \$187,606.10 \$0.00

408002 CONSTRUCCIÓN DE 680 M2 DE APLANADOS PARA 4 VIVIENDAS EN EL FRACCIONAMIENTO
"LINEA ESTAS DEL CAMBIO" UBICADA EN LA MEZQUITALTA QUIB DEL MUNICIPIO DE JUCHIPILA
511 FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2020

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$110,260.00	\$110,260.00	\$0.00	\$0.00	\$110,260.00	\$0.00	\$110,260.00	\$110,260.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$110,260.00	\$110,260.00	\$0.00	\$0.00	\$110,260.00	\$0.00	\$110,260.00	\$110,260.00
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$110,260.00	\$110,260.00	\$0.00	\$0.00	\$110,260.00	\$0.00	\$110,260.00	\$110,260.00
6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIL	\$0.00	\$110,260.00	\$110,260.00	\$0.00	\$0.00	\$110,260.00	\$0.00	\$110,260.00	\$110,260.00
	FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2020	\$0.00	\$110,260.00	\$110,260.00	\$0.00	\$0.00	\$110,260.00	\$0.00	\$110,260.00	\$110,260.00

CONSTRUCCIÓN DE 680 M2 DE APLANA... \$0.00 \$110,260.00 \$110,260.00 \$0.00 \$0.00 \$110,260.00 \$0.00 \$0.00 \$110,260.00 \$110,260.00 \$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PV_FF

**MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/jun./2020

F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2020 | 02:38 p. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente Al	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
413001 APORTACIÓN PARA CONVENIO CON SAMA PARA EL EQUIPAMIENTO, LINEA DE CONDUCCIÓN Y AL MACENAMIENTO DE DATOS BIEN EN VIGENCIA FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2020												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$0.00	\$315,159.35	30/jun./2020	\$315,159.35	\$0.00	\$315,159.35	\$0.00	\$315,159.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$315,159.35		\$0.00	\$315,159.35	\$0.00	\$0.00	\$315,159.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4240	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDE	\$0.00	\$315,159.35		\$0.00	\$315,159.35	\$0.00	\$0.00	\$315,159.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4245	APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$315,159.35		\$0.00	\$315,159.35	\$0.00	\$0.00	\$315,159.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2020	\$0.00	\$315,159.35		\$0.00	\$315,159.35	\$0.00	\$0.00	\$315,159.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	APORTACION PARA CONVENIO CON SAMA	\$0.00	\$315,159.35		\$0.00	\$315,159.35	\$0.00	\$0.00	\$315,159.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
413002 APORTACIÓN PARA CONVENIO CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PARA MANEJO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN CARRETERA MUNICIPAL FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2020												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$0.00	\$590,313.00		\$0.00	\$590,313.00	\$0.00	\$0.00	\$590,313.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$590,313.00		\$0.00	\$590,313.00	\$0.00	\$0.00	\$590,313.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4240	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDE	\$0.00	\$590,313.00		\$0.00	\$590,313.00	\$0.00	\$0.00	\$590,313.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4245	APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$590,313.00		\$0.00	\$590,313.00	\$0.00	\$0.00	\$590,313.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2020	\$0.00	\$590,313.00		\$0.00	\$590,313.00	\$0.00	\$0.00	\$590,313.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	APORTACION PARA CONVENIO CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA MANEJO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN CARRETERA MUNICIPAL FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2020	\$0.00	\$590,313.00		\$0.00	\$590,313.00	\$0.00	\$0.00	\$590,313.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$0.00	\$409,687.00		\$0.00	\$409,687.00	\$0.00	\$0.00	\$409,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$409,687.00		\$0.00	\$409,687.00	\$0.00	\$0.00	\$409,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4240	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDE	\$0.00	\$409,687.00		\$0.00	\$409,687.00	\$0.00	\$0.00	\$409,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4245	APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$409,687.00		\$0.00	\$409,687.00	\$0.00	\$0.00	\$409,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2020	\$0.00	\$409,687.00		\$0.00	\$409,687.00	\$0.00	\$0.00	\$409,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	APORTACION PARA CONVENIO CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA MANEJO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN CARRETERA MUNICIPAL FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2020	\$0.00	\$409,687.00		\$0.00	\$409,687.00	\$0.00	\$0.00	\$409,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	APORTACION PARA CONVENIO CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA MANEJO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN CARRETERA MUNICIPAL FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2020	\$0.00	\$409,687.00		\$0.00	\$409,687.00	\$0.00	\$0.00	\$409,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Ustr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PV_FF

**MUNICIPIO DE JUCHIPILA
 ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento AI 30/jun./2020
 F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2020 02:38 p. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado Al 30/jun./2020	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/jun./2020	Presupuesto Vigente Al 30/jun./2020	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
413004 APORTACION PARA CONVENIO CON LA SECRETARIA DEL ZACATECANO MIGRANTE PARA LA CONSTITUCION DE ESTUDIANTIA METALICA Y TECNIMBE EN CANCHA NEODITIVA DE IISDS FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2020												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$0.00	\$875,000.00	\$875,000.00	\$0.00	\$875,000.00	\$0.00	\$0.00	\$875,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$875,000.00	\$875,000.00	\$0.00	\$875,000.00	\$0.00	\$0.00	\$875,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4240	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDE	\$0.00	\$875,000.00	\$875,000.00	\$0.00	\$875,000.00	\$0.00	\$0.00	\$875,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4245	APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$875,000.00	\$875,000.00	\$0.00	\$875,000.00	\$0.00	\$0.00	\$875,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2020	\$0.00	\$875,000.00	\$875,000.00	\$0.00	\$875,000.00	\$0.00	\$0.00	\$875,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	APORTACION PARA CONVENIO CON LA	\$0.00	\$875,000.00	\$875,000.00	\$0.00	\$875,000.00	\$0.00	\$0.00	\$875,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Total Final	\$4,085,325.00	\$4,428.00	\$4,089,753.00	\$190,560.00	\$2,747,318.28	\$378,165.10	-\$187,805.10	\$3,711,585.90	\$378,165.10	\$378,165.10	\$0.00