

ENTE PÚBLICO: JUCHIPILA, ZACATECAS
PERIODO JULIO DE 2020

15/10/2020

CONTENIDO

INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS	
MENSUAL	
PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO)	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIV) EJERCICIO FISCAL 2020
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA	
ACTA DE CABILDO	OBLIGACIONES FINANCIERAS
INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS	SEGURIDAD PÚBLICA
FONDOS FEDERALES	ADQUISICIONES
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII) EJERCICIO FISCAL 2020	INFRAESTRUCTURA BÁSICA
PROGRAMA ANUAL	APORTACIONES
AGUA POTABLE	X RENDIMIENTOS FINANCIEROS
DRENAJES Y LETRINAS	
ALCANTARILLADO	
	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN (OP) EJERCICIO FISCAL 2020
URBANIZACIÓN MUNICIPAL	CONVENIOS CON GOBIERNO DEL ESTADO 2020:
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COL. POBRES	X PROGRAMA 2X1 PARA MIGRANTES 2020
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD	FISE 2020
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	X
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CAMINOS RURALES	
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL	
DESARROLLO INSTITUCIONAL	
GASTOS INDIRECTOS	
APORTACIONES	X
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	

OBSERVACIONES

ESTE FORMATO SE ENTREGARÁ POR DUPLICADO

ENTREGAN POR EL ENTE	
<p>PRESIDENTE(A) MUNICIPAL</p> <p>ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NUÑEZ</p>	<p>DIRECTOR(A) DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS / DIRECTOR(A) DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL</p> <p>PROFR. IVAN RIVAS SANTOYO</p>
POR LA ASE DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
<p>AUDITORA DE OBRA PÚBLICA</p> <p>ARQ. SANDRA ELIZABETH PÉREZ REYNA</p>	<p>JEFA DE DEPARTAMENTO</p> <p>L.C. HELENA PUGA CANDELAS</p>

Fecha de Autorización: 20 / 09 / 2019

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA POR OBRA Y/O PROYECTO DEL EJERCICIO FISCAL 2020.
 MES DE JULIO

PROGRAMA Y/O FONDO: FONDO III

PROGRAMA DE GOBIERNO (clave y nombre)	SUB-PROGRAMA (clave y nombre)	NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)
			NÚMERO (clave)	NOMBRE				
4.-FONDO III	401.-AGUA POTABLE	401001	401001	CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 APORTACION	-
4.-FONDO III	405.-ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES	405001	405001	SUMINISTRO, REHUBICACION E INSTALACION DE 13 POSTES (DOS SUMINISTRO Y ONCE REHUBICACIONES) Y 600 METROS DE CABLEADO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO AL PUENTE DE LA QUINTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS	JUCHIPILA	21°24'20"N 103°07'14"O	13 POSTES	95,236.00
4.-FONDO III	405.-ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES	405003	405003	SUMINISTRO E INSTALACION DE 20 LAMPARAS LED (TRECE LAMPARAS LED DE 100 WATTS Y SIETE LAMPARAS LED DE 50 WATTS) PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO Y PUENTE DE LA QUINTA EN CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS	JUCHIPILA	21°24'20"N 103°07'18"O	20 LAMPARAS	80,300.00
4.-FONDO III	405.-ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES	405004	405004	SUMINISTRO E INSTALACION DE 6 POSTES METALICOS CIRCULAR DE 7 METROS DE ALTURA Y 8 LUMINARIAS LED (6 DE 100 WATTS Y 2 DE 50 WATS. EN LA PLAZA DEL BARRIO DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS	GUADALUPE VICTORIA	21°23'55"N 103°07'45"O	8 PIEZAS	90,000.00
4.-FONDO III	405.-ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES	405005	405005	REHABILITACION DE LINEA DE ALUMBRADO PUBLICO CON SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 POSTES METALICOS DE 7 METROS DE ALTURA Y 26 LUMINARIAS LED DE 100 WATTS EN PUENTE Y CAMINO A LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LOS MELENDEZ, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS	SAN JOSE DE LOS MELENDEZ	21°24'58"N 103°07'25"O	26 PIEZAS	143,840.00
4.-FONDO III	405.-ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES	405006	405006	RESTAURACION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE REPOSICION DE 12 POSTES DE 7 METROS CON LUMINARIAS DE 100 WATTS EN BOULEVARD NORTE Y SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL.	JUCHIPILA	21°25'15"N 103°06'39"O 21°24'00"N 103°07'03"O	12 POSTES	151,366.65
4.-FONDO III	405.-ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES	405007	405007	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA CABALLERIA MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS	LA CABALLERIA	21°26'18"N 103°06'42"O	1 OBRA	169,687.00
4.-FONDO III	408.-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	408001	408001	CONSTRUCCION DE 669 60 M2 DE BOVEDA PARA 18 VIVIENDAS EN EL FRACCIONAMIENTO "IDEALISTAS DEL CAMBIO" UBICADO EN LA MEZQUITERA SUR DEL MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS	MEZQUITERA SUR	21°25'19"N 103°06'19"O	18 VIVIENDAS	1,058,904.00
4.-FONDO III	408.-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	408002	408002	CONSTRUCCION DE 680 M2 DE APLANADOS PARA 4 VIVIENDAS EN EL FRACCIONAMIENTO "IDEALISTAS DEL CAMBIO" UBICADO EN LA MEZQUITERA SUR DEL MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS.	MEZQUITERA SUR	21°25'19"N 103°06'19"O	4 VIVIENDAS	110,260.00
4.-FONDO III	413.-APORTACIONES	413001	413001	APORTACION PARA CONVENIO CON SAMA PARA EL EQUIPAMIENTO, LINEA DE CONDUCCION Y ALMACENAMIENTO DE POZO PBLLO VIEJO	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 APORTACION	315,159.35
4.-FONDO III	413.-APORTACIONES	413002	413002	APORTACION PARA CONVENIO CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PARA MODERNIZACION CON LUMINARIAS LED CABECERA MUNICIPAL	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 APORTACION	590,313.00
4.-FONDO III	413.-APORTACIONES	413003	413003	APORTACION PARA CONVENIO CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ENRIQUE ESTRADA ENTRE HIDALGO Y MATAMOROS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 APORTACION	409,687.00
4.-FONDO III	413.-APORTACIONES	413004	413004	APORTACION PARA CONVENIO CON LA SECRETARIA DEL ZACATECANO MIGRANTE PARA LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA Y TECHUMBRE EN CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES 3RA ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 APORTACION	875,000.00
TOTAL								\$ 4,089,753.00

ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NUÑEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.I. YOLANDA HANA GONZÁLEZ
SINDICO MUNICIPAL

PROFR. IVÁN RIVAS SANJOYO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020.
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES


PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

4.- FONDO III
 401.- AGUA POTABLE
 JULIO DE 2020

FECHA: 31/07/2020
 HOJA 1 DE 4

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	P R O Y E C T O NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACION	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR	BENEFICIARIO	ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO O IMPORTE	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN POR ADMIN. CONTRAT O DIRECTA
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS MENSUAL	ACUMULADO	RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS MENSUAL	ACUMULADO						
401001	401001	CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 APORTACION											
TOTALES:						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					


 ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NÚÑEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 L.I. YOLANDA LUMA GUTIÉRREZ
 SINDICO MUNICIPAL


 PROF. VAN RIVAS SANTOYO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020.
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

4.- FONDO III
 405.- ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES
 JULIO DE 2020

FECHA: 31/07/2020
 HOJA 2 DE 4

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	P R O Y E C T O NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACION	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSION EJERCIDA				NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO O IMPORTE	AVANCE FISICO %	MODALIDAD DE EJECUCION POR ADMON. DIRECTA O POR CONTRAT
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS MENSUAL	ACUMULADO	RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS MENSUAL	ACUMULADO							
405001	405001	SUMINISTRO, REHUBICACION E INSTALACION DE 13 POSTES (DOS SUMINISTRO Y ONCE REHUBICACIONES) Y 800 METROS DE CABLEADO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO AL PUENTE DE LA QUINTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS	JUCHIPILA	21°24'20"N 103°07'14"O	13 POSTES	95,236.00	95,236.00	95,236.00	95,236.00						100.00%	100.00%	X
405003	405003	SUMINISTRO E INSTALACION DE 20 LAMPARAS LED (TRECE LAMPARAS LED DE 10 WATTS Y SIETE LAMPARAS LED DE 50 WATTS) PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO Y PUENTE DE LA QUINTA EN CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS	JUCHIPILA	21°24'20"N 103°07'18"O	20 LAMPARAS	80,300.00	80,300.00	80,300.00	80,300.00						100.00%	100.00%	X
405004	405004	SUMINISTRO E INSTALACION DE 6 POSTES METALICOS CIRCULAR DE 7 METROS DE ALTURA Y 8 LUMINARIAS LED DE 100 WATTS Y 2 DE 50 WATS, EN LA PLAZA DEL BARRIO DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS.	GUADALUPE VICTORIA	21°23'55"N 103°07'45"O	8 PIEZAS	90,000.00									0.00%	0.00%	X
405005	405005	REHABILITACION DE LINEA DE ALUMBRADO PUBLICO CON SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 POSTES METALICOS DE 7 METROS DE ALTURA Y 26 LUMINARIAS LED DE 1000 WATS EN PUENTE Y CAMINO A LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LOS MELENDEZ MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS.	SAN JOSE DE LOS MELENDEZ	21°24'58"N 103°07'25"O	26 PIEZAS	143,840.00	143,840.00	143,840.00	143,840.00						100.00%	100.00%	X
405006	405006	RESTAURACION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE REPOSICION DE 12 POSTES DE 7 METROS CON LUMINARIAS DE 100 WATTS EN BOULEVARD NORTE Y SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL.	JUCHIPILA	21°25'15"N 103°06'39"O 21°24'00"N 103°07'03"O	12 POSTES	151,366.65									0.00%	0.00%	X
405007	405007	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA CABALLERIA MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS.	LA CABALLERIA	21°26'18"N 103°06'42"O	1 OBRA	169,687.00									0.00%	0.00%	X
TOTALES:						\$ 730,429.65	\$ 143,840.00	\$ 319,376.00	\$ 143,840.00	\$ 319,376.00							

ARO. RAFAEL JIMENEZ NUÑEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.I. YOLANDA LUNA GUTIERREZ
 SINDICO MUNICIPAL

PROFR. IVÁN RIVAS SANTOYO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020.
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:


4.- FONDO III
 408.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
 JULIO DE 2020

FECHA: 31/07/2020
 HOJA 3 DE 4

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	P R O Y E C T O NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		INVERSIÓN EJERCIDA		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR		AVANCE FINANCIERO IMPORTE ACUMULADO	AVANCE FÍSICO % ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL			
408001	408001	CONSTRUCCION DE 669.60 M2 DE BOVEDA PARA 18 VIVIENDAS EN EL FRACCIONAMIENTO "IDEALISTAS DEL CAMBIO" UBICADO EN LA MEZQUITERA SUR DEL MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS	MEZQUITERA SUR	21°25'19"N 103°06'19"O	18 VIVIENDAS	1,058,904.00		411,865.32		41,186.52			38.90%	38.90%	X
408002	408002	CONSTRUCCION DE 680 M2 DE APLAVADOS PARA 4 VIVIENDAS EN EL FRACCIONAMIENTO "IDEALISTAS DEL CAMBIO" UBICADO EN LA MEZQUITERA SUR DEL MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS	MEZQUITERA SUR	21°25'19"N 103°06'19"O	4 VIVIENDAS	110,260.00		110,260.00		110,260.00			100.00%	100.00%	X
TOTALES:						\$ 1,169,164.00	\$ -	\$ 522,125.32	\$ -	\$ 522,125.32					


 ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NÚÑEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 L. YOLANDA DOMÍNGUEZ
 SINDICO MUNICIPAL


 PROF. IVÁN RIVAS SANTOYO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020.
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

4.- FONDO III
 413.- APORTACIONES
 JULIO DE 2020

FECHA: 31/07/2020
 HOJA 4 DE 4

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO IMPORTE ACUMULADO	AVANCE FÍSICO % ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS MENSUAL	ACUMULADO	RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS MENSUAL	ACUMULADO							
413001	413001	APORTACION PARA CONVENIO CON SAMA PARA EL EQUIPAMIENTO, LINEA DE CONDUCCION Y ALMACENAMIENTO DE POZO PUBLICO VIEJO.	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 APORTACION	315,159.35								0.00%	0.00%	X	
413002	413002	APORTACION PARA CONVENIO CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PARA MODERNIZACION CON LUMINARIAS LED CABECERA MUNICIPAL	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 APORTACION	590,313.00								0.00%	0.00%	X	
413003	413003	APORTACION PARA CONVENIO CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ENRIQUE ESTRADA ENTRE HIDALGO Y MATAMOROS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 APORTACION	409,687.00								0.00%	0.00%	X	
413004	413004	APORTACION PARA CONVENIO CON LA SECRETARIA DEL ZACATECANO MIGRANTE PARA LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA Y TECHUMBRE EN CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES 3RA ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 APORTACION	875,000.00								0.00%	0.00%	X	
TOTALES:						\$ 2,190,159.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
TOTAL FONDO III:						\$ 4,089,753.00	\$ 143,840.00	\$ 841,501.32	\$ 143,840.00	\$ 841,501.32							

ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NÚÑEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.I. YOLANDA LUNA GUTÉRREZ
 SINDICO MUNICIPAL

PROFR. IAN RIVAS SANTOYO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020 .

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA:

4 - FONDO III 2020

SUB-PROGRAMA:

405 - ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

511 - FONDO III 2020

PROYECTO:

405005.-REHABILITACIÓN DE LINEA DE ALUMBRADO PUBLICO CON SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 POSTES METALICOS DE 7 METROS DE ALTURA Y 26 LUMINARIAS LED DE 100 WATS EN PUENTE Y CAMINO A LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LOS MELENDEZ, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS.

HOJA 1 DE 1

FECHA: 31/07/2020

MES QUE INFORMA:

JULIO DE 2020

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
FISM- JUCHIPILA-405005/2020	JOSE LUIS MEDINA CEDILLO	143,840.00	1	143,840.00	1084249024	1	31/07/2020	P02159	31/07/2020	C00838	31/07/2020	E8838423	28/07/2020	6131	PAGO DE ESTIMACION NUMERO UNICA Y FINIQUITO	143,840.00
SUMAS: \$																
\$ 143,840.00																

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

OBRA: 405005.-REHABILITACION DE LINEA DE ALUMBRADO PUBLICO CON SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 POSTES METALICOS DE 7 METROS DE ALTURA Y 26 LUMINARIAS LED DE 100 WATS EN PUENTE Y CAMINO A LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LOS MELENDEZ, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS.

TOTAL \$

\$ 143,840.00

UBICACIÓN: COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LOS MELENDEZ, JUCHIPILA, ZAC.

PRESUPUESTO APROBADO: \$ **143,840.00**

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ -

% AVANCE FINANCIERO **100.00%**



Utr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_LUA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/Jul./2020
F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión 21/sep./2020 03:03 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponble para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2020													
	401001	CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE												
	410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL												
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$4,085,325.00	-\$4,085,325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$4,085,325.00	-\$4,085,325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA		\$4,085,325.00	-\$4,085,325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	401001	410	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$4,085,325.00	-\$4,085,325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$4,085,325.00	-\$4,085,325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONCENTRADORA DE AGUA PO	\$4,085,325.00	-\$4,085,325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
405001		SUMINISTRO, REHUBICACIÓN E INSTALACIÓN DE 13 POSTES (DOS SUMINISTRO Y ONCE REUBICACIONES) Y 600 METROS DE CABLEADO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO AL PUENTE DE LA QUINTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS												
	410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL												
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$95,236.00	\$95,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$95,236.00	\$95,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA		\$0.00	\$95,236.00	\$95,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	405001	410	6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$95,236.00	\$95,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$95,236.00	\$95,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2020
F. Financiamiento: 511

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
-----------------------	-------------------	-----------------------	------------------	----------	------------------------------	---------------------	--------------	---	-----------	---------------------------	---------------------------	----------	--------	-------------------------

			SUMINISTRO, REHUBICACIÓN E I	\$0.00	\$95,236.00	\$95,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
--	--	--	------------------------------	--------	-------------	-------------	--------	--------	--------	--------	-------------	--------	--------	--------

405003 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 20 LAMPARAS LED (TRECE LAMPARAS LED DE 10 WATTS Y SIETE LAMPARAS LED DE 50 WATTS) PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO Y PUENTE DE LA QUINTA EN CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS

410	6000	6100	6120	6121	DESAARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	INVERSIÓN PÚBLICA	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	DESAARROLLO ECONOMICO Y SC	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE			
						\$0.00	\$80,300.00	\$80,300.00	\$0.00	\$0.00	\$80,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						\$0.00	\$80,300.00	\$80,300.00	\$0.00	\$0.00	\$80,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						\$0.00	\$80,300.00	\$80,300.00	\$0.00	\$0.00	\$80,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						\$0.00	\$80,300.00	\$80,300.00	\$0.00	\$0.00	\$80,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

405004 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 6 POSTES METALICOS CIRCULAR DE 7 METROS DE ALTURA Y 8 LUMINARIAS LED (6 DE 100 WATWS Y 2 DE 50 WATS. EN LA PLAZA DEL BARRIO DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS.

410	6000	6100	6120	DESAARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	INVERSIÓN PÚBLICA	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA							
					\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Ufr supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PV_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2020
F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 21/sep./2020 | 03:03 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	405004	410	6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6121	DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
405005				REHABILITACIÓN DE LINEA DE ALUMBRADO PUBLICO CON SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 POSTES METALICOS DE 7 METROS DE ALTURA Y 26 LUMINARIAS LED DE 1000 WATS EN PUENTE Y CAMINO A LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LOS MELENDEZ, MUNICIPIO DE										
	410			DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL										
		6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$143,840.00	\$143,840.00	\$0.00	\$143,840.00	\$0.00	\$0.00	\$143,840.00	\$143,840.00	\$0.00
		6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$143,840.00	\$143,840.00	\$0.00	\$143,840.00	\$0.00	\$0.00	\$143,840.00	\$143,840.00	\$0.00
		6120		EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$143,840.00	\$143,840.00	\$0.00	\$143,840.00	\$0.00	\$0.00	\$143,840.00	\$143,840.00	\$0.00
		6121		EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$143,840.00	\$143,840.00	\$0.00	\$143,840.00	\$0.00	\$0.00	\$143,840.00	\$143,840.00	\$0.00
				DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$143,840.00	\$143,840.00	\$0.00	\$143,840.00	\$0.00	\$0.00	\$143,840.00	\$143,840.00	\$0.00
				REHABILITACIÓN DE LINEA DE A	\$0.00	\$143,840.00	\$143,840.00	\$0.00	\$143,840.00	\$0.00	\$0.00	\$143,840.00	\$143,840.00	\$0.00
405006				RESTAURACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE REPOSICIÓN DE 12 POSTES DE 7 METROS CON LUMINARIAS DE 100 WTASS EN BOULEVARD NORTE Y SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL										
	410			DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL										
		6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$151,366.65	\$151,366.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,366.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2020
F. Financiamiento: 511

Fuente Financiamiento	Proyecto/Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda			
405007	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA CABALLERIA MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS.	410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$169,687.00	\$169,687.00	\$0.00	\$169,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
					6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$169,687.00	\$169,687.00	\$0.00	\$169,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
					6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$169,687.00	\$169,687.00	\$0.00	\$169,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$169,687.00	\$169,687.00	\$0.00	\$169,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	405007 410	6131	DESARROLLO ECONOMICO Y SC	6000	AMPLIACION DE RED ELECTRICI/	\$0.00	\$169,687.00	\$169,687.00	\$0.00	\$0.00	\$169,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
					6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$169,687.00	\$169,687.00	\$0.00	\$169,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
					6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$169,687.00	\$169,687.00	\$0.00	\$169,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$169,687.00	\$169,687.00	\$0.00	\$169,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

4085001 CONSTRUCCIÓN DE 669.60 M2 DE BOVEDA PARA 18 VIVIENDAS EN EL FRACCIONAMIENTO "IDEALISTAS DEL CAMBIO" UBICADO EN LA MEZQUITERA SUR DEL MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PV_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2020
F. Financiamiento: 511

Fecha y 21/sep./2020
hora de Impresion 03:03 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL													
6000	INVERSION PÚBLICA			\$0.00	\$1,058,904.00	\$1,058,904.00	\$0.00	\$2,265.28	\$0.00	\$0.00	\$1,058,904.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D			\$0.00	\$1,058,904.00	\$1,058,904.00	\$0.00	\$2,265.28	\$0.00	\$0.00	\$1,058,904.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6110	EDIFICACION HABITACIONAL			\$0.00	\$1,058,904.00	\$1,058,904.00	\$0.00	\$2,265.28	\$0.00	\$0.00	\$1,058,904.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	408001	410	6111	EDIFICACION HABITACIONAL PC		\$0.00	\$1,058,904.00	\$0.00	\$2,265.28	\$0.00	\$1,058,904.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO ECONOMICO Y SC		\$0.00	\$1,058,904.00	\$0.00	\$2,265.28	\$0.00	\$1,058,904.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCION DE 669.60 M2 DI		\$0.00	\$1,058,904.00	\$0.00	\$2,265.28	\$0.00	\$1,058,904.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
408002	CONSTRUCCION DE 680 M2 DE APLANADOS PARA 4 VIVIENDAS EN EL FRACCIONAMIENTO "IDEALISTAS DEL CAMBIO" UBICADO EN LA MEZQUITERA SUR DEL MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS.													
410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL													
6000	INVERSION PÚBLICA			\$0.00	\$110,260.00	\$110,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D			\$0.00	\$110,260.00	\$110,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6110	EDIFICACION HABITACIONAL			\$0.00	\$110,260.00	\$110,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	408002	410	6111	EDIFICACION HABITACIONAL PC		\$0.00	\$110,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO ECONOMICO Y SC		\$0.00	\$110,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCION DE 680 M2 DE A		\$0.00	\$110,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Ustr. supervisor
Rep. rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS
Fuente del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2020
F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión: 21/sep./2020 03:03 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
413001	APORTACIÓN PARA CONVENIO CON SAMA PARA EL EQUIPAMIENTO, LINEA DE CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE POZO PUEBLO VIEJO.													
410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL													
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA(\$0.00	\$315,159.35	\$315,159.35	\$0.00	\$315,159.35	\$0.00	\$0.00	\$315,159.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DE			\$0.00	\$315,159.35	\$315,159.35	\$0.00	\$315,159.35	\$0.00	\$0.00	\$315,159.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4240	TRANSFERENCIAS OTORGADA:			\$0.00	\$315,159.35	\$315,159.35	\$0.00	\$315,159.35	\$0.00	\$0.00	\$315,159.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
413001 410 4245	APORTACIONES PARA OBRAS			\$0.00	\$315,159.35	\$315,159.35	\$0.00	\$315,159.35	\$0.00	\$0.00	\$315,159.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	DESARROLLO ECONOMICO Y SC			\$0.00	\$315,159.35	\$315,159.35	\$0.00	\$315,159.35	\$0.00	\$0.00	\$315,159.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	APORTACION PARA CONVENIO (\$0.00	\$315,159.35	\$315,159.35	\$0.00	\$315,159.35	\$0.00	\$0.00	\$315,159.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
413002	APORTACIÓN PARA CONVENIO CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PARA MODERNIZACIÓN CON LUMINARIAS LED CABECERA MUNICIPAL													
410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL													
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA(\$0.00	\$590,313.00	\$590,313.00	\$0.00	\$590,313.00	\$0.00	\$0.00	\$590,313.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DE			\$0.00	\$590,313.00	\$590,313.00	\$0.00	\$590,313.00	\$0.00	\$0.00	\$590,313.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4240	TRANSFERENCIAS OTORGADA:			\$0.00	\$590,313.00	\$590,313.00	\$0.00	\$590,313.00	\$0.00	\$0.00	\$590,313.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
413002 410 4245	APORTACIONES PARA OBRAS			\$0.00	\$590,313.00	\$590,313.00	\$0.00	\$590,313.00	\$0.00	\$0.00	\$590,313.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	DESARROLLO ECONOMICO Y SC			\$0.00	\$590,313.00	\$590,313.00	\$0.00	\$590,313.00	\$0.00	\$0.00	\$590,313.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/Jul./2020
F. Financiamiento: 511

Fuente Financiamiento	Proyecto/Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			APORTACIÓN PARA CONVENIO (\$0.00	\$590,313.00	\$590,313.00	\$0.00	\$590,313.00	\$0.00	\$0.00	\$590,313.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
413003	410		APORTACIÓN PARA CONVENIO (\$0.00	\$409,687.00	\$409,687.00	\$0.00	\$409,687.00	\$0.00	\$0.00	\$409,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DEARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$409,687.00	\$409,687.00	\$0.00	\$409,687.00	\$0.00	\$0.00	\$409,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNA(\$0.00	\$409,687.00	\$409,687.00	\$0.00	\$409,687.00	\$0.00	\$0.00	\$409,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DE	\$0.00	\$409,687.00	\$409,687.00	\$0.00	\$409,687.00	\$0.00	\$0.00	\$409,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4240 TRANSFERENCIAS OTORGADA:	\$0.00	\$409,687.00	\$409,687.00	\$0.00	\$409,687.00	\$0.00	\$0.00	\$409,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			511 413003 410 4245 APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$409,687.00	\$409,687.00	\$0.00	\$409,687.00	\$0.00	\$0.00	\$409,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DEARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$409,687.00	\$409,687.00	\$0.00	\$409,687.00	\$0.00	\$0.00	\$409,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			APORTACIÓN PARA CONVENIO (\$0.00	\$409,687.00	\$409,687.00	\$0.00	\$409,687.00	\$0.00	\$0.00	\$409,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
413004	410		APORTACIÓN PARA CONVENIO (\$0.00	\$875,000.00	\$875,000.00	\$0.00	\$875,000.00	\$0.00	\$0.00	\$875,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DEARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$875,000.00	\$875,000.00	\$0.00	\$875,000.00	\$0.00	\$0.00	\$875,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNA(\$0.00	\$875,000.00	\$875,000.00	\$0.00	\$875,000.00	\$0.00	\$0.00	\$875,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DE	\$0.00	\$875,000.00	\$875,000.00	\$0.00	\$875,000.00	\$0.00	\$0.00	\$875,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4240 TRANSFERENCIAS OTORGADA:	\$0.00	\$875,000.00	\$875,000.00	\$0.00	\$875,000.00	\$0.00	\$0.00	\$875,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



U.Sr. supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS
F. Financiamiento: 511

Fecha y 21/sep./2020
hora de Impresión 03:03 p. m.

511	413004	410	4245	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin DevenGAR	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
				APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$875,000.00	\$875,000.00	\$0.00	\$875,000.00	\$0.00	\$0.00	\$875,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$875,000.00	\$875,000.00	\$0.00	\$875,000.00	\$0.00	\$0.00	\$875,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				APORTACION PARA CONVENIO (\$0.00	\$875,000.00	\$875,000.00	\$0.00	\$875,000.00	\$0.00	\$0.00	\$875,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				FONDO III EJERCICIO ACTUAL 20	\$4,085,325.00	\$4,428.00	\$4,089,753.00	\$143,840.00	\$2,603,478.28	\$143,840.00	\$0.00	\$3,945,913.00	\$143,840.00	\$143,840.00	\$0.00
				Total Final	\$4,085,325.00	\$4,428.00	\$4,089,753.00	\$143,840.00	\$2,603,478.28	\$143,840.00	\$0.00	\$3,945,913.00	\$143,840.00	\$143,840.00	\$0.00