

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC


PROGRAMA DE OBRA PUBLICA POR OBRA Y/O PROYECTO DEL EJERCICIO FISCAL 2021.

MES DE ABRIL

PROGRAMA Y/O FONDO FONDO III 2021

PROGRAMA DE GOBIERNO (clave y nombre)	SUB-PROGRAMA (clave y nombre)	NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)
			NÚMERO (clave)	NOMBRE				
4.-FONDO III	401.-AGUA POTABLE	401001	401001	CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 APORTACION	603,614.49
4.-FONDO III	401.-AGUA POTABLE	401002	401002	CONSTRUCCIÓN DE CASETA Y EQUIPO A BASE DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 7.5 H. P. EN POZO PROFUNDO DE PUEBLO VIEJO, DEL MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS.	PUEBLO VIEJO	21°20'09.17"N 103°12'10.39"O	100 M2	1,028,000.00
4.-FONDO III	404.-URBANIZACIÓN MUNICIPAL	404001	404001	REHABILITACIÓN DE 1,725.02 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TENOCHTITLAN, ENTRE CARRETERA GUADALAJARA - SALTILLO Y CALLE PUEBLA, EN CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZAC.	JUCHIPILA	21°24'31.36"N 103°07'09.62"O	1725.02 M2	1,000,000.00
4.-FONDO III	405.- ELECTRIFICACIÓN RURAL Y COLONIAS POBRES	405001	405001	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALUMBRADO PUBLICO EN NUEVO BOULEVARD LA QUINTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS	JUCHIPILA	21°24'18.48"N 103°07'04.44"O	26 PIEZAS	296,596.80
4.-FONDO III	405.- ELECTRIFICACIÓN RURAL Y COLONIAS POBRES	405002	405002	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLE PARALELA A CARRETERA GUADALAJARA SALTILLO (TRAMO ENTRE CALLE GONZALO ROBLES Y PUENTE EL SANJON) EN LA COMUNIDAD DE EL REMOLINO, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS.	EL REMOLINO	21°21'48.03"N 103°07'34.48"O	4 PIEZAS	120,079.00
4.-FONDO III	408.-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	408001	408001	ACABADOS CON TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN SANITARIA, INSTALACIÓN HIDRAULICA, INSTALACION ELECTRICA Y RECUBRIMIENTOS EN 18 VIVIENDAS DE EL FRACCIONAMIENTO "IDEALISTAS DEL CAMBIO" EN LA MEZQUITERA SUR. (M2-L1, M4-L4, M5-L1, M5-L4, M5-L6, M6-L1, M6-L2, M6-L3, M6-L4, M6-L5, M6-L6, M6-L7, M6-L8, M6-L10, M6-L11, M6-L12, M6-L13, M6-L14)	MEZQUITERA SUR	21°25'29.03"N 103°06'19.50"O	23 VIVIENDAS	810,783.03
4.-FONDO III	408.-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	408002	408002	REPARACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE MURO, COLOCACIÓN DE MALLA DE METAL, COMPLEMENTACIÓN DE COLADOS EN CASTILLOS Y CERRAMIENTOS, REPARACION DE LOSA REPARACION DE SALIDAS ELECTRICAS, COLOCACIÓN DE SALIDAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS, EN 18 VIVIENDAS EN EL FRACCIONAMAIENTO "IDEALISTAS DEL CAMBIO" EN LA MEZQUITERA SUR, (M2-L1, M4-L4, M5-L1, M5-L4, M5-L6, M6-L1, M6-L2, M6-L3, M6-L4, M6-L5, M6-L6. M6-L7, M6-L8, M6-L10, M6-L11, M6-L12, M6-L13, M6-L14)	MEZQUITERA SUR	21°25'29.03"N 103°06'19.50"O	18 VIVIENDAS	165,020.68
TOTAL								\$ 4,024,094.00


 ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NÚÑEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 L.I. YOLANDA LUNA GUTIÉRREZ
 SÍNDICO MUNICIPAL


 PROFR. IVAN RIVAS SANTOYO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

4.- FONDO III 2021
 401.- AGUA POTABLE
 ABRIL DE 2021

FECHA: 30/04/2021

HOJA 1 DE 4

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO IMPORTE	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO					
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	FOR. ADMON. DIRECTA
401001	401001	CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 APORTACION	603,614.49							0.00%	0.00%		X
401002	401002	CONSTRUCCIÓN DE CASETA Y EQUIPO A BASE DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 7.5 H. P. EN POZO PROFUNDO DE PUEBLO VIEJO, DEL MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS.	PUEBLO VIEJO	21°20'09.17"N 103°12'10.39"O	100 M2	1,028,000.00							0.00%	0.00%		X
TOTALES:						\$ 1,631,614.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						



 ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NÚÑEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



 L.I. YOLANDA LUNA GUTIÉRREZ
 SÍNDICO MUNICIPAL



 PROF. WÁN RIVAS SANTOYO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

4.- FONDO III 2021
 404.-URBANIZACIÓN MUNICIPAL
 ABRIL DE 2021

FECHA: 30/04/2021

HOJA 2 DE 4

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO IMPORTE	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO						
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	FOR ADMON. DIRECTA	FOR CONTRATO
404001	404001	REHABILITACIÓN DE 1,725.02 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TENOCHTITLAN, ENTRE CARRETERA GUADALAJARA - SALTILLO Y CALLE PUEBLA, EN CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZAC.	JUCHIPILA	21°24'31.36"N 103°07'09.62"O	1725.02 M2	1,000,000.00								0.00%	0.00%		X
TOTALES:						\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -							


 ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NÚÑEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 L.I. YOLANDA LUNA GUTIÉRREZ
 SÍNDICO MUNICIPAL


 PROFR. IVÁN RIVAS SANTOYO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

4.- FONDO III 2021
 405.- ELECTRIFICACIÓN RURAL Y COLONIAS POBRES
 ABRIL DE 2021

FECHA: 30/04/2021

HOJA 3 DE 4

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO IMPORTE	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO				ACUMULADO	ACUMULADO	FOR ADMON DIRECTA
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO				
405001	405001	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALUMBRADO PUBLICO EN NUEVO BOULEVARD LA QUINTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS	JUCHIPILA	21°24'18.48"N 103°07'04.44"O	26 PIEZAS	296,596.80								0.00%	0.00%		X
405002	405002	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLE PARALELA A CARRETERA GUADALAJARA SALTILLO (TRAMO ENTRE CALLE GONZALO ROBLES Y PUENTE EL SANJON) EN LA COMUNIDAD DE EL REMOLINO, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS.	EL REMOLINO	21°21'48.03"N 103°07'34.48"O	4 PIEZAS	120,079.00								0.00%	0.00%		X
TOTALES:						\$ 416,675.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -							


 ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NÚÑEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 L.I. YOLANDA LUNA GUTIÉRREZ
 SÍNDICO MUNICIPAL


 PROF. JUAN RIVAS SANTOYO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:


4.- FONDO III 2021
 408.-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
 ABRIL DE 2021

FECHA: 30/04/2021

HOJA 4 DE 4

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO IMPORTE	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO					
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	FOR ACOMON DIRECTA
408001	408001	ACABADOS CON TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN SANITARIA, INSTALACIÓN HIDRAULICA, INSTALACION ELECTRICA Y RECUBRIMIENTOS EN 18 VIVIENDAS DE EL FRACCIONAMIENTO "IDEALISTAS DEL CAMBIO" EN LA MEZQUITERA SUR. (M2-L1, M4-L4, M5-L1, M5-L4, M5-L6, M6-L1, M6-L2, M6-L3, M6-L4, M6-L5, M6-L6, M6-L7, M6-L8, M6-L10, M6-L11, M6-L12, M6-L13, M6-L14)	MEZQUITERA SUR	21°25'29.03"N 103°06'19.50"O	23 VIVIENDAS	810,783.03							0.00%	0.00%		X
408002	408002	REPARACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE MURO, COLOCACIÓN DE MALLA DE METAL, COMPLEMENTACIÓN DE COLADOS EN CASTILLOS Y CERRAMIENTOS, REPARACION DE LOSA REPARACION DE SALIDAS ELECTRICAS, COLOCACIÓN DE SALIDAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS, EN 18 VIVIENDAS EN EL FRACCIONAMIENTO "IDEALISTAS DEL CAMBIO" EN LA MEZQUITERA SUR, (M2-L1, M4-L4, M5-L1, M5-L4, M5-L6, M6-L1, M6-L2, M6-L3, M6-L4, M6-L5, M6-L6, M6-L7, M6-L8, M6-L10, M6-L11, M6-L12, M6-L13, M6-L14)	MEZQUITERA SUR	21°25'29.03"N 103°06'19.50"O	18 VIVIENDAS	165,020.68	164,326.95	164,326.95	164,326.95	164,326.95			99.58%	99.58%		X
TOTALES:						\$ 975,803.71	\$ 164,326.95	\$ 164,326.95	\$ 164,326.95	\$ 164,326.95						

TOTALES FONDO IV: \$ 4,024,094.00 \$ 164,326.95 \$ 164,326.95 \$ 164,326.95 \$ 164,326.95


 ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NÚÑEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 L.I. YOLANDA LUNA GUTIÉRREZ
 SÍNDICO MUNICIPAL


 PROF. IVAN RIVAS SANTOYO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2021 .

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
PROGRAMA: 4.- FONDO III 2021
SUB-PROGRAMA: 408.-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511.- FONDO III 2021
PROYECTO: 408002.- REPARACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE MURO, COLOCACIÓN DE MALLA DE METAL, COMPLEMENTACIÓN DE COLADOS EN CASTILLOS Y CERRAMIENTOS, REPARACION DE LOSA REPARACION DE SALIDAS ELECTRICAS, COLOCACIÓN DE SALIDAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS, EN 18 VIVIENDAS EN EL FRACCIONAMAIENTO "IDEALISTAS DEL CAMBIO" EN LA MEZQUITERA SUR, (M2-L1, M4-L4, M5-L1, M5-L4, M5-L6, M6-L1, M6-L2, M6-L3, M6-L4, M6-L5, M6-L6. M6-L7, M6-L8, M6-L10, M6-L11, M6-L12, M6-L13, M6-L14).

MES QUE INFORMA: ABRIL DE 2021

FECHA: 30/04/2021

HOJA 1 DE 2

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO /	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
FONDOIII-408002-JUCHIPILA/2021	FIDEL FRIAS ESPINOZA	164,326.95	1	164,326.95	1123454370	1	07/04/2021	P01119	07/04/2021	C00377	07/04/2021	AAA15033	05/04/2021	6111	PAGO DE ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO	164,326.95
SUMAS: \$															\$	164,326.95

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

OBRA: 408002.-REPARACION Y COMPLEMENTACION DE MURO, COLOCACION DE MALLA DE METAL, COMPLEMENTACION DE COLADOS EN CASTILLOS Y CERRAMIENTOS, REPARACION DE LOSA REPARACION DE SALIDAS ELECTRICAS, COLOCACIÓN DE SALIDAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS, EN 18 VIVIENDAS EN EL FRACCIONAMAIENTO "IDEALISTAS DEL CAMBIO" EN LA MEZQUITERA SUR, (M2-L1, M4-L4, M5-L1, M5-L4, M5-L6, M6-L1, M6-L2, M6-L3, M6-L4, M6-L5, M6-L6. M6-L7, M6-L8, M6-L10, M6-L11, M6-L12, M6-L13, M6-L14).

TOTAL \$ \$ 164,326.95

UBICACIÓN: MEZQUITERA SUR, JUCHIPILA; ZAC.

PRESUPUESTO APROBADO: \$ \$ 165,020.68

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ \$ 693.73

% AVANCE FINANCIERO 99.58%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2021 .

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
 PROGRAMA: 4.- FONDO III 2021
 SUB-PROGRAMA: 408.-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511.- FONDO III 2021
 PROYECTO: 405001.-CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALUMBRADO PUBLICO EN NUEVO BOULEVARD LA QUINTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS.
 MES QUE INFORMA: ABRIL DE 2021

FECHA: 30/04/2021

HOJA 2 DE 2

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACION		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE /		POLIZA		POLIZA PAGADO		COMPROBANTE		PARTIDA DE OBJETO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
FONDOIII-405001-JUCHIPILA /2021	NESTOR JAVIER ESPINOZA LUNA	296,308.71	SN	88,892.61	1123454370	1	07/04/2021	C0027 2	07/04/2021	C00272	07/04/2021	079502 C5	05/04/2021	6131	PAGO DE ANTICIPO 30% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA	88,892.61
SUMAS: \$															\$ 88,892.61	

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

OBRA: 405001.-CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALUMBRADO PUBLICO EN NUEVO BOULEVARD LA QUINTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS.

UBICACIÓN: LA QUINTA, JUCHIPILA; ZAC.

TOTAL \$ \$ 88,892.61

PRESUPUESTO APROBADO: \$ \$ 296,596.80

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ \$ -

% AVANCE FINANCIERO 0.00%



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

**MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2021

F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 18/may/2021
09:27 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2021													
	401001	CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE												
		410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL											
			6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$4,187,515.00	-\$3,583,900.51	\$603,614.49	\$0.00	\$603,614.49	\$0.00	\$0.00	\$603,614.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$4,187,515.00	-\$3,583,900.51	\$603,614.49	\$0.00	\$603,614.49	\$0.00	\$0.00	\$603,614.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$4,187,515.00	-\$3,583,900.51	\$603,614.49	\$0.00	\$603,614.49	\$0.00	\$0.00	\$603,614.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	401001	410	6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$4,187,515.00	-\$3,583,900.51	\$603,614.49	\$0.00	\$603,614.49	\$0.00	\$0.00	\$603,614.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$4,187,515.00	-\$3,583,900.51	\$603,614.49	\$0.00	\$603,614.49	\$0.00	\$0.00	\$603,614.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONCENTRADORA DE AGUA PO	\$4,187,515.00	-\$3,583,900.51	\$603,614.49	\$0.00	\$603,614.49	\$0.00	\$0.00	\$603,614.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	401002	CONSTRUCCION DE CASETA Y EQUIPO A BASE DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 7.5 HP EN POZO PROFUNDO DE PUEBLO VIEJO DEL MUNICIPIO DE JUCHIPILA ZACATECAS												
		410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL											
			6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,028,000.00	\$1,028,000.00	\$1,028,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,028,000.00	\$1,028,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,028,000.00	\$1,028,000.00	\$1,028,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,028,000.00	\$1,028,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$1,028,000.00	\$1,028,000.00	\$1,028,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,028,000.00	\$1,028,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	401002	410	6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$1,028,000.00	\$1,028,000.00	\$1,028,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,028,000.00	\$1,028,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$1,028,000.00	\$1,028,000.00	\$1,028,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,028,000.00	\$1,028,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2021
F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 18/may./2021
09:27 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda												
			CONSTRUCCION DE CASETA Y E	\$0.00	\$1,028,000.00	\$1,028,000.00	\$1,028,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,028,000.00	\$1,028,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00												
404001	REHABILITACION DE 1,725.02 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TENOCHTITLAN ENTRE CARRETERA GUADALAJARA SALTILLO Y CALLE PUEBLA EN CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA ZAC																									
410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL																									
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
	6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA												\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
511	404001	410	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA												\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO ECONOMICO Y SC												\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				REHABILITACION DE 1,725.02 M2												\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
405001	CONSTRUCCION DE LINEA DE ALUMBRADO PUBLICO EN NUEVO BOULEVARD LA QUINTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA ZACATECAS																									
410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL																									
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												\$0.00	\$296,596.80	\$296,596.80	\$0.00	\$288.09	\$0.00	\$0.00	\$296,596.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												\$0.00	\$296,596.80	\$296,596.80	\$0.00	\$288.09	\$0.00	\$0.00	\$296,596.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
	6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA												\$0.00	\$296,596.80	\$296,596.80	\$0.00	\$288.09	\$0.00	\$0.00	\$296,596.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00		



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

**MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2021
F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 18/may./2021
09:27 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
511	405001	410	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$296,596.80	\$296,596.80	\$0.00	\$288.09	\$0.00	\$0.00	\$296,596.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$296,596.80	\$296,596.80	\$0.00	\$288.09	\$0.00	\$0.00	\$296,596.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCION DE LINEA DE A	\$0.00	\$296,596.80	\$296,596.80	\$0.00	\$288.09	\$0.00	\$0.00	\$296,596.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
405002	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PARALELA A CARRETERA GUADALAJARA SALTILLO (TRAMO ENTRE CALLE GONZALO ROBLES Y PUENTE EL SANJON) EN LA COMUNIDA DE EL REMOLINO MUNICIPIO DE JUCHIPILA ZACATECAS														
	410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL													
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
				\$0.00	\$120,079.00	\$120,079.00	\$0.00	\$120,079.00	\$0.00	\$0.00	\$120,079.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
				\$0.00	\$120,079.00	\$120,079.00	\$0.00	\$120,079.00	\$0.00	\$0.00	\$120,079.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA												
				\$0.00	\$120,079.00	\$120,079.00	\$0.00	\$120,079.00	\$0.00	\$0.00	\$120,079.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	405002	410	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$120,079.00	\$120,079.00	\$0.00	\$120,079.00	\$0.00	\$0.00	\$120,079.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$120,079.00	\$120,079.00	\$0.00	\$120,079.00	\$0.00	\$0.00	\$120,079.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				AMPLIACION DE RED ELECTRICI	\$0.00	\$120,079.00	\$120,079.00	\$0.00	\$120,079.00	\$0.00	\$0.00	\$120,079.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
408001	ACABADOS CON TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN SANITARIA, INSTALACIÓN HIDRAULICA, INSTALACION ELECTRICA Y RECUBRIMIENTOS EN 18 VIVIENDAS DE EL FRACCIONAMIENTO "IDEALISTAS DEL CAMBIO" EN LA MEZQUITERA SUR. (M2-L1, M4-L4,M5-L1,														
	410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL													
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
				\$0.00	\$810,783.03	\$810,783.03	\$0.00	\$1,449.67	\$0.00	\$0.00	\$810,783.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2021
F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 18/may./2021
09:27 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
511	408001	410	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$810,783.03	\$810,783.03	\$0.00	\$1,449.67	\$0.00	\$0.00	\$810,783.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$810,783.03	\$810,783.03	\$0.00	\$1,449.67	\$0.00	\$0.00	\$810,783.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL PC	\$0.00	\$810,783.03	\$810,783.03	\$0.00	\$1,449.67	\$0.00	\$0.00	\$810,783.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$810,783.03	\$810,783.03	\$0.00	\$1,449.67	\$0.00	\$0.00	\$810,783.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				ACABADOS CON TRABAJOS DE	\$0.00	\$810,783.03	\$810,783.03	\$0.00	\$1,449.67	\$0.00	\$0.00	\$810,783.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	408002	410	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$165,020.68	\$165,020.68	\$164,326.95	\$693.73	\$164,326.95	\$0.00	\$693.73	\$164,326.95	\$164,326.95	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$165,020.68	\$165,020.68	\$164,326.95	\$693.73	\$164,326.95	\$0.00	\$693.73	\$164,326.95	\$164,326.95	\$0.00
			6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$165,020.68	\$165,020.68	\$164,326.95	\$693.73	\$164,326.95	\$0.00	\$693.73	\$164,326.95	\$164,326.95	\$0.00
			6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL PC	\$0.00	\$165,020.68	\$165,020.68	\$164,326.95	\$693.73	\$164,326.95	\$0.00	\$693.73	\$164,326.95	\$164,326.95	\$0.00
				DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$165,020.68	\$165,020.68	\$164,326.95	\$693.73	\$164,326.95	\$0.00	\$693.73	\$164,326.95	\$164,326.95	\$0.00
				REPARACIÓN Y COMPLEMENTA	\$0.00	\$165,020.68	\$165,020.68	\$164,326.95	\$693.73	\$164,326.95	\$0.00	\$693.73	\$164,326.95	\$164,326.95	\$0.00
				FONDO III EJERCICIO ACTUAL 20	\$4,187,515.00	-\$163,421.00	\$4,024,094.00	\$1,192,326.95	\$1,726,124.98	\$164,326.95	\$1,028,000.00	\$3,859,767.05	\$164,326.95	\$164,326.95	\$0.00
				Total Final	\$4,187,515.00	-\$163,421.00	\$4,024,094.00	\$1,192,326.95	\$1,726,124.98	\$164,326.95	\$1,028,000.00	\$3,859,767.05	\$164,326.95	\$164,326.95	\$0.00