

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC


PROGRAMA DE OBRA PUBLICA POR OBRA Y/O PROYECTO DEL EJERCICIO FISCAL 2021.

MES DE JUNIO

PROGRAMA Y/O FONDO FONDO III 2021

PROGRAMA DE GOBIERNO (clave y nombre)	SUB-PROGRAMA (clave y nombre)	NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)
			NÚMERO (clave)	NOMBRE				
4.-FONDO III	401.-AGUA POTABLE	401001	401001	CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 APORTACION	603,614.49
4.-FONDO III	401.-AGUA POTABLE	401002	401002	CONSTRUCCIÓN DE CASETA Y EQUIPO A BASE DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 7.5 H. P. EN POZO PROFUNDO DE PUEBLO VIEJO, DEL MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS.	PUEBLO VIEJO	21°20'09.17"N 103°12'10.39"O	100 M2	1,028,000.00
4.-FONDO III	404.-URBANIZACIÓN MUNICIPAL	404001	404001	REHABILITACIÓN DE 1,725.02 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TENOCHTITLAN, ENTRE CARRETERA GUADALAJARA - SALTILLO Y CALLE PUEBLA, EN CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZAC.	JUCHIPILA	21°24'31.36"N 103°07'09.62"O	1725.02 M2	CANCELADA
4.-FONDO III	404.-URBANIZACIÓN MUNICIPAL	404002	404002	MODERNIZACIÓN DE TRAMO CARRETERO 2A. ETAPA, CON CARRIL DE DESACELERACIÓN EN ENTROQUE A LOS BARRIOS, CABECERA MUNICIPAL JUCHIPILA, ZACATECAS.	JUCHIPILA	21°24'23.55"N 103°07'07.65"O	1500 M2	1,000,000.00
4.-FONDO III	405.- ELECTRIFICACIÓN RURAL Y COLONIAS POBRES	405001	405001	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALUMBRADO PUBLICO EN NUEVO BOULEVARD LA QUINTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS	JUCHIPILA	21°24'18.48"N 103°07'04.44"O	26 PIEZAS	296,596.80
4.-FONDO III	405.- ELECTRIFICACIÓN RURAL Y COLONIAS POBRES	405002	405002	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLE PARALELA A CARRETERA GUADALAJARA SALTILLO (TRAMO ENTRE CALLE GONZALO ROBLES Y PUENTE EL SANJON) EN LA COMUNIDAD DE EL REMOLINO, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS.	EL REMOLINO	21°21'48.03"N 103°07'34.48"O	4 PIEZAS	120,079.00
4.-FONDO III	408.-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	408001	408001	ACABADOS CON TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN SANITARIA, INSTALACIÓN HIDRAULICA, INSTALACION ELECTRICA Y RECUBRIMIENTOS EN 18 VIVIENDAS DE EL FRACCIONAMIENTO "IDEALISTAS DEL CAMBIO" EN LA MEZQUITERA SUR. (M2-L1, M4-L4, M5-L1, M5-L4, M5-L6, M6-L1, M6-L2, M6-L3, M6-L4, M6-L5, M6-L6, M6-L7, M6-L8, M6-L10, M6-L11, M6-L12, M6-L13, M6-L14)	MEZQUITERA SUR	21°25'29.03"N 103°06'19.50"O	23 VIVIENDAS	810,783.03
4.-FONDO III	408.-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	408002	408002	REPARACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE MURO, COLOCACIÓN DE MALLA DE METAL, COMPLEMENTACIÓN DE COLADOS EN CASTILLOS Y CERRAMIENTOS, REPARACION DE LOSA REPARACION DE SALIDAS ELECTRICAS, COLOCACIÓN DE SALIDAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS, EN 18 VIVIENDAS EN EL FRACCIONAMIENTO "IDEALISTAS DEL CAMBIO" EN LA MEZQUITERA SUR, (M2-L1, M4-L4, M5-L1, M5-L4, M5-L6, M6-L1, M6-L2, M6-L3, M6-L4, M6-L5, M6-L6, M6-L7, M6-L8, M6-L10, M6-L11, M6-L12, M6-L13, M6-L14)	MEZQUITERA SUR	21°25'29.03"N 103°06'19.50"O	18 VIVIENDAS	165,020.68
TOTAL								\$ 4,024,094.00


 ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NÚÑEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 L.I. YOLANDA LUNA GUTIÉRREZ
 SÍNDICO MUNICIPAL


 PROF. IVAN RIVAS SANTOYO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES


PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

4.- FONDO III 2021
 401.- AGUA POTABLE
 JUNIO DE 2021


FECHA: 30/06/2021

HOJA 1 DE 4

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO IMPORTE	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O					
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	FOR ACUMON DIRECTA
401001	401001	CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 APORTACION	603,614.49							0.00%	0.00%		X
401002	401002	CONSTRUCCIÓN DE CASETA Y EQUIPO A BASE DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 7.5 H. P. EN POZO PROFUNDO DE PUEBLO VIEJO, DEL MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS.	PUEBLO VIEJO	21°20'09.17"N 103°12'10.39"O	100 M2	1,028,000.00							0.00%	0.00%		X
TOTALES:						\$ 1,631,614.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						



 ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NÚÑEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



 L.I. YOLANDA LUNA GUTIÉRREZ
 SÍNDICO MUNICIPAL



 PROFR. IVÁN RIVAS SANTOYO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

4.- FONDO III 2021
 404.-URBANIZACIÓN MUNICIPAL
 JUNIO DE 2021

FECHA: 30/06/2021

HOJA 2 DE 4

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO IMPORTE	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN				
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR				ACUMULADO	ACUMULADO	FOR ADMON DIRECTA	FOR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL							ACUMULADO
404001	404001	REHABILITACIÓN DE 1,725.02 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TENOCHTILAN, ENTRE CARRETERA GUADALAJARA - SALTILLO Y CALLE PUEBLA, EN CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZAC.	JUCHIPILA	21°24'31.36"N 103°07'09.62"O	1725.02 M2	CANCELADA							0.00%	0.00%		X			
404002	404002	MODERNIZACIÓN DE TRAMO CARRETERO 2A. ETAPA, CON CARRIL DE DESACELERACIÓN EN ENTROQUE A LOS BARRIOS, CABECERA MUNICIPAL JUCHIPILA, ZACATECAS.	JUCHIPILA	21°24'23.55"N 103°07'07.65"O	1500 M2	1,000,000.00	157,114.53	157,114.53	157,114.53	157,114.53			15.71%	15.71%		X			
TOTALES:						\$ 1,000,000.00	\$ 157,114.53	\$ 157,114.53	\$ 157,114.53	\$ 157,114.53									

ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NÚÑEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.I. YOLANDA LUNA GUTIÉRREZ
 SÍNDICO MUNICIPAL

PROFR. IVÁN RIVAS SANTOYO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

4.- FONDO III 2021
 405.-ELECTRIFICACIÓN RURAL Y COLONIAS POBRES
 JUNIO DE 2021

FECHA: 30/06/2021

HOJA 3 DE 4

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIER IMPORTE	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN				
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL							ACUMULADO
405001	405001	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALUMBRADO PUBLICO EN NUEVO BOULEVARD LA QUINTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS	JUCHIPILA	21°24'18.48"N 103°07'04.44"O	26 PIEZAS	296,596.80		296,308.71		296,308.71			99.90%	99.90%		X			
405002	405002	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLE PARALELA A CARRETERA GUADALAJARA SALTILLO (TRAMO ENTRE CALLE GONZALO ROBLES Y PUENTE EL SANJON) EN LA COMUNIDAD DE EL REMOLINO, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS.	EL REMOLINO	21°21'48.03"N 103°07'34.48"O	4 PIEZAS	120,079.00							0.00%	0.00%		X			
TOTALES:						\$ 416,675.80	\$ -	\$ 296,308.71	\$ -	\$ 296,308.71									

ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NÚÑEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.I. YOLANDA LUNA GUTIÉRREZ
 SÍNDICO MUNICIPAL

PROFR. IVÁN RIVAS SANTOYO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

4.- FONDO III 2021
 408.-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
 JUNIO DE 2021

FECHA: 30/06/2021

HOJA 4 DE 4

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO IMPORTE	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO				
408001	408001	ACABADOS CON TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN SANITARIA, INSTALACIÓN HIDRAULICA, INSTALACION ELECTRICA Y RECUBRIMIENTOS EN 18 VIVIENDAS DE EL FRACCIONAMIENTO "IDEALISTAS DEL CAMBIO" EN LA MEZQUITERA SUR. (M2-L1, M4-L4, M5-L1, M5-L4, M5-L6, M6-L1, M6-L2, M6-L3, M6-L4, M6-L5, M6-L6, M6-L7, M6-L8, M6-L10, M6-L11, M6-L12, M6-L13, M6-L14)	MEZQUITERA SUR	21°25'29.03"N 103°06'19.50"O	23 VIVIENDAS	810,783.03		720,293.74		720,293.74				88.84%	88.84%		X
408002	408002	REPARACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE MURO, COLOCACIÓN DE MALLA DE METAL, COMPLEMENTACIÓN DE COLADOS EN CASTILLOS Y CERRAMIENTOS, REPARACION DE LOSA REPARACION DE SALIDAS ELECTRICAS, COLOCACIÓN DE SALIDAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS, EN 18 VIVIENDAS EN EL FRACCIONAMIENTO "IDEALISTAS DEL CAMBIO" EN LA MEZQUITERA SUR. (M2-L1, M4-L4, M5-L1, M5-L4, M5-L6, M6-L1, M6-L2, M6-L3, M6-L4, M6-L5, M6-L6, M6-L7, M6-L8, M6-L10, M6-L11, M6-L12, M6-L13, M6-L14)	MEZQUITERA SUR	21°25'29.03"N 103°06'19.50"O	18 VIVIENDAS	165,020.68		164,326.95		164,326.95				99.58%	99.58%		X
TOTALES:						\$ 975,803.71	\$ -	\$ 884,620.69	\$ -	\$ 884,620.69							

TOTALES FONDO IV: \$ 4,024,094.00 \$ 157,114.53 \$ 1,338,043.93 \$ 157,114.53 \$ 1,338,043.93

ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NÚÑEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.I. YOLANDA LUNA GUTIERREZ
 SÍNDICO MUNICIPAL

PROFR. IVÁN RIVAS SANTOYO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2021 .

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
PROGRAMA: 4.- FONDO III 2021
SUB-PROGRAMA: 404.-URBANIZACIÓN MUNICIPAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511.- FONDO III 2021
PROYECTO: 404002.-MODERNIZACIÓN DE TRAMO CARRETERO 2A. ETAPA, CON CARRIL DE DESACELERACIÓN EN ENTROQUE A LOS BARRIOS, CABECERA MUNICIPAL JUCHIPILA, ZACATECAS.
MES QUE INFORMA: JUNIO DE 2021

FECHA: 30/06/2021

HOJA 1 DE 2

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO /	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
FONDOIII-404002-JUCHIPILA /2021	CONSTRUCCIONES MATERIALES Y SERVICIOS SOTO S. DE R.L. DE C.V.	998,957.58	SN	299,687.26	1123454370	1	04/06/2021	C00589	04/06/2021	C00589	04/06/2021	427824 E8-891B	02/06/2021	6141	PAGO DE ANTICIPO 30% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA	299,687.26
SUMAS: \$															\$ 299,687.26	

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

OBRA: 404002.-MODERNIZACIÓN DE TRAMO CARRETERO 2A. ETAPA, CON CARRIL DE DESACELERACIÓN EN ENTROQUE A LOS BARRIOS, CABECERA MUNICIPAL JUCHIPILA, ZACATECAS.

UBICACIÓN: LA QUINTA, JUCHIPILA; ZAC.

TOTAL \$ \$ 299,687.26

PRESUPUESTO APROBADO: \$ \$ 1,000,000.00

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ \$ -

% AVANCE FINANCIERO 0.00%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2021 .

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
PROGRAMA: 4.- FONDO III 2021
SUB-PROGRAMA: 404.-URBANIZACIÓN MUNICIPAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511.- FONDO III 2021
PROYECTO: 404002.-MODERNIZACIÓN DE TRAMO CARRETERO 2A. ETAPA, CON CARRIL DE DESACELERACIÓN EN ENTROQUE A LOS BARRIOS, CABECERA MUNICIPAL JUCHIPILA, ZACATECAS.
MES QUE INFORMA: JUNIO DE 2021

FECHA: 30/06/2021

HOJA 2 DE 2

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
FONDOIII-404002-JUCHIPILA /2021	CONSTRUCCIONES MATERIALES Y SERVICIOS SOTO S. DE R.L. DE C.V.	998,957.58	1	109,980.17	1123454370	1	29/06/2021	P01762	29/06/2021	C00590	29/06/2021	4F83E3 CF	21/06/2021	6141	PAGO DE ESTIMACION NUMERO UNO	109,980.17
FONDOIII-404002-JUCHIPILA /2021	CONSTRUCCIONES MATERIALES Y SERVICIOS SOTO S. DE R.L. DE C.V.	998,957.58	1	47,134.36	1123454370	1	04/06/2021	C00589	04/06/2021	C00589	04/06/2021	427824 E8-891B	02/06/2021	6141	PAGO DE AMORTIZACION DEL 30%DEL ANTICIPO DE LA ESTIMACION NUMERO UNO	47,134.36
SUMAS: \$															\$ 157,114.53	

MODALIDAD DE ADJUDICACION: ADJUDICACION DIRECTA

OBRA: 404002.-MODERNIZACIÓN DE TRAMO CARRETERO 2A. ETAPA, CON CARRIL DE DESACELERACIÓN EN ENTROQUE A LOS BARRIOS, CABECERA MUNICIPAL JUCHIPILA, ZACATECAS.

UBICACIÓN: LA QUINTA, JUCHIPILA; ZAC.

TOTAL \$ \$ 157,114.53

PRESUPUESTO APROBADO: \$ \$ 1,000,000.00

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ \$ 842,885.47

% AVANCE FINANCIERO 15.71%



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

MUNICIPIO DE JUCHPILA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/jun./2021

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2021
03:11 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/jun./2021	Presupuesto Vigente Al 30/jun./2021	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
401001	CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE											
511	FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2021											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$4,187,515.00	-\$3,583,90...	\$603,614.49	\$0.00	\$603,614.49	\$0.00	\$0.00	\$603,614.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$4,187,515.00	-\$3,583,90...	\$603,614.49	\$0.00	\$603,614.49	\$0.00	\$0.00	\$603,614.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIE	\$4,187,515.00	-\$3,583,90...	\$603,614.49	\$0.00	\$603,614.49	\$0.00	\$0.00	\$603,614.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIE	\$4,187,515.00	-\$3,583,90...	\$603,614.49	\$0.00	\$603,614.49	\$0.00	\$0.00	\$603,614.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2021	\$4,187,515.00	-\$3,583,90...	\$603,614.49	\$0.00	\$603,614.49	\$0.00	\$0.00	\$603,614.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE	\$4,187,515.00	-\$3,583,90...	\$603,614.49	\$0.00	\$603,614.49	\$0.00	\$0.00	\$603,614.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
401002	CONSTRUCCION DE CASETA Y EQUIPO A BASE DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 7.5 HP EN POZO PROFUNDO DE BUERLO VIEJO DEL MUNICIPIO DE JUCHIPILA A ZACATECAS											
511	FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2021											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,028,000...	\$1,028,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,028,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,028,000...	\$1,028,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,028,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIE	\$0.00	\$1,028,000...	\$1,028,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,028,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIE	\$0.00	\$1,028,000...	\$1,028,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,028,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2021	\$0.00	\$1,028,0...	\$1,028,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,028,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	CONSTRUCCION DE CASETA Y EQUIPC	\$0.00	\$1,028,0...	\$1,028,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,028,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
404002	MODERNIZACION TRAMO CARRETERO 2DA ETAPA CON CARRIL DE DESACELERACION EN ENTRONQUE A LOS BARRIOS CARECERA MUNICIPAL JUCHIPILA A ZACATECAS											
511	FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2021											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,000,000...	\$1,000,000.00	\$998,957.58	\$1,042.42	\$157,114.53	\$841,843.05	\$842,885.47	\$157,114.53	\$157,114.53	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,000,000...	\$1,000,000.00	\$998,957.58	\$1,042.42	\$157,114.53	\$841,843.05	\$842,885.47	\$157,114.53	\$157,114.53	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBF	\$0.00	\$1,000,000...	\$1,000,000.00	\$998,957.58	\$1,042.42	\$157,114.53	\$841,843.05	\$842,885.47	\$157,114.53	\$157,114.53	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBI	\$0.00	\$1,000,000...	\$1,000,000.00	\$998,957.58	\$1,042.42	\$157,114.53	\$841,843.05	\$842,885.47	\$157,114.53	\$157,114.53	\$0.00
	FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2021	\$0.00	\$1,000,0...	\$1,000,000.00	\$998,957.58	\$1,042.42	\$157,114.53	\$841,843.05	\$842,885.47	\$157,114.53	\$157,114.53	\$0.00
	MODERNIZACION TRAMO CARRETERO	\$0.00	\$1,000,0...	\$1,000,000.00	\$998,957.58	\$1,042.42	\$157,114.53	\$841,843.05	\$842,885.47	\$157,114.53	\$157,114.53	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

**MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/jun./2021

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2021
03:11 p. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/jun./2021	Presupuesto Vigente Al 30/jun./2021	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
405001 CONSTRUCCION DE LINEA DE ALUMBRADO PUBLICO EN NUEVO BOULEVARD LA QUINTA EN LA CARRETERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA A ZACATECAS 511 FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2021												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$296,596.80	\$296,596.80	\$0.00	\$288.09	\$0.00	\$0.00	\$296,596.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$296,596.80	\$296,596.80	\$0.00	\$288.09	\$0.00	\$0.00	\$296,596.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIE	\$0.00	\$296,596.80	\$296,596.80	\$0.00	\$288.09	\$0.00	\$0.00	\$296,596.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIE	\$0.00	\$296,596.80	\$296,596.80	\$0.00	\$288.09	\$0.00	\$0.00	\$296,596.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2021		\$0.00	\$296,59...	\$296,596.80	\$0.00	\$288.09	\$0.00	\$0.00	\$296,596.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE LINEA DE ALUMBR		\$0.00	\$296,59...	\$296,596.80	\$0.00	\$288.09	\$0.00	\$0.00	\$296,596.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
405002 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PARALELA A CARRETERA GUADALAJARA SALTILLO (TRAMO ENTRE CALLE CONZAL O PORI ES Y PUENTE EL SAN JON EN LA COMUNIDA DE EL) 511 FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2021												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$120,079.00	\$120,079.00	\$0.00	\$120,079.00	\$0.00	\$0.00	\$120,079.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$120,079.00	\$120,079.00	\$0.00	\$120,079.00	\$0.00	\$0.00	\$120,079.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIE	\$0.00	\$120,079.00	\$120,079.00	\$0.00	\$120,079.00	\$0.00	\$0.00	\$120,079.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIE	\$0.00	\$120,079.00	\$120,079.00	\$0.00	\$120,079.00	\$0.00	\$0.00	\$120,079.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2021		\$0.00	\$120,07...	\$120,079.00	\$0.00	\$120,079.00	\$0.00	\$0.00	\$120,079.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN C		\$0.00	\$120,07...	\$120,079.00	\$0.00	\$120,079.00	\$0.00	\$0.00	\$120,079.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
408001 ACABADOS CON TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN SANITARIA, INSTALACIÓN HIDRÁULICA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y RECURRIMIENTOS EN 48 VIVIENDAS DE EL 511 FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2021												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$810,783.03	\$810,783.03	\$0.00	\$1,449.67	\$0.00	\$0.00	\$810,783.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$810,783.03	\$810,783.03	\$0.00	\$1,449.67	\$0.00	\$0.00	\$810,783.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$810,783.03	\$810,783.03	\$0.00	\$1,449.67	\$0.00	\$0.00	\$810,783.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN B	\$0.00	\$810,783.03	\$810,783.03	\$0.00	\$1,449.67	\$0.00	\$0.00	\$810,783.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2021		\$0.00	\$810,78...	\$810,783.03	\$0.00	\$1,449.67	\$0.00	\$0.00	\$810,783.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACABADOS CON TRABAJOS DE ALBAÑ		\$0.00	\$810,78...	\$810,783.03	\$0.00	\$1,449.67	\$0.00	\$0.00	\$810,783.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/jun./2021

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2021
03:11 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/jun./2021	Presupuesto Vigente Al 30/jun./2021	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
408002 REPARACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE MURO, COLOCACIÓN DE MALLA DE METAL, COMPLEMENTACIÓN DE COLADOS EN CASTILLOS Y CERRAMIENTOS, REPARACION DE LOSA 511 FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2021											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$165,020.68	\$165,020.68	\$0.00	\$693.73	\$0.00	\$0.00	\$165,020.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$165,020.68	\$165,020.68	\$0.00	\$693.73	\$0.00	\$0.00	\$165,020.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6110 EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$165,020.68	\$165,020.68	\$0.00	\$693.73	\$0.00	\$0.00	\$165,020.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6111 EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN B	\$0.00	\$165,020.68	\$165,020.68	\$0.00	\$693.73	\$0.00	\$0.00	\$165,020.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2021	\$0.00	\$165,02...	\$165,020.68	\$0.00	\$693.73	\$0.00	\$0.00	\$165,020.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REPARACION Y COMPLEMENTACION D	\$0.00	\$165,02...	\$165,020.68	\$0.00	\$693.73	\$0.00	\$0.00	\$165,020.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Final	\$4,187,515.00	-\$163,421.00	\$4,024,094.00	\$998,957.58	\$727,167.40	\$157,114.53	\$841,843.05	\$3,866,979.47	\$157,114.53	\$157,114.53	\$0.00