

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC

PROGRAMA DE OBRA PUBLICA POR OBRA Y/O PROYECTO DEL EJERCICIO FISCAL 2021.

MES DE JUNIO

PROGRAMA Y/O FONDO: FONDO III (REMANENTES 2020)

PROGRAMA DE GOBIERNO (clave y nombre)	SUB-PROGRAMA (clave y nombre)	NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	
			NÚMERO (clave)	NOMBRE					
4.-FONDO III	401.-AGUA POTABLE	401001	401001	CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 APORTACION	-	
4.-FONDO III	405.-ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES	405001	405001	SUMINISTRO, REHUBICACIÓN E INSTALACIÓN DE 13 POSTES (DOS SUMINISTRO Y ONCE REHUBICACIONES) Y 600 METROS DE CABLEADO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO AL PUENTE DE LA QUINTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS	JUCHIPILA	21°24'20"N 103°07'14"O	13 POSTES	95,236.00	
4.-FONDO III	405.-ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES	405003	405003	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 20 LAMPARAS LED (TRECE LAMPARAS LED DE 100 WATTS Y SIETE LAMPARAS LED DE 50 WATTS) PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO Y PUENTE DE LA QUINTA EN CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS	JUCHIPILA	21°24'20"N 103°07'18"O	20 LAMPARAS	80,300.00	
4.-FONDO III	405.-ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES	405004	405004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 6 POSTES METALICOS CIRCULAR DE 7 METROS DE ALTURA Y 8 LUMINARIAS LED (6 DE 100 WATWS Y 2 DE 50 WATS. EN LA PLAZA DEL BARRIO DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS.	GUADALUPE VICTORIA	21°23'55"N 103°07'45"O	8 PIEZAS	90,000.00	
4.-FONDO III	405.-ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES	405005	405005	REHABILITACIÓN DE LINEA DE ALUMBRADO PUBLICO CON SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 POSTES METALICOS DE 7 METROS DE ALTURA Y 26 LUMINARIAS LED DE 100 WATTS EN PUENTE Y CAMINO A LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LOS MELENDEZ, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS.	SAN JOSE DE LOS MELENDEZ	21°24'58"N 103°07'25"O	26 PIEZAS	143,840.00	
4.-FONDO III	405.-ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES	405007	405007	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA CABALLERIA MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS.	LA CABALLERIA	21°26'18"N 103°06'42"O	1 OBRA	138,905.29	
4.-FONDO III	405.-ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES	405008	405008	RESTAURACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE REPOSICIÓN DE 3 POSTES DE 7 MTS DE ALTURA Y CABLEADO CON 34 LUMINARIAS DE 10 WATT. EN BOULEVARD NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL	JUCHIPILA	21°25'15"N 103°06'39"O	34 PIEZAS	177,142.90	
4.-FONDO III	405.-ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES	405009	405009	RESTAURACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE REPOSICIÓN DE 5 POSTES DE 9 MTS DE ALTURA Y CABLEADO CON 58 LUMINARIAS DE 100 WATT EN BOULEVARD SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL	JUCHIPILA	21°24'00"N 103°07'05"O	58 PIEZAS	303,641.13	
4.-FONDO III	407.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	407001	407001	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METALICA Y TECHUMBRE EN CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES 3RA. ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZAC.	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'06"O	546.78 M2	993,208.13	
4.-FONDO III	408.-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	408001	408001	CONSTRUCCIÓN DE 669.60 M2 DE BOVEDA PARA 18 VIVIENDAS EN EL FRACCIONAMIENTO "IDEALISTAS DEL CAMBIO" UBICADO EN LA MEZQUITERA SUR DEL MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS	MEZQUITERA SUR	21°25'19"N 103°06'19"O	18 VIVIENDAS	1,056,638.72	
4.-FONDO III	408.-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	408002	408002	CONSTRUCCIÓN DE 680 M2 DE APLANADOS PARA 4 VIVIENDAS EN EL FRACCIONAMIENTO "IDEALISTAS DEL CAMBIO" UBICADO EN LA MEZQUITERA SUR DEL MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS.	MEZQUITERA SUR	21°25'19"N 103°06'19"O	4 VIVIENDAS	110,260.00	
4.-FONDO III	413.-APORTACIONES	413003	413003	APORTACIÓN PARA CONVENIO CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ENRIQUE ESTRADA ENTRE HIDALGO Y MATAMOROS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 APORTACION	409,687.00	
4.-FONDO III	413.-APORTACIONES	413004	413005	APORTACIÓN PARA CONVENIO CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PARA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES.	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 APORTACION	20,000.00	
4.-FONDO III	413.-APORTACIONES	413006	413006	APORTACIÓN PARA CONVENIO CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN JUCHIPILA LOCALIDAD JUCHIPILA ASENTAMIENTO ENRIQUE ESTRADA (845.57 M2 EN CALLE CAMINO AL PANTEÓN PARA BENEFICIO DE 4 VIVIENDAS)	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 APORTACION	470,893.83	
TOTAL								\$	4,089,753.00

ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NUÑEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.I. YOLANDA LUNA GUTIÉRREZ
SINDICO MUNICIPAL

PROFR. DAN RIVAS SANTOYO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

4.- FONDO III (REMANENTES 2020)
 401.- AGUA POTABLE
 JUNIO DE 2021

FECHA: 30/06/2021

HOJA 1 DE 5

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO IMPORTE	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO						
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	FOR ADMON. DIRECTA	FOR CONTRATO
401001	401001	CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 APORTACION	-								0.00%	0.00%		X
						TOTALES:	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						


 ARO. RAFAEL JIMÉNEZ NÚÑEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 L.I. YOLANDA LUNA GUTÉRREZ
 SINDICO MUNICIPAL


 PROF. IVAN RIVAS SANTOYO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

4.- FONDO III (REMANENTES 2020)
 405.- ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES (REMANENTES 2020)
 JUNIO DE 2021

FECHA: 30/06/2021

HOJA 2 DE 5

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO IMPORTE	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (dave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO						
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL			ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO
405001	405001	SUMINISTRO, REHUBICACIÓN E INSTALACIÓN DE 13 POSTES (DOS SUMINISTRO Y ONCE REHUBICACIONES) Y 600 METROS DE CABLEADO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO AL PUENTE DE LA QUINTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS	JUCHIPILA	21°24'20"N 103°07'14"O	13 POSTES	95,236.00		95,236.00		95,236.00				100.00%	100.00%		X
405003	405003	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 20 LAMPARAS LED (TRECE LAMPARAS LED DE 100 WATTS Y SIETE LAMPARAS LED DE 50 WATTS) PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO Y PUENTE DE LA QUINTA EN CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS	JUCHIPILA	21°24'20"N 103°07'18"O	20 LAMPARAS	80,300.00		80,300.00		80,300.00				100.00%	100.00%		X
405004	405004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 6 POSTES METALICOS CIRCULAR DE 7 METROS DE ALTURA Y 8 LUMINARIAS LED (6 DE 100 WATWS Y 2 DE 50 WATS. EN LA PLAZA DEL BARRIO DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS.	GUADALUPE VICTORIA	21°23'55"N 103°07'45"O	8 PIEZAS	90,000.00		90,000.00		90,000.00				100.00%	100.00%		X
405005	405005	REHABILITACIÓN DE LINEA DE ALUMBRADO PUBLICO CON SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 POSTES METALICOS DE 7 METROS DE ALTURA Y 26 LUMINARIAS LED DE 100 WATTS EN PUENTE Y CAMINO A LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS MELENDEZ, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS.	SAN JOSÉ DE LOS MELENDEZ	21°24'58"N 103°07'25"O	26 PIEZAS	143,840.00		143,840.00		143,840.00				100.00%	100.00%		X
405007	405007	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA CABALLERIA MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS.	LA CABALLERIA	21°26'18"N 103°06'42"O	1 OBRA	138,905.29		138,905.29		138,905.29				100.00%	100.00%		X
405008	405008	RESTAURACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE REPOSICIÓN DE 3 POSTES DE 7 MTS DE ALTURA Y CABLEADO CON 34 LUMINARIAS DE 10 WATT. EN BOULEVARD NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL	JUCHIPILA	21°25'15"N 103°06'39"O	34 PIEZAS	177,142.90		177,142.90		177,142.90				100.00%	100.00%		X
405009	405009	RESTAURACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE REPOSICIÓN DE 5 POSTES DE 9 MTS DE ALTURA Y CABLEADO CON 58 LUMINARIAS DE 100 WATT EN BOULEVARD SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL	JUCHIPILA	21°24'00"N 103°07'05"O	58 PIEZAS	303,641.13		302,824.62		302,824.62				99.73%	99.73%		X
TOTALES:						\$ 1,029,065.32	\$ -	\$ 1,028,248.81	\$ -	\$ 1,028,248.81							

ARO. RAFAEL JIMÉNEZ NUÑEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.I. YOLANDA LOHA GUTIÉRREZ
 SINDICO MUNICIPAL

PROFR. IVÁN RIVAS SANTOYO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.
 SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES


PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

4.- FONDO III (REMANENTES 2020)
 407.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
 JUNIO DE 2021

FECHA: 30/06/2021

HOJA 3 DE 5

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO IMPORTE	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN				
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ASIGNACIÓN DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL							ACUMULADO
407001	407001	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METALICA Y TECHUMBRE EN CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES 3RA. ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZAC.	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'06"O	546.78 M2	993,208.13		993,208.13		993,208.13				100.00%	100.00%		X		
TOTALES:							\$ 993,208.13	\$ -	\$ 993,208.13	\$ -	\$ 993,208.13								



 ARO. RAFAEL JIMÉNEZ NÚÑEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



 L.I. YOLANDA LUNA GUTIÉRREZ
 SINDICO MUNICIPAL



 PROFR. IVAN RIVAS SANTOYO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.
 SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES


FECHA: 30/06/2021

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

4.- FONDO III (REMANENTES 2020)
 408.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
 JUNIO DE 2021

HOJA 4 DE 5

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIER IMPORTE	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN				
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL							ACUMULADO
408001	408001	CONSTRUCCIÓN DE 669.60 M2 DE BOVEDA PARA 18 VIVIENDAS EN EL FRACCIONAMIENTO "IDEALISTAS DEL CAMBIO" UBICADO EN LA MEZQUITERA SUR DEL MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS	MEZQUITERA SUR	21°25'19"N 103°06'19"O	18 VIVIENDAS	1,056,638.72		1,056,638.72		1,056,638.72			100.00%	100.00%		X			
408002	408002	CONSTRUCCIÓN DE 680 M2 DE APLANADOS PARA 4 VIVIENDAS EN EL FRACCIONAMIENTO "IDEALISTAS DEL CAMBIO" UBICADO EN LA MEZQUITERA SUR DEL MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS.	MEZQUITERA SUR	21°25'19"N 103°06'19"O	4 VIVIENDAS	110,260.00		110,260.00		110,260.00			100.00%	100.00%		X			
TOTALES:						\$ 1,166,898.72	\$ -	\$ 1,166,898.72	\$ -	\$ 1,166,898.72									



 ARO. RAFAEL JIMÉNEZ NÚÑEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



 L.I. YOLANDA LUNA GUTIÉRREZ
 SINDICO MUNICIPAL



 PROF. IVÁN RIVAS SANTOYO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.
 SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

4.- FONDO III (REMANENTES 2020)
 413.-APORTACIONES
 JUNIO DE 2021

FECHA: 30/06/2021

HOJA 5 DE 5

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO IMPORTE	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN				
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO				ACUMULADO	ACUMULADO	FOR AJARON DIRECTA	FOR CONTRAT O	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL							ACUMULADO
413003	413003	APORTACIÓN PARA CONVENIO CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ENRIQUE ESTRADA ENTRE HIDALGO Y MATAMOROS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 APORTACION	409,687.00		409,687.00		409,687.00			100.00%	100.00%		X			
413004	413005	APORTACIÓN PARA CONVENIO CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL PARA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES.	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 APORTACION	20,000.00		20,000.00		20,000.00			100.00%	100.00%		X			
413006	413006	APORTACIÓN PARA CONVENIO CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN JUCHIPILA LOCALIDAD JUCHIPILA ASENTAMIENTO ENRIQUE ESTRADA (845.57 M2 EN CALLE CAMINO AL PANTEÓN PARA BENEFICIO DE 4 VIVIENDAS)	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 APORTACION	470,893.83		470,893.83		470,893.83			100.00%	100.00%		X			
TOTALES:						\$ 900,580.83	\$ -	\$ 900,580.83	\$ -	\$ 900,580.83									
TOTAL FONDO III:						\$ 4,089,753.00	\$ -	\$ 4,088,936.49		\$ 4,088,936.49									

ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NÚÑEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.I. YOLANDA LUNA GUTIERREZ
 SINDICO MUNICIPAL

PROFR. JUAN JUVAS SANTOYO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO



MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2021

F. Financiamiento: 513

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2021

12:15 p. m.

ente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
FONDO III EJERCICIO 2020 REMANENTES												
405009	RESTAURACION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE REPOSICION DE 5 POSTES DE 9 MTS DE ALTURA Y CABLEADO CON 58 LUMINARIASDE 100 WATT EN BOULEVARD SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL											
410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$302,824.62	\$302,824.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302,824.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$302,824.62	\$302,824.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302,824.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$302,824.62	\$302,824.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302,824.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
405009 410 6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$302,824.62	\$302,824.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302,824.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$302,824.62	\$302,824.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302,824.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	RESTAURACION DE ALUMBRADI	\$0.00	\$302,824.62	\$302,824.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302,824.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
407001 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA Y TECHUMBREEN CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES 3RA. ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL JUCHIPILA ZAC												
410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$763,535.27	\$763,535.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$763,535.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$763,535.27	\$763,535.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$763,535.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$763,535.27	\$763,535.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$763,535.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
407001 410 6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$763,535.27	\$763,535.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$763,535.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$763,535.27	\$763,535.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$763,535.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2021

F. Financiamiento: 513

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2021

12:15 p. m.

ente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
CONSTRUCCION DE ESTRUCTUR	\$0.00	\$763,535.27	\$763,535.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$763,535.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO III EJERCICIO 2020 REMA	\$0.00	\$1,066,359.89	\$1,066,359.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,066,359.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Final	\$0.00	\$1,066,359.89	\$1,066,359.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,066,359.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00