


MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.  
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.  
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33  
 SUBPROGRAMA 401 AGUA POTABLE  
 MES QUE INFORMA OCTUBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	401001	CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE	Juchipila	21.411512987872452 -103.11873257160187							0%	Administración directa
401002	401002	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD DE LA CANTERA	Cantera de Abajo	21.431379 -103.119586	\$69,358.82		\$69,358.82		\$69,358.82	100%	0%	Contrato
					\$69,358.82		\$69,358.82		\$69,358.82			



MTRA. MARIA DEL ROCÍO MORENO SÁNCHEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C. BENJAMÍN ESPARZA ENRÍQUEZ  
 SÍNDICO MUNICIPAL




PROF. JUAN CARLOS GÓMEZ ALCARAZ  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.  
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.  
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33  
 SUBPROGRAMA 402 DRENAJE Y LETRINAS  
 MES QUE INFORMA OCTUBRE


No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
402002	402002	CONSTRUCCION DE RED DERENAJE EN LA CALLE PRIVADA SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD DE LA CANTERA	Cantera de Abajo	21.431379 -103.119586	\$203,677.54		\$203,677.54		\$203,677.54	100%	100%	Contrato
					\$203,677.54		\$203,677.54		\$203,677.54			



MTRA. MARIA DEL ROCÍO MORENO SÁNCHEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C. BENJAMÍN ESPARZA ENRÍQUEZ  
 SÍNDICO MUNICIPAL




PROF. JUAN CARLOS GÓMEZ ALCARAZ  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.  
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.  
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33  
 SUBPROGRAMA 404 URBANIZACION MUNICIPAL  
 MES QUE INFORMA OCTUBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
404002	404002	MODERNIZACION TRAMO CARRETERO 2DA ETAPA CON CARRIL DE DESACELERACION EN ENTRONQUE ALOS BARRIOS, CABECERA MUNICIPAL JUCHIPILA ZACATECAS	Juchipila	212423.55 1030707.65							77%	Contrato
404003	404003	PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE PRIVADA SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD DE LA CANTERA	Cantera de Abajo	21.431379 -103.119586	\$484,643.10					0%	0%	Contrato
404004	404004	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE SAN JOSE MEZQUITERA NORTE JUCHIPILA ZACATECAS	Mezquitera Norte	21.431321 -103.101246	\$1,006,400.74	\$259,012.50	\$1,006,400.74	\$259,012.50	\$1,006,400.74	100%	100%	Contrato
					\$1,491,043.84	\$259,012.50	\$1,006,400.74	\$259,012.50	\$1,006,400.74			



MTRA. MARIA DEL ROCÍO MORENO SÁNCHEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C. BENJAMÍN ESPARZA ENRÍQUEZ  
 SÍNDICO MUNICIPAL




PROF. JUAN CARLOS GÓMEZ ALCARAZ  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.  
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.  
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33  
 SUBPROGRAMA 408 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  
 MES QUE INFORMA **OCTUBRE**


No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	408001	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS PARA VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE JUCHIPILA ZACATECAS	Juchipila	21.411520479141057 -103.11871513724327							0%	Administración directa



MTRA. MARIA DEL ROCÍO MORENO SÁNCHEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C. BENJAMÍN ESPARZA ENRÍQUEZ  
 SÍNDICO MUNICIPAL



PROF. JUAN CARLOS GÓMEZ ALCARAZ  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.  
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.  
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33


SUBPROGRAMA 413 APORTACIONES

MES QUE INFORMA **OCTUBRE**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	413001	APORTACION PESO A PESO CON LA SEDUVOT	Juchipila	21.411520479141057 -103.11871513724327							0%	Administración directa
	413002	APORTACION MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON LA SEDUVOT	Juchipila	21.411520479141057 -103.11871513724327							0%	Administración directa
	413003	APORTACION EMPLEO TEMPORAL CON LA SEDUVOT	Juchipila	21.411520479141057 -103.11871513724327							0%	Administración directa
	413004	APORTACION AL PROGRAMA FISE ESTATAL 2022	Juchipila	21.411520479141057 -103.11571513724327	\$400,000.00		\$400,000.00		\$400,000.00	100%	0%	Administración directa
					\$400,000.00		\$400,000.00		\$400,000.00			



MTRA. MARIA DEL ROCÍO MORENO SÁNCHEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. BENJAMÍN ESPARZA ENRÍQUEZ  
SÍNDICO MUNICIPAL



PROF. JUAN CARLOS GÓMEZ ALCARAZ  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL





Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA  
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2022  
F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 24/nov/2022  
09:35 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
<b>511 FONDO III 2022</b>															
<b>401001 CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE</b>															
<b>410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL</b>															
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$4,026,094.00	-\$2,635,041.84	\$1,391,052.16	\$0.00	\$1,391,052.16	\$0.00	\$0.00	\$1,391,052.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$4,026,094.00	-\$2,635,041.84	\$1,391,052.16	\$0.00	\$1,391,052.16	\$0.00	\$0.00	\$1,391,052.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$4,026,094.00	-\$2,635,041.84	\$1,391,052.16	\$0.00	\$1,391,052.16	\$0.00	\$0.00	\$1,391,052.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	401001	410	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$4,026,094.00	-\$2,635,041.84	\$1,391,052.16	\$0.00	\$1,391,052.16	\$0.00	\$0.00	\$1,391,052.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$4,026,094.00	-\$2,635,041.84	\$1,391,052.16	\$0.00	\$1,391,052.16	\$0.00	\$0.00	\$1,391,052.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONCENTRADORA DE AGUA PO	\$4,026,094.00	-\$2,635,041.84	\$1,391,052.16	\$0.00	\$1,391,052.16	\$0.00	\$0.00	\$1,391,052.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>401002 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD DE LA CANTERA</b>															
<b>410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL</b>															
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$70,041.51	\$70,041.51	\$0.00	\$682.69	\$0.00	\$0.00	\$70,041.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$70,041.51	\$70,041.51	\$0.00	\$682.69	\$0.00	\$0.00	\$70,041.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$70,041.51	\$70,041.51	\$0.00	\$682.69	\$0.00	\$0.00	\$70,041.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	401002	410	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$70,041.51	\$70,041.51	\$0.00	\$682.69	\$0.00	\$0.00	\$70,041.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$70,041.51	\$70,041.51	\$0.00	\$682.69	\$0.00	\$0.00	\$70,041.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA  
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2022  
F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 24/nov/2022  
09:35 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Amplaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			CONSTRUCCION DE RED DE AGI	\$0.00	\$70,041.51	\$70,041.51	\$0.00	\$682.69	\$0.00	\$0.00	\$70,041.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
402002			CONSTRUCCION DE RED DERENAJE EN LA CALLE PRIVADA SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD DE LA CANTERA											
	410		DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL											
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$204,170.26	\$204,170.26	\$0.00	\$492.72	\$0.00	\$0.00	\$204,170.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$204,170.26	\$204,170.26	\$0.00	\$492.72	\$0.00	\$0.00	\$204,170.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6140	DIVSIÓN DE TERRENOS Y CON:	\$0.00	\$204,170.26	\$204,170.26	\$0.00	\$492.72	\$0.00	\$0.00	\$204,170.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	402002	410	6141	DIVSIÓN DE TERRENOS Y CON:	\$0.00	\$204,170.26	\$204,170.26	\$0.00	\$492.72	\$0.00	\$204,170.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$204,170.26	\$204,170.26	\$0.00	\$492.72	\$0.00	\$0.00	\$204,170.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE RED DEREN	\$0.00	\$204,170.26	\$204,170.26	\$0.00	\$492.72	\$0.00	\$0.00	\$204,170.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
404003			PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE PRIVADA SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD DE LA CANTERA											
	410		DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL											
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$485,927.51	\$485,927.51	\$0.00	\$1,284.41	\$0.00	\$0.00	\$485,927.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$485,927.51	\$485,927.51	\$0.00	\$1,284.41	\$0.00	\$0.00	\$485,927.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6140	DIVSIÓN DE TERRENOS Y CON:	\$0.00	\$485,927.51	\$485,927.51	\$0.00	\$1,284.41	\$0.00	\$0.00	\$485,927.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA  
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2022  
F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 24/nov./2022  
09:35 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
511	404003	410	6141	DIVSIÓN DE TERRENOS Y CON:	\$0.00	\$485,927.51	\$485,927.51	\$0.00	\$1,284.41	\$0.00	\$0.00	\$485,927.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$485,927.51	\$485,927.51	\$0.00	\$1,284.41	\$0.00	\$0.00	\$485,927.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				PAVIMENTACION CON CONCRET	\$0.00	\$485,927.51	\$485,927.51	\$0.00	\$1,284.41	\$0.00	\$0.00	\$485,927.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>404004</b>	<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE SAN JOSE MEZQUITERA NORTE JUCHIPILA ZACATECAS</b>														
<b>410</b>	<b>DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL</b>														
	6000			INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,081,991.56	\$1,081,991.56	\$0.00	\$75,590.82	\$259,012.50	-\$259,012.50	\$822,979.06	\$259,012.50	\$259,012.50	\$0.00
	6100			OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,081,991.56	\$1,081,991.56	\$0.00	\$75,590.82	\$259,012.50	-\$259,012.50	\$822,979.06	\$259,012.50	\$259,012.50	\$0.00
	6140			DIVSIÓN DE TERRENOS Y CON:	\$0.00	\$1,081,991.56	\$1,081,991.56	\$0.00	\$75,590.82	\$259,012.50	-\$259,012.50	\$822,979.06	\$259,012.50	\$259,012.50	\$0.00
511	404004	410	6141	DIVSIÓN DE TERRENOS Y CON:	\$0.00	\$1,081,991.56	\$1,081,991.56	\$0.00	\$75,590.82	\$259,012.50	-\$259,012.50	\$822,979.06	\$259,012.50	\$259,012.50	\$0.00
				DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$1,081,991.56	\$1,081,991.56	\$0.00	\$75,590.82	\$259,012.50	-\$259,012.50	\$822,979.06	\$259,012.50	\$259,012.50	\$0.00
				CONSTRUCCION DE PAVIMENTA	\$0.00	\$1,081,991.56	\$1,081,991.56	\$0.00	\$75,590.82	\$259,012.50	-\$259,012.50	\$822,979.06	\$259,012.50	\$259,012.50	\$0.00
<b>408001</b>	<b>SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS PARA VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE JUCHIPILA ZACATECAS</b>														
<b>410</b>	<b>DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL</b>														
	4000			TRANSFERENCIAS, ASIGNA(	\$0.00	\$655,739.00	\$655,739.00	\$0.00	\$655,739.00	\$0.00	\$0.00	\$655,739.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA  
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2022  
F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 24/nov./2022  
09:35 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
511	408001	410	4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DE	\$0.00	\$655,739.00	\$655,739.00	\$0.00	\$655,739.00	\$0.00	\$0.00	\$655,739.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			4240	TRANSFERENCIAS OTORGADA	\$0.00	\$655,739.00	\$655,739.00	\$0.00	\$655,739.00	\$0.00	\$0.00	\$655,739.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4245	APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$655,739.00	\$655,739.00	\$0.00	\$655,739.00	\$0.00	\$0.00	\$655,739.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$655,739.00	\$655,739.00	\$0.00	\$655,739.00	\$0.00	\$0.00	\$655,739.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			SUMINISTRO E INSTALACION DE	\$0.00	\$655,739.00	\$655,739.00	\$0.00	\$655,739.00	\$0.00	\$0.00	\$655,739.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
<b>413001 APORTACION PESO A PESO CON LA SEDUVOT</b>																
			<b>410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL</b>													
511	413001	410	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DE	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4240	TRANSFERENCIAS OTORGADA	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4245	APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			APORTACION PESO A PESO COI	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
<b>413002 APORTACION MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON LA SEDUVOT</b>																



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA  
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2022  
F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 24/nov./2022  
09:35 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL</b>														
	4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4200		TRANSFERENCIAS AL RESTO DE	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4240		TRANSFERENCIAS OTORGADA	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	413002	410	4245 APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DESARROLLO ECONOMICO Y SC</b>				\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>APORTACION MEJORAMIENTO D</b>				\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>413003 APORTACION EMPLEO TEMPORAL CON LA SEDUVOT</b>														
<b>410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL</b>														
	4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4200		TRANSFERENCIAS AL RESTO DE	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4240		TRANSFERENCIAS OTORGADA	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	413003	410	4245 APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DESARROLLO ECONOMICO Y SC</b>				\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>APORTACION EMPLEO TEMPOR</b>				\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY-UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA  
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2022  
F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 24/nov./2022  
09:35 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
413004			APORTACION AL PROGRAMA FISE ESTATAL 2022											
	410		DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL											
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DE	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		4240	TRANSFERENCIAS OTORGADA	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	413004	410	4245	APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			APORTACION AL PROGRAMA FI	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			FONDO III 2022	\$4,026,094.00	\$862,828.00	\$4,888,922.00	\$0.00	\$2,724,841.80	\$259,012.50	-\$259,012.50	\$4,629,909.50	\$259,012.50	\$259,012.50	\$0.00
			Total Final	\$4,026,094.00	\$862,828.00	\$4,888,922.00	\$0.00	\$2,724,841.80	\$259,012.50	-\$259,012.50	\$4,629,909.50	\$259,012.50	\$259,012.50	\$0.00