

ENTE PÚBLICO: JUCHIPILA, ZACATECAS  
FEBRERO DE 2020

28/08/2020

**CONTENIDO**

INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS	
MENSUAL	
PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO)	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIV) REMANENTES 2019
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA	OBLIGACIONES FINANCIERAS
ACTA DE CABILDO	SEGURIDAD PUBLICA
INFORMES DE AVANCES FISICO-FINANCIEROS	ADQUISICIONES
FONDOS FEDERALES	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII) REMANENTES 2019	INFRAESTRUCTURA BASICA
PROGRAMA ANUAL	APORTACIONES
AGUA POTABLE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
DRENAJES Y LETRINAS	
ALCANTARILLADO	
URBANIZACION MUNICIPAL	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN (OP) REMANENTES 2019
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES	CONVENIOS CON GOBIERNO DEL ESTADO 2019:
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	CONCURRENCIA ECONOMICA CON MUNICIPIOS
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	PROGRAMA 2X1 PARA MIGRANTES
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	SAMA - AGUA Y ALCANTARILLADO
CAMINOS RURALES	FISE
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL	
DESARROLLO INSTITUCIONAL	
GASTOS INDIRECTOS	
APORTACIONES	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	

OBSERVACIONES

ESTE FORMATO SE ENTREGARÁ POR DUPLICADO



ENTREGAN POR EL ENTE

PRESIDENTE(A) MUNICIPAL

ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NUÑEZ

DIRECTOR(A) DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS / DIRECTOR(A) DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

C. JOSÉ GUILLERMO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ

POR LA ASE  
DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

AUDITORA DE OBRA PÚBLICA

ARQ. SANDRA ELIZABETH PÉREZ REYNA


JEFA DE DEPARTAMENTO

L.C. HELENA PUGA CANDELAS

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC**  
**PROGRAMA DE OBRA PUBLICA POR OBRA Y/O PROYECTO DEL EJERCICIO FISCAL 2020.**  
 MES DE FEBRERO

PROGRAMA Y/O FONDO: CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL REMANENTES 2019

PROGRAMA DE GOBIERNO (clave y nombre)	SUB-PROGRAMA (clave y nombre)	NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)
			NÚMERO (clave)	NOMBRE				
B - OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.	B02 - CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL (REMANENTES 2019)	B02001	B02001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ECOLÓGICA CON 990.20 M2 PARA 15 VIVIENDAS EN LA CALLE 5 DE FEBRERO EN EL BARRIO DE SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS	JUCHIPILA	21°24'27"N 103°06'51"O	990.20 M2	451,146.00
B - OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.	B02 - CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL (REMANENTES 2019)	B02002	B02002	CONTRUCCION DE PAVIMENTACION ECOLOGICA CON 320 M2 PARA 5 VIVIENDAS EN LA CALLE NIÑOS HEROES EN LA COLONIA ENRIQUE ESTRADA, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS	JUCHIPILA	21°24'59"N 103°06'44"O	320 M2	51,303.50
B - OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.	B02 - CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL (REMANENTES 2019)	B02003	B02003	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO CON 213 LÁMPARAS LED PARA 40 VIVIENDAS EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS	JUCHIPILA	21°24'41"N 103°06'07"O	213 LAMPARAS	579,268.00
<b>TOTAL</b>								<b>\$ 1,081,717.50</b>

  
**ARQ. RAFAEL JIMENEZ NUÑEZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
**L.I. YOLANDA LUNA GUTIERREZ**  
 SINDICO MUNICIPAL

  
**C. JOSE GUILLERMO MARTINEZ HERNANDEZ**  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020.**  
**SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES**

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.  
 B02.- CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL REMANENTES 2019  
 FEBRERO DE 2020

FECHA:

29/02/2020

HOJA 1 DE 1

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	AVANCE FÍSICO ACUMULADO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO					PROYECTO (CLAVE)
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		MENSUAL	ACUMULADO			
B02001	B02001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ECOLÓGICA CON 990.20 M2 PARA 15 VIVIENDAS EN LA CALLE 5 DE FEBRERO EN EL BARRIO DE SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS	JUCHIPILA	21°24'27"N 103°06'51"O	990.20 M2	451,146.00		428,634.89		428,634.89				95.01%	95.01%	X
B02002	B02002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ECOLÓGICA CON 320 M2 PARA 5 VIVIENDAS EN LA CALLE NIÑOS HEROES EN LA COLONIA ENRIQUE ESTRADA, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS	JUCHIPILA	21°24'59"N 103°06'44"O	320 M2	51,303.50	5,000.00	51,303.50	5,000.00	51,303.50				100.00%	100.00%	X
B02003	B02003	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON 213 LAMPARAS LED PARA 40 VIVIENDAS EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS	JUCHIPILA	21°24'41"N 103°06'07"O	213 LAMPARAS	579,268.00	579,268.00	579,268.00	579,268.00	579,268.00	579,268.00			100.00%	100.00%	X
<b>TOTALES:</b>						<b>\$ 1,081,717.50</b>	<b>\$ 584,268.00</b>	<b>\$ 1,059,206.39</b>	<b>\$ 584,268.00</b>	<b>\$ 1,059,206.39</b>						

ARQ. RAFAEL JIMENEZ NUÑEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.I. YOLANDA LUNA GUTIERREZ  
 SINDICO MUNICIPAL

C. JOSE GUILLERMO MARTINEZ HERNANDEZ  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.**  
**AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020.**

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO  
 PROGRAMA: B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO. FECHA: 29/02/2020  
 SUB-PROGRAMA: B02.- CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL REMANENTE 2019  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 62D.- CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL REMANENTE 2019  
 PROYECTO: B02002.- CONTRUCCION DE PAVIMENTACION ECOLOGICA CON 320 M2 PARA 5 VIVIENDAS EN LA CALLE NIÑOS HEROES EN LA COLONIA ENRIQUE ESTRADA, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS HOJA 1 DE 2  
 MES QUE INFORMA: FEBRERO DE 2020

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		POLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
RE- JUCHIPILA A- B02002/2019	JOSE MANUEL GARCIA SALAZAR	158,854.00	3	5,000.00	1052493264	1	13/02/2020	P00439	13/02/2020	C00185	13/02/2020	C19CD 8C3	10/02/2020	6121	PAGO DE ESTIMACION NUMERO TRES Y FINIQUITO	5,000.00
<b>SUMAS: \$ 5,000.00</b>																

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA  
 OBRA: B02002.- CONTRUCCION DE PAVIMENTACION ECOLOGICA CON 320 M2 PARA 5 VIVIENDAS EN LA CALLE NIÑOS HEROES EN LA COLONIA ENRIQUE ESTRADA, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS  
 UBICACIÓN: COLONIA ENRIQUE ESTRADA, JUCHIPILA, ZAC.

PRESUPUESTO APROBADO: \$ **51,303.50**  
 PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ -  
 % AVANCE FINANCIERO **100.00%**

TOTAL \$ **5,000.00**

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.  
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020.**

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO  
 PROGRAMA: B.- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO.

FECHA: 29/02/2020

SUB-PROGRAMA: B02.- CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL REMANENTE 2019

62D.- CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL REMANENTE 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: B02003.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO CON 213 LÁMPARAS LED PARA 40 VIVIENDAS EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS

HOJA 2 DE 2

MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS

MES QUE INFORMA: FEBRERO DE 2020

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACION		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE /		POLIZA		POLIZA PAGADO		COMPROBANTE		PARTIDA DE OBJETO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
RE- JUCHIPILA- B02003/2019	MARCO ANTONIO CORREA CHACON	1,000,000.00	2	579,268.00	1052493264	2	21/02/2020	P00442	21/02/2020	C00186	21/02/2020	9484E0 A1	10/02/2020	6121	PAGO DE ESTIMACION NUMERO DOS Y FINIQUITO	579,268.00
<b>SUMAS: \$</b>																
<b>\$ 579,268.00</b>																

**TOTAL \$** **\$ 579,268.00**

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA  
 OBRA : B02003.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO CON 213 LÁMPARAS LED PARA 40 VIVIENDAS EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS  
 UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL, JUCHIPILA; ZAC.

PRESUPUESTO APROBADO: \$ **579,268.00**  
 PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **-**  
 % AVANCE FINANCIERO **100.00%**



Ufr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_LUA

**MUNICIPIO DE JUCHIPILA**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 29/feb./2020  
F. Financiamiento: 62D

Fecha y hora de Impresión  
01/jun./2020  
10:49 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
62D	CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL REMANENTES 2019													
B02001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ECOLÓGICA CON 990.20 M2 PARA 15 VIVIENDAS EN LA CALLE 5 DE FEBRERO EN EL BARRIO DE SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS													
410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL													
6000	INVERSIÓN PÚBLICA			\$0.00		\$451,146.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$451,146.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D			\$0.00		\$451,146.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$451,146.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA			\$0.00		\$451,146.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$451,146.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
62D	B02001 410 6121		EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00		\$451,146.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$451,146.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	DESARROLLO ECONOMICO Y SC			\$0.00		\$451,146.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$451,146.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTA			\$0.00		\$451,146.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$451,146.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B02002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ECOLÓGICA CON 320 M2 PARA 5 VIVIENDAS EN LA CALLE NIÑOS HEROES EN LA COLONIA ENRIQUE ESTRADA, MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS													
410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL													
6000	INVERSIÓN PÚBLICA			\$0.00		\$51,303.50	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$46,303.50	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D			\$0.00		\$51,303.50	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$46,303.50	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA			\$0.00		\$51,303.50	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$46,303.50	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
62D	B02002 410 6121		EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00		\$51,303.50	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$46,303.50	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
	DESARROLLO ECONOMICO Y SC			\$0.00		\$51,303.50	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$46,303.50	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FE\_PV\_UA

**MUNICIPIO DE JUCHIPILA**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa AI 29/feb./2020  
F. Financiamiento: 62D

Fecha y 01/jun./2020  
hora de Impresión 10:49 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTA	\$0.00	\$51,303.50	\$51,303.50	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$46,303.50	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
B02003	REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO CON 213 LAMPARAS LED PARA 40 VIVIENDAS EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS													
	410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL												
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$579,268.00	\$579,268.00	\$0.00	\$0.00	\$579,268.00	-\$579,268.00	\$0.00	\$579,268.00	\$579,268.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$579,268.00	\$579,268.00	\$0.00	\$0.00	\$579,268.00	-\$579,268.00	\$0.00	\$579,268.00	\$579,268.00	\$0.00
	6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA		\$0.00	\$579,268.00	\$579,268.00	\$0.00	\$0.00	\$579,268.00	-\$579,268.00	\$0.00	\$579,268.00	\$579,268.00	\$0.00
	6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA		\$0.00	\$579,268.00	\$579,268.00	\$0.00	\$0.00	\$579,268.00	-\$579,268.00	\$0.00	\$579,268.00	\$579,268.00	\$0.00
62D	B02003	410	6121											
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$579,268.00	\$579,268.00	\$0.00	\$0.00	\$579,268.00	-\$579,268.00	\$0.00	\$579,268.00	\$579,268.00	\$0.00
			REHABILITACIÓN DE RED DE AL	\$0.00	\$579,268.00	\$579,268.00	\$0.00	\$0.00	\$579,268.00	-\$579,268.00	\$0.00	\$579,268.00	\$579,268.00	\$0.00
			CONVENIOS DE DESARROLLOS	\$0.00	\$1,081,717.50	\$1,081,717.50	\$0.00	\$0.00	\$584,268.00	-\$584,268.00	\$497,449.50	\$584,268.00	\$584,268.00	\$0.00
			Total Final	\$0.00	\$1,081,717.50	\$1,081,717.50	\$0.00	\$0.00	\$584,268.00	-\$584,268.00	\$497,449.50	\$584,268.00	\$584,268.00	\$0.00