

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 3643

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Correo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millarado)	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones	
																	Comprometido	Obrigado	Ejercido	Pagado	% Avance	Acertado	Unidad de Medida		Población
SAC14160206469911	Rehabilitación De Viviendas Multifamiliares Páramo En La Cabecera Municipal	805001	Sacatecque	Juchipila	Cobertura municipal	Subsidio	U13 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas		MUNICIPIO DE JUCHIPILA, SAC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$660,452	\$660,452	\$660,452	\$660,452	\$660,452	100.00	00	Metros Cuadrados	12,500	0.00	100.00	Financiera: OBSERVACIONES ATENDIDAS / Física: METROS CUADRADOS / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SAC14160206469930	Rehabilitación De Viviendas Sando Cerezo En La Cabecera Municipal	805002	Sacatecque	Juchipila	Cobertura municipal	Subsidio	U13 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas		MUNICIPIO DE JUCHIPILA, SAC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$420,325	\$420,325	\$420,325	\$420,325	\$420,325	100.00	00	Metros Cuadrados	12,500	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SAC14160206469940	Construcción De Sano Para Cambio De Tipo Migración En La Escuela Primaria General Jorge Estrada	805003	Sacatecque	Juchipila	Cobertura municipal	Subsidio	U13 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	21-Provisiones Salariales y Económicas		MUNICIPIO DE JUCHIPILA, SAC	Educación	En Ejecución	2016	\$632,960	\$632,960	\$632,960	\$632,960	\$632,960	100.00	00	Metros Cuadrados	12,500	0.00	100.00	Financiera: OBSERVACIONES ATENDIDAS / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SAC1416020646970419	Rehabilitación De Viviendas Jesús González En La Cabecera Municipal	805004	Sacatecque	Juchipila	Cobertura municipal	Subsidio	U13 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas		MUNICIPIO DE JUCHIPILA, SAC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$699,223	\$699,223	\$699,223	\$699,223	\$699,223	100.00	00	Metros Cuadrados	12,500	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

PRELIMINAR