

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC

PROGRAMA ANUAL DE OBRA PUBLICA POR OBRA Y/O PROYECTO DEL PMO DEL EJERCICIO FISCAL 2021.

MES DE MARZO

PROGRAMA Y/O FONDO: FONDO IV (REMANENTES 2020)

PROGRAMA DE GOBIERNO (clave y nombre)	SUB-PROGRAMA (clave y nombre)	NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)
			NÚMERO (clave)	NOMBRE				
5.-FONDO IV	501.-OBLIGACIONES FINANCIERAS	501001	501001	OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO ACTUAL	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	12 PAGOS	3,816,269.71
5.-FONDO IV	502.- SEGURIDAD PUBLICA	502001	502001	SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	12 PAGOS	2,162,036.17
5.-FONDO IV	502.- SEGURIDAD PUBLICA	502002	502002	SEGUROS DE VIDA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 PAGO	63,509.38
5.-FONDO IV	502.- SEGURIDAD PUBLICA	502003	502003	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE SEGURIDAD PUBLICA	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 LOTE	125,771.65
5.-FONDO IV	502.- SEGURIDAD PUBLICA	502004	502004	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 ACCION	74,404.24
5.-FONDO IV	502.- SEGURIDAD PUBLICA	502005	502005	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 ACCION	-
5.-FONDO IV	502.- SEGURIDAD PUBLICA	502006	502006	ESTUDIOS DE LABORATORIO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	2 PAGOS	11,700.00
5.-FONDO IV	502.- SEGURIDAD PUBLICA	502007	502007	COMBUSTIBLES DE SEGURIDAD PUBLICA	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	12 PAGOS	502,252.12
5.-FONDO IV	502.- SEGURIDAD PUBLICA	502008	502008	SEGUROS DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	6 PAGOS	83,674.71
5.-FONDO IV	503.- ADQUISICIONES	503001	503001	ADQUISICION DE VEHICULOS TERRESTRES	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 LOTE	888,240.00
5.-FONDO IV	503.- ADQUISICIONES	503002	503002	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ADMINISTRATIVO	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 LOTE	220,963.40
5.-FONDO IV	504.- INFRAESTRUCTURA	504001	504001	EQUIPAMIENTO DE AREA RECREATIVA INFANTIL DEL PARQUE MUNICIPAL	JUCHIPILA	21°24'54"N 103°06'57"O	10 PIEZAS	243,000.00
5.-FONDO IV	504.- INFRAESTRUCTURA	504002	504002	REMODELACIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUCHIPILA,ZACATECAS	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	271.38 M2	631,165.62
TOTAL							\$	8,822,987.00


 ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NÚÑEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 L.I. YOLANDA LUNA GUTIÉRREZ
 SÍNDICO MUNICIPAL


 PROFR. IVAN RIVAS SANTOYO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

5.- FONDO IV (REMANENTES 2020)
 501.- OBLIGACIONES FINANCIERAS
 MARZO DE 2021

FECHA: 31/03/2021

HOJA 1 DE 4

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO			IMPORTE	%	FOR ADMON. DIRECTA	FOR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO			
501001	501001	OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO ACTUAL	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	12 PAGOS	3,816,269.71		3,816,269.71		3,816,269.71				100.00%	100.00%		X	
TOTALES:							\$ 3,816,269.71	\$ -	\$ 3,816,269.71	\$ -	\$ 3,816,269.71							



 ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NÚÑEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



 L.I. YOLANDA LUNA GUTIÉRREZ
 SÍNDICO MUNICIPAL



 PROF. IVÁN RIVAS SANTOYO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

5.- FONDO IV (REMANENTES 2020)
 502.- SEGURIDAD PUBLICA
 MARZO DE 2021

FECHA: 31/03/2021

HOJA 2 DE 4

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO					
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	FOR ADMON. DIRECTA
502001	502001	SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	12 PAGOS	2,162,036.17		2,162,036.17		2,162,036.17			100.00%	100.00%		X
502002	502002	SEGUROS DE VIDA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 PAGO	63,509.38		63,509.38		63,509.38			100.00%	100.00%		X
502003	502003	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE SEGURIDAD PUBLICA	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 LOTE	125,771.65		125,771.65		125,771.65			100.00%	100.00%		X
502004	502004	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 ACCION	74,404.24		74,404.24		74,404.24			100.00%	100.00%		X
502005	502005	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 ACCION	-							0.00%	0.00%		X
502006	502006	ESTUDIOS DE LABORATORIO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	2 PAGOS	11,700.00		11,700.00		11,700.00			100.00%	100.00%		X
502007	502007	COMBUSTIBLES DE SEGURIDAD PUBLICA	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	12 PAGOS	502,252.12		502,252.12		502,252.12			100.00%	100.00%		X
502008	502008	SEGUROS DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	6 PAGOS	83,674.71		83,674.71		83,674.71			100.00%	100.00%		X
TOTALES:						\$ 3,023,348.27	\$ -	\$ 3,023,348.27	\$ -	\$ 3,023,348.27						

ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NÚÑEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.I. YOLANDA LUNA GUTIERREZ
 SÍNDICO MUNICIPAL

PROPR. IVÁN RIVAS SANTOYO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES


PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

5.- FONDO IV (REMANENTES 2020)
 503.- ADQUISICIONES
 MARZO DE 2021

FECHA: 31/03/2021

HOJA 3 DE 4

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO						IMPORTE
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	FOR ADMON. DIRECTA	
503001	503001	ADQUISICION DE VEHICULOS TERRESTRES	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 LOTE	888,240.00		888,240.00		888,240.00				100.00%	100.00%		X
503002	503002	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ADMINISTRATIVO	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	1 LOTE	220,963.40		220,963.40		220,963.40				100.00%	100.00%		X
TOTALES:						\$ 1,109,203.40	\$ -	\$ 1,109,203.40	\$ -	\$ 1,109,203.40							


 ARQ. RAFAEL JIMENEZ NUÑEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 L.I. YOLANDA LUNA GUTIERREZ
 SÍNDICO MUNICIPAL


 PROFR. IVAN RIVAS SANTOYO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.
 SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES**

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

5.- FONDO IV (REMANENTES 2020)
 504.- INFRAESTRUCTURA
 MARZO DE 2021

FECHA: 31/03/2021

HOJA 4 DE 4

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO IMPORTE	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN				
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O				ACUMULADO	ACUMULADO	FOR ADMON. DIRECTA	FOR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL							ACUMULADO
504001	504001	EQUIPAMIENTO DE AREA RECREATIVA INFANTIL DEL PARQUE MUNICIPAL	JUCHIPILA	21°24'54"N 103°06'57"O	10 PIEZAS	243,000.00		243,000.00		243,000.00				100.00%	100.00%		X		
504002	504002	REMDELACIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUCHIPILA,ZACATECAS	JUCHIPILA	21°24'42"N 103°07'10"O	271.38 M2	631,165.62	42,565.55	631,165.62	42,565.55	631,165.62				100.00%	100.00%		X		
TOTALES:						\$ 874,165.62	\$ 42,565.55	\$ 874,165.62	\$ 42,565.55	\$ 874,165.62									
TOTALES FONDO IV:						\$ 8,822,987.00	\$ 42,565.55	\$ 8,822,987.00	\$ 42,565.55	\$ 8,822,987.00									



 ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NÚÑEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



 L.I. YOLANDA LUNA GUTIÉRREZ
 SÍNDICO MUNICIPAL



 PROF. IVAN RIVAS SANTOYO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHIPILA, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2021 .

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
 PROGRAMA: 5.- FONDO IV (REMANENTES 2020)
 SUB-PROGRAMA: 504.- INFRAESTRUCTURA
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 514.-FONDO IV (REMANENTES 2020)
 PROYECTO: 504002.- REMODELACIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS
 MES QUE INFORMA: FEBRERO DE 2021

FECHA: 28/02/2021

HOJA 1 DE 1

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
FONDO IV- JUCHIPILA- 504002/2020	ALFONSO PRO ALVAREZ	631,165.62	3	29,795.89	1084249015	3	10/03/2021	P00518	10/03/2021	C00169	10/03/2021	56A47F CA	05/03/2021	6100	PAGO DE ESTIMACION TRES Y FINIQUITO	29,795.89
FONDO IV- JUCHIPILA- 504002/2020	ALFONSO PRO ALVAREZ	631,165.62	3	12,769.66	1084249015	1	23/12/2020	C01321	23/12/2020	C01321	23/12/2020	8BD52 140	21/12/2020	6100	PAGO DE AMORTIZACION DEL 30% DEL ANTICIPO DE LA ESTIMACIÓN NUMERO TRES Y FINIQUITO	12,769.66
SUMAS: \$															\$ 42,565.55	

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

OBRA: 504002.- REMODELACIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL, JUCHIPILA; ZAC.

TOTAL \$ \$ 42,565.55

PRESUPUESTO APROBADO: \$ \$ 631,165.62

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ \$ -

% AVANCE FINANCIERO 100.00%



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2021
F. Financiamiento: 514

Fecha y hora de Impresión | 20/abr./2021
02:44 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
514	FONDO IV 2020 REMANENTES													
	504002		REMODELACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS											
		410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL											
			6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$631,165.62	\$631,165.62	\$0.00	\$0.00	\$42,565.55	-\$42,565.55	\$588,600.07	\$42,565.55	\$42,565.55	\$0.00
			6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PRO	\$0.00	\$631,165.62	\$631,165.62	\$0.00	\$0.00	\$42,565.55	-\$42,565.55	\$588,600.07	\$42,565.55	\$42,565.55	\$0.00
			6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$631,165.62	\$631,165.62	\$0.00	\$0.00	\$42,565.55	-\$42,565.55	\$588,600.07	\$42,565.55	\$42,565.55	\$0.00
514	504002	410	6221 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$631,165.62	\$631,165.62	\$0.00	\$0.00	\$42,565.55	-\$42,565.55	\$588,600.07	\$42,565.55	\$42,565.55	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$631,165.62	\$631,165.62	\$0.00	\$0.00	\$42,565.55	-\$42,565.55	\$588,600.07	\$42,565.55	\$42,565.55	\$0.00
			REMODELACION DE OFICINAS A	\$0.00	\$631,165.62	\$631,165.62	\$0.00	\$0.00	\$42,565.55	-\$42,565.55	\$588,600.07	\$42,565.55	\$42,565.55	\$0.00
			FONDO IV 2020 REMANENTES	\$0.00	\$631,165.62	\$631,165.62	\$0.00	\$0.00	\$42,565.55	-\$42,565.55	\$588,600.07	\$42,565.55	\$42,565.55	\$0.00
			Total Final	\$0.00	\$631,165.62	\$631,165.62	\$0.00	\$0.00	\$42,565.55	-\$42,565.55	\$588,600.07	\$42,565.55	\$42,565.55	\$0.00