

Total: 2623

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaldado (Modificado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población		Avance Anual

Total: 2623

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico		Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Presupuesto				Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado
ZAC16160200646054	Rehabilitación de Línea de Agua Potable en Av. Enrique Estrada Entre Carreteras Calle Agüacantines Lado Poniente - 6674	66974	Sacatecas	Juchipila	Juchipila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUCHIPILA SACATECAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$84,899	\$84,899	\$84,899	\$84,899	\$84,899	\$84,899	100.00	50	Metros lineales	6,935	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: METROS LINEALES / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200646055	Aplicación de Red Eléctrica En Calle La Sembrera Barrio De San Francisco - 6881	6881	Sacatecas	Juchipila	Juchipila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUCHIPILA SACATECAS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$163,000	\$163,000	\$163,000	\$163,000	\$163,000	\$163,000	100.00	50	Otros	330	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200646489	Rehabilitación de Línea de Drenaje en Calle Francisco Villa y Privada En El Barrio De San José - 6861	6861	Sacatecas	Juchipila	San José (San José de los Meléndez)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUCHIPILA SACATECAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$64,316	\$64,316	\$64,316	\$64,316	\$64,316	\$64,316	100.00	50	Metros lineales	636	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200663222	Rehabilitación de Línea de Agua Potable En Calle Hidalgo En Barrio De Guadalupe Victoria - 6788	6788	Sacatecas	Juchipila	Barrio de Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUCHIPILA SACATECAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	100.00	50	Metros lineales	306	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200663223	Aplicación de Red Eléctrica En La Mesquitera Norte Los Guayules - 68926	68926	Sacatecas	Juchipila	Mesquitera Norte	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUCHIPILA SACATECAS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$572,600	\$572,600	\$572,600	\$572,600	\$572,600	\$572,600	100.00	50	Otros	500	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200665008	Aplicación de Red Eléctrica Para Alumbrado Público Carretera Guadalupe Saltillo A La Comunidad Surco de Nopales - 6866	6866	Sacatecas	Juchipila	El Surco de Nopales (La Normal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUCHIPILA SACATECAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$111,000	\$111,000	\$111,000	\$111,000	\$111,000	\$111,000	100.00	50	Otros	6,935	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA AL 100% / Física: METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200665009	Construcción de Línea de Drenaje En Privada San Sebastián Mesquitera Norte - 68366	68366	Sacatecas	Juchipila	Mesquitera Norte	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUCHIPILA SACATECAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$46,000	\$46,000	\$46,000	\$46,000	\$46,000	\$46,000	100.00	50	Metros lineales	445	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200665010	Aplicación de Red Eléctrica Para Alumbrado Público En Mesquitera Sur Y Mesquitera Norte Sobre Carretera Guadalupe Saltillo - 6873	6873	Sacatecas	Juchipila	Mesquitera Norte	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUCHIPILA SACATECAS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	50	Otros	846	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200662896	Rehabilitación de Línea de Drenaje En Av. Enrique Estrada Entre Carreteras Y Calle Agüacantines Lado Poniente - 6734	6734	Sacatecas	Juchipila	Juchipila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUCHIPILA SACATECAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$29,400	\$29,400	\$29,400	\$29,400	\$29,400	\$29,400	100.00	50	Metros lineales	6,935	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200662897	Aplicación de Red Eléctrica Para Alumbrado Público Entre La Carretera Y El Paisano - 6833	6833	Sacatecas	Juchipila	La Carretera (La Carretera de Arriba)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUCHIPILA SACATECAS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$196,500	\$196,500	\$196,500	\$196,500	\$196,500	\$196,500	100.00	50	Otros	97	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200662898	Rehabilitación de Línea de Drenaje En Calle Hidalgo En El Barrio De Guadalupe Victoria - 6836	6836	Sacatecas	Juchipila	Barrio de Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUCHIPILA SACATECAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$132,000	\$132,000	\$132,000	\$132,000	\$132,000	\$132,000	100.00	50	Metros lineales	306	100.00	100.00	Financiera: OBRAS AL 100% / Física: METROS LINEALES / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.